



**Lavori di ristrutturazione di un edificio condominiale in via Pantelleria,
realizzazione di due campi di calcetto con sistemazione delle aree di
pertinenza in via Omero e in via 29 nel Comune di Trapani**

Cronoprogramma dei lavori

Tav.12d



REDATTO:

Progetto principale e Architettonico:
Geom. Antonio Allotta
F.TO

IL RUP :

Arch. G. Maltese
F.TO

DATA:

COLLABORATORI:

Ing. Marco Imprima
F.TO

Ing. Piero Passalacqua
F.TO

CATEGORIE DI LAVORO											Sett . lav.	Totale per Categoria
ACCANTIERAMENTO												
VIA PANTELLERIA												
OPERE EDILI												€ 724 430,42
Demolizioni											4	€ 55 557,68
Murature massetti, pavimenti, rivestimenti e lastre di marmo											10	€ 184 389,76
Intonaci, finiture e coloriture											13	€ 248 740,63
Infissi											3	€ 235 742,35
IMPIANTO IDRICO SANITARIO											10	€ 85 357,03
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO											8	€ 187 730,62
IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, TV E ASCENSORE											15	€ 134 928,12
OPERE PROVVISORIALI - SICUREZZA											8	€ 81 678,51
TOTALE VIA PANTELLERIA												€ 1 214 127,70
CAMPETTO VIA 29												
DEMOLIZIONI E PREPARAZIONE AREA											1	€ 13 439,95
SBANCAMENTI, MOVIMENTI DI TERRA E SISTEMAZIONE ESTERNA											1	€ 9 308,58
OPERE EDILI											2	€ 33 826,24
SISTEMAZIONE CAMPETTI, ANFITEATRO E PIAZZUOLE											6	€ 60 317,98
VERDE E ARREDO URBANO											3	€ 45 257,71
SISTEMAZIONE STRADA											1	€ 25 353,38
IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI											1	€ 4 131,80
SISTEMAZIONE RECINZIONE PERIMETRALE	3										4	€ 34 817,17
IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICO	3										1	€ 23 494,46
OPERE PROVVISORIALI - SICUREZZA											1	€ 8 750,89
TOTALE CAMPETTO VIA 29												€ 258 693,16
CAMPETTO VIA OMERO												
DEMOLIZIONI E PREPARAZIONE AREA											1	€ 6 681,10
SBANCAMENTI, MOVIMENTI DI TERRA E SISTEMAZIONE AREA											1	€ 7 958,03
OPERE EDILI											1	€ 6 220,69
SISTEMAZIONE CAMPETTO											3	€ 42 733,93
VERDE E ARREDO URBANO											1	€ 18 710,76
SISTEMAZIONE AREA PEDONALE	3	3									3	€ 24 745,35
IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI			3								1	€ 3 857,39
SISTEMAZIONE RECINZIONE				3	3	3	3	3	3	3	6	€ 53 175,87
OPERE PROVVISORIALI - SICUREZZA											1	€ 1 427,75
TOTALE CAMPETTO VIA OMERO												€ 165 513,87
CHIUSURA CANTIERE											5	€ 1 638 334,73
MAX NUMERO OPERAI PRESENTI	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	
PARZIALI SETTIMANA	€ 40 447,20	€ 8 248,45	€ 3 857,39	€ 8 862,65	€ 8 862,65	€ 8 862,65	€ 8 862,65	€ 8 862,65	€ 8 862,65	€ 8 862,65		€ 1 638 331,73
PROGRESSIVI	€ 1 573 052,02	€ 1 581 300,47	€ 1 585 157,86	€ 1 594 020,51	€ 1 602 883,15	€ 1 611 745,80	€ 1 620 608,44	€ 1 629 471,09	€ 1 638 333,73	€ 1 638 333,73		
PARZIALI MESI	63,45		€ 30 445,33			€ 26 587,94						€ 1 638 331,73
MESI	0		21			22						
SETTIMANE	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88		