



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2014

**DETERMINA N. 357 DEL 30-06-2014**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 104

### OGGETTO:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO, MARSALA, MAZARA DEL VALLO E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 886,60 ALL'IMPRESA OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICOLO' & C., DI € 550,00 ALL'IMPRESA CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C. E DI € 8.097,96 ALL'IMPRESA SURIANO MICHELANGELO. TOTALE DA LIQUIDARE € 9.534,56.*

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

### PREMESSO CHE:

1. con determina n. 196 del 31/03/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Mazara del Vallo e Salemi;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **8.951,94** (diconsi euro ottomilanovecentocinquantuno/94) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, con lettera ordinativa **prot. 2014/5364** del 07/04/2014, sono stati affidati all'Impresa **SURIANO Michelangelo**, avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA 05585300824, Cod.Fisc. SRNMHL64M05G273I, Pec: surianomichelangelo.it, di importo pari a € **8.951,94** IVA inclusa, **Lotto CIG: Z9D0E85B3C**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Avv.Man.\_03/2014]:

1. [Scheda 639L\_2014]. **Castelvetro, Via Cavallari n. 10**. Istanza Sig. Iannazzo Domenico, segnalazione telefonica. Ispezione dell'intero intradosso del solaio della copertura a falda unica del porticato d'accesso all'alloggio unifamiliare di p.t. e p.1°, rimozione delle parti di cls e laterizio in via di distacco e successiva ricostruzione e ripristino fino allo strato d'intonaco a civile delle parti rinvenute ammalorate, previo idoneo trattamento e risanamento mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, preparazione del supporto con boccardatura e saturazione, applicazione di boiacca passivante, ricostituzione dello strato corticale asportato mediante malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche (classe R4) avente spessore coprifermo non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria di conglomerato, da applicare in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto, e sottoporre a preventiva approvazione della DL. Sostituzione delle tegole del tipo marsigliese risultanti danneggiate. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 1.356,35 oltre IVA;

2. [Scheda 641L\_2014]. **Salemi, Via Aldo Moro 34 p.1**. Istanza Sig.ra Armata Nicolina segnalazione telefonica. Ispezione mediante saggi distruttivi sulla muratura, della tubatura idrica/scarico sottotraccia a muro e a terra, al fine di individuare, riparare il tratto di tubatura ammalorato ed infine ripristinare le parti di muratura strettamente interessate fino alla finitura con tonachino e alla ricollocazione delle piastrelle del rivestimento, con piastrelle similare a quelle esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo stimato dei lavori a corpo: € 619,84 oltre IVA;

3. [Scheda 642L\_2014]. **Castelvetro, Via A. Vespucci 9 p. 4.** Istanza Fontana Pasquale/cond., prot. 643/2014. Ispezione con l'ausilio di autoscala omologata delle tre facciate del prospetto secondario, al fine di individuare e rimuovere le parti dello strato corticale di cls e della finitura in via di distacco dai balconi e di provvedere successivamente alla bonifica e messa in sicurezza mediante idoneo trattamento di bonifica consistente nella spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, preparazione del supporto con boccardatura e saturazione, applicazione di boiaccia passivante, ricostituzione dello strato corticale asportato mediante malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche (classe R4) avente spessore coprifermo non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria di conglomerato, da applicare in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto, e sottoporre a preventiva approvazione della DL. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 546,92 oltre IVA;

4. [Scheda 643L\_2014]. **Castelvetro, Via Dalla Chiesa lotto 4/D P.3.** Istanza Giaramita Antonino prot. 649/2014. Ispezione con l'ausilio di autoscala omologata, delle terrazze e dello stato di sigillatura della muratura e delle grondaie di raccolta e dei pluviali di scarico dell'acqua piovana, in corrispondenza delle macchie di umidità rivenute nell'alloggio, al fine di individuare l'origine dell'inconveniente e provvedere alla sua eliminazione. Applicazione di viti mordenti o rivetti e di silicone per la sigillatura dei vari pannelli in lamiera zincata, collocati sul terrazzo per la copertura del giunto di dilatazione. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo stimato dei lavori a corpo: € 583,38 oltre IVA;

5. [Scheda 644L\_2014]. **Salemi, Via Leonardo da Vinci 4 P. 2.** Istanza Sig. Abate Giuseppe prot. 1629/2014. Rimozione e conferimento in discarica autorizzata dei detriti e rifiuti vari presenti sul balcone di p. 3 (alloggio libero inagibile). Sostituzione dei n. 3 sfogatoi di acqua piovana del balcone, risultati insufficienti, con altri aventi diametro di cm 10. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 437,53 oltre IVA;

6. [Nota prot. 3011/2014]. **Castelvetro, Via S. Giancontieri pal. 3 p.t.** Istanza Comune di Castelvetro prot. 3487/2014 del 22/01/2014; nuova assegnazione Sig. Battaglia Antonino. -1- Revisione, integrazione ed adeguamento alle norme vigenti dell'impianto elettrico, con rilascio della relativa dichiarazione di conformità, revisione integrale del cablaggio e dei frutti, dei quali almeno sette risultano asportati; l'alloggio è tra l'altro sprovvisto di interruttore differenziale, che dovrà pertanto essere fornito ed installato. -2- Finitura della parete della cameretta danneggiata per circa mq 1, da ripristinare fino allo strato di tonachino compreso. -3- Fornitura e collocazione di n. 2 porte interne mancanti (telai esistenti), nei vani cameretta e cucina. -4- Fornitura e collocazione di n. 2 piastre di riscaldamento in alluminio mancanti nei vani cameretta e bagno secondario. -5- Fornitura e collocazione di vasca da bagno da sottoporre a preventiva approvazione della DL, avente dimensioni cm 70x170, completa di rubinetteria, scarico e rivestimento, da sostituire in quanto ossidata lateralmente e causa di possibile pericolo per la privata incolumità. -6- Fornitura e collocazione di lavabo completo di rubinetteria e scarico, mancante nel bagno principale. -7- Fornitura e collocazione di rivestimento murale nella cucina e nel bagno secondario, in piastrelle di ceramica, mancanti per circa mq 2.50. -8- Fornitura e collocazione di piatto doccia, da sottoporre a preventiva approvazione della DL, avente dimensioni cm 70x70, completo di rubinetteria e scarico, nel bagno secondario. -9- Fornitura e collocazione di lavabo completo di rubinetteria e scarico, da sottoporre a preventiva autorizzazione del DL, mancante nel bagno secondario. -10- Fornitura e collocazione di bidet completo di rubinetteria e scarico, mancante nel bagno secondario. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 2.916,90 oltre IVA;

7. [Scheda 667L\_2014]. **Castelvetro, Via F. S. Cavallari 8.** Istanza Sig. Inzerillo Giovanni prot. 1037/2014. -A- Sostituzione delle guarnizioni e del tratto di tubatura di scarico acque nere e parete ammalorato. -B- Sostituzione di piletta di scarico del piatto doccia. -C- Rimozione della vasca da bagno da cm 70x170 ossidata e collocazione di nuova vasca di dimensioni analoghe completa di rubinetteria, piletta di scarico e delle opere murarie necessarie per dare il lavoro finito, compreso il rivestimento della stessa con piastrelle similari alle originali. -D- Adeguata collocazione sottotraccia e ripristino del tratto di ml 3 circa di tubatura idrica di alimentazione dello scarico a zaino del wc, in atto collocato in via precaria. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 802,14 oltre IVA;

8. [Scheda 670L\_2014]. **Mazara del Vallo, Via Nino Bixio 2.** Richiesta di sopralluogo prot. n. 2014/801 del 21/01/2014, Sig. Mattia Ingoglia. -A- Ispezione mediante saggi distruttivi sulla muratura al fine di individuare e riparare il tratto ammalorato di tubazione idrica sottotraccia a parete e a terra, in corrispondenza della vasca da bagno. -B- Ispezione mediante saggi distruttivi sul cavedio all'interno del quale è allocata la colonna pluviale o di scarico, al fine di individuare e riparare il tratto di tubatura risultato ammalorato e ripristino delle parti murarie strettamente interessate. -C- Ispezione al fine di accertare l'efficienza della grondaia, revisione, riparazione e/o sostituzione della parti ammalorate. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 875,07 oltre IVA;

4. con **determina n. 307** del 09/06/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Marsala e Santa Ninfa;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **6.000,50** (diconsi euro seimila/50) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;

6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **SURIANO Michelangelo**, avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA 05585300824, Cod.Fisc. SRNMHL64M05G273I, Pec: surianomichelangelo.it, giusta lettera d'incarico prot. **2014/6022** del 24/04/2014 di importo pari a € **638,00** (euro seicentotrentootto/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z9D0E85B3C**, i lavori integrativi di seguito sinteticamente riportati [SU\_10.3/2014]:

[Nota prot. 3011/2014]. **Castelvetro, Via S. Giancontieri palazzina 3 p.t.**. Istanza Comune di Castelvetro prot. 3487/2014 del 22/01/2014; nuova assegnazione Sig. Battaglia Antonino. Integrazione incarico prot. 5364/2014. Rimozione del rivestimento con piastrelle in ceramica del pavimento e delle pareti del bagno 2 per mq 22,00 complessivi (mq 4,80 pavimento, mq 17,20 pareti per H= m 1,80), preparazione del piano di posa e successiva ricollocazione a regola d'arte per la stessa superficie, compresa la stuccatura degli stessi. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 580,00 oltre IVA, compresa l'applicazione del ribasso del 27,9152% (ex avviso 3/2014);

7. con **determina n. 315** del 09/06/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Marsala, Partanna e Salemi;
8. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **2.542,10** (diconsi euro duemilacinquecentoquarantadue/10) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
9. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 02370910818, giusta lettera d'incarico prot. **2014/6393** del 07/05/2014 di importo pari a € **374,00** (euro trecentosettantaquattro/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZBA0F075E1**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_11.1/2014]:

**Marsala, Via Giovanni Falcone 13 lotto 3**. Istanza Sig. Parrinello Fabrizio prot. 6010 del 23/04/2014. Ripristino della tubazione di adduzione sub-orizzontale alla palazzina mediante sostituzione del tratto deteriorato, compreso collegamenti ed opere murarie correlate, ripristino delle parti demolite, incluso ogni onere ed adempimento per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. Per il ripristino dovranno essere impiegati tubi del tipo multistrato, le opere murarie dovranno essere eseguite mediante materiali e piastrelle analoghe e similari agli esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 340,00 oltre IVA.

10. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 - Cod.Fisc./P.IVA:01480720810, giusta lettera d'incarico prot. **2014/6753** del 16/05/2014 di importo pari a € **550,00** (euro cinquecentocinquanta/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z390F226CB**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_11.2/2014]:

[Scheda 56M\_2014]. **Marsala, Via C.da Amabilina 532/A lotto 2/B**. Istanza Sig.ra Concadoro Anna del 07/05/2014. Ripristino della colonna montante di adduzione mediante demolizione parziale del cavetto in corrispondenza del balcone della cucina nell'appartamento della richiedente, sostituzione dei tratti deteriorati, formazione di raccordi, collegamenti, eventuale fornitura di pezzi speciali e quant'altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, comprese opere murarie di ripristino della parti demolite. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 500,00 oltre IVA.

11. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 02370910818, giusta lettera d'incarico prot. prot. **2014/7102** del 23/05/2014 di importo pari a € **512,60** (euro cinquecentododici/60) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z8D0F5645C**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_11.6/2014]:

[Scheda 59bisM\_2014]. **Marsala, Via Virgilio 3**. Richiesta telefonica del 16.5.14 e istanza Sig. Pedone Mario prot. 7010/2014 del 21/05/2014. Ripristino della tubazione di adduzione adiacente il lavello della cucina in corrispondenza del punto luce interessato da umidità con gocciolamento di acqua. Per il ripristino dovranno essere impiegati tubi del tipo multistrato, le opere murarie dovranno essere eseguite mediante materiali e piastrelle analoghi e similari agli esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 466,00 oltre IVA.

#### VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che, non essendo stato necessario eseguire i lavori sopra richiamati al punto 1 del progressivo 3, in quanto assorbiti da incarico già conferito ad altra ditta, è stata conseguita un'economia pari a € 1.491,98 IVA inclusa;
- che la ditta **SURIANO Michelangelo**, avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA 05585300824, Cod.Fisc. SRNMHL64M05G273I, ha trasmesso la
  - **fattura n. 82** del 27/05/2014 di complessivi € **8.097,96**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2014/7460** del 29/05/2014, relativa ai lavori affidati con le citate note prot. 2014/5364 e prot. 2014/6022, lotto CIG: Z9D0E85B3C;
- che la ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 0237091081, ha trasmesso le seguenti fatture
  - **fattura n. 17** del 09/05/2014 di complessivi € **374,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2014/6598** del 12/05/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/6393, lotto CIG: ZBA0F075E1;
  - **fattura n. 19** del 06/06/2014 di complessivi € **512,60**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2014/7748** del 09/06/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/7102, lotto CIG: Z8D0F5645C;
- che la ditta **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810, ha trasmesso la
  - **fattura n. 08/14** del 20/05/2014 di complessivi € **550,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2014/7033** del 21/05/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/6753, lotto CIG: Z390F226CB;

#### VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

#### VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

#### VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;
- il bilancio di previsione 2014;

#### VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 720 del 17/12/2013 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2013, all'Ing. Michele Corso;

- la D.D.Tec. n. 286 del 27/05/2014 di riorganizzazione delle competenze e del personale del settore tecnico;

#### VISTO

- il bilancio di previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 21/01/2014;

#### VISTO

- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 5138 del 05/02/2014, con il quale si approva il Bilancio di Previsione 2014 del I.A.C.P. di Trapani;

#### VISTA

- la Deliberazione Commissariale n. 13 del 07/02/2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo;

#### RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

### DETERMINA

#### LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **SURIANO Michelangelo**, avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA 05585300824, Cod.Fisc. SRNMHL64M05G273I, complessivi € **8.097,96** (diconsi euro ottomilanovantasette/96), a saldo della citata fattura n. **82** del 27/05/2014, a mezzo bonifico bancario presso l'istituto bancario **Codice IBAN: IT74P0894643490000007475660**;
- all'Impresa **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 0237091081, complessivi € **886,60** (diconsi euro ottocentoottantasei/60), e specificamente € 374,00 a saldo della citata fattura n. 17 del 09/05/2014 ed € 512,60 a saldo della citata fattura n. 19 del 06/06/2014, a mezzo bonifico bancario presso la Banca "Unicredit Spa" di Marsala Via XI Agenzia B, **Codice IBAN: IT 97 C 02008 25904 000300751863**;
- all'Impresa **CO.CL.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: 01480720810, complessivi € **550,00** (diconsi euro cinquecentocinquanta/00) a saldo della citata fattura n. **08/14** del 20/05/2014, a mezzo bonifico bancario presso la Banca CREDEM filiale di Petrosino (TP) CC 76099 Cod.ABI 03032 CAB 81771 **Codice IBAN: IT60Z0303281771010000076099**;

#### TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **9.534,56** (diconsi euro novemilacinquecentotrentaquattro/56), come di seguito precisato:
  - € **8.097,96** a saldo della fattura n. 82/2014 della ditta Suriano Michelangelo e specificamente:
    - € 7.459,96 dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze, giusto impegno di € 8.951,94 assunto con **D.D.Tec. n. 196** del 31/03/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 1.491,98**;

- € 638,00 dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze, giusto impegno di € 6.000,50 assunto con **D.D.Tec. n. 307** del 09/06/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 5.362,50;
- € 1.436,60 a saldo delle fatture n. 17/2014 di € 374,00 e n. 19/2014 di € 512,60 della ditta Olmo Costruzioni, e della fattura n. 08/2014 di € 550,00 della ditta Co.Ci.P. Snc, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze, giusto impegno di € 2.542,10 assunto con **D.D.Tec. n. 315** del 09/06/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 1.105,50.

**STABILIRE**, al fine di svincolare le risorse impegnate e non utilizzate, stante la suindicata economia di € 1.491,98, di ridurre l'impegno di spesa assunto con D.D.Tec. **n. 196** del 31/03/2014 da € 8.951,94 a € **7.459,96** (diconsi euro settemilaquattrocentocinquantanove/96).

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM  
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Ing. Michele CORSO