



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2014

DETERMINA N. 480 DEL 11-09-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 149

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO, MARSALA, MAZARA DEL VALLO, POGGIOREALE, SALAPARUTA E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 12.931,71 ALL'IMPRESA CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. **97** del 25/02/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Marsala, Mazara del Vallo, Poggioreale, Salaparuta e Salemi;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **12.046,21 €** (dodicimilaquarantasei/21 euro) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, con lettera ordinativa **prot. 2014/2626** del 18/02/2014, sono stati affidati all'Impresa **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810 cocipsnc.it, di importo pari a **12.046,21 € IVA inclusa**, **Lotto CIG: Z160DE9207**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Avv.Man._01/2014]:

1. [Scheda 598A_2014]. **Salaparuta, Via Venezia 16**. Istanza Sig.ra Marziano Rosa prot. 2013/15697 del 07/11/2013. Rimozione, con ausilio di piattaforma aerea omologata a norma di legge, delle parti in via di distacco dello strato corticale di cls e delle finiture prospettiche, nonché degli oggetti; risanamento mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, preparazione del supporto con bocciardatura e saturazione, applicazione di boiaccia passivante, ricostituzione dello strato corticale asportato mediante malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche (classe R4) avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria di conglomerato, da applicare in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto. Ripristino del manto di copertura ed impermeabilizzazione localizzata mediante guaina del tipo plastico passata a pennello previa idonea regolarizzazione del supporto e revisione della pavimentazione. Fornitura e applicazione di intonaco civile premiscelato per esterni a copertura delle parti trattate, previa rettifica dei bordi. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € **2.126,00** oltre IVA.

2. [Scheda 599A_2014]. **Salaparuta, Via Sardegna 13**. Istanza Sig.ra Chiarenza Rosa prot. 2013/17913 del 16/12/2013. Revisione colonna pluviale e impermeabilizzazione localizzata del solaio di copertura mediante prodotti ed accorgimenti idonei, da sottoporre a preventivo ed insindacabile parere della DL. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € **549,83** oltre IVA.

3. [Scheda 600A_2014]. **Poggioreale, Via Selinunte 1**. Accertamento d'ufficio del 17/12/2013 sull'immobile locato al Sig. Lo Presti Filippo. Impermeabilizzazione localizzata del lastrico solare, consistente nella pulitura,

livellamento, per uniformare il piano di posa, fino a creare un supporto stabile, levigato e privo di parti friabili, idoneo per i lavori di impermeabilizzazione, formazione di sgancio ai bordi con malta reoplastica e smussatura di tutti gli spigoli vivi, fornitura ed applicazione di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm per mano. Si dovrà interporre, tra il primo ed il secondo strato, una rete in fibra di vetro alcali resistente, di maglia 4 x 4,5 mm. Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche: massa volumica dell'impasto (kg/m³) 1.700, durata dell'impasto 60', adesione al calcestruzzo secondo UNI 9532 (N/mm²) 1,1 (a +23°C e 50% U.R.), impermeabilità (EN 12390/8 mod.), allungamento DIN 53504 (%) 30 (a +23°C e 50% U.R.), fattore di permeabilità al vapore (m) 1.500, crack bridging a rottura del film armato con rete 1,5, resistenza al cloruro di calcio, resistenza al cloruro di sodio, resistenza alla carbonatazione. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 513,17 oltre IVA

4. [Scheda 1M_2014]. **Marsala, Via A. De Gasperi 1 scala A**. Istanza Sig.ra De Vita Giovanna prot. 2013/17842 del 13/12/2013. Sostituzione della vasca da bagno nell'appartamento in locazione al richiedente, con nuova vasca in vetroresina, comprese opere idrauliche e murarie, e quant'altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante; le tubazioni deteriorate andranno sostituite con nuovi elementi in multistrato, mentre le piastrelle dovranno avere caratteristiche qualitative, dimensionali e colori analoghi e similari alle esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 482,38 oltre IVA.

5. [Scheda 4M_2014]. **Marsala, C/da Amabilina 532/C lotto 3**. Istanza Sig.ra Asaro Rita prot. 2014/427 del 15/01/2014. Eliminazione delle infiltrazioni provenienti dall'appartamento in locazione al Sig. Civello Michele, soprastante il richiedente, mediante intervento di revisione dell'impianto idrico e di scarico, sostituzione delle parti ammalorate con l'impiego di tubazioni in multistrato e piastrelle aventi caratteristiche qualitative, dimensionali e colori analoghi e similari alle esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 775,62 oltre IVA.

6. [Scheda 11M_2014]. **Marsala, Via Omero 4**. Istanza Sig. Marceca Gaspare prot. 2014/609 del 17/01/2014. Eliminazione delle infiltrazioni provenienti dall'appartamento al piano superiore in locazione al Sig. Marceca Gaspare, mediante intervento di revisione dell'impianto idrico e di scarico di entrambi i servizi igienici, sostituzione delle parti ammalorate con l'impiego di tubazioni in multistrato e piastrelle aventi caratteristiche qualitative, dimensionali e colori analoghi e similari alle esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 1.057,87 oltre IVA.

7. [Scheda 12M_2014]. **Marsala, Via Omero 2**. Istanza Sig. Donato Tommaso prot. 2014/300 del 14/1/2014. Rimozione della malte di fissaggio ammalorate delle zanche metalliche di ancoraggio del balcone e ripristino con prodotto reoplastico adeguato. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 43,98 oltre IVA.

8. [Scheda 13M_2014]. **Marsala, C/da Amabilina 532/A lotto 6 scala B**. Istanza condominiale prot. 2014/49 del 03/01/2014. Rimozione, con ausilio di piattaforma aerea omologata a norma di legge, delle parti in via di distacco dello strato corticale di cls e delle finiture prospettiche, nonché degli oggetti; risanamento mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, preparazione del supporto con bocciardatura e saturazione, applicazione di boiacca passivante, ricostituzione dello strato corticale asportato mediante malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche (classe R4) avente spessore coprifermo non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria di conglomerato, da applicare in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto. Ripristino del manto di copertura ed impermeabilizzazione localizzata mediante guaina del tipo plastico passata a pennello previa idonea regolarizzazione del supporto e revisione della pavimentazione. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 1.000,69 oltre IVA

9. [Scheda 14M_2014]. **Marsala, C/da Amabilina 532/A lotto 5/B**. Istanza Sig.ra Ienna Maria prot. 2014/523 del 16/1/2014. Eliminazione delle infiltrazioni mediante intervento di sostituzione della vasca da bagno nell'appartamento in locazione al Sig. Finocchio Giuseppe, soprastante il richiedente, con nuova vasca in vetroresina, comprese opere idrauliche e murarie, e quant'altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante; le tubazioni deteriorate andranno sostituite con nuovi elementi in multistrato, mentre le piastrelle dovranno avere caratteristiche qualitative, dimensionali e colori analoghi e similari alle esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 482,38 oltre IVA.

10. [Scheda 16M_2014]. **Marsala, Via Istria lotto 8**. Istanza Sig. Aloisi Benito prot. 2014/804 del 21/01/2014. Eliminazione delle infiltrazioni arrecate all'appartamento sottostante, in locazione alla Sig.ra Veliero Crocifissa, mediante revisione delle tubazioni idriche nell'alloggio del richiedente, comprese opere idrauliche e murarie, e quant'altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante; le tubazioni deteriorate andranno sostituite con nuovi elementi in multistrato, mentre le piastrelle dovranno avere caratteristiche qualitative, dimensionali e colori analoghi e similari alle esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 482,38 oltre IVA.

11. [Scheda 17M_2014]. **Marsala, Viale Regione Siciliana lotto 2/A**. Istanza Sig.ra Lombardo Rosa prot. 2013/11107 del 23/08/2013. Demolizione della muratura ammalorata in aderenza al telaio della porta-finestra della cucina, ripristino dell'infisso mediante taglio e ricomposizione della parte ossidate, comprese opere murarie. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 129,76 oltre IVA

12. [Scheda 18M_2014]. **Marsala, C.da Amabilina 532/A lotto 3 scala A.** Istanza prot. 913 del 23/01/2014 condomini. Rimozione, con ausilio di piattaforma aerea omologata a norma di legge, delle parti in via di distacco dello strato corticale di cls e delle finiture prospettiche, nonché degli oggetti; risanamento mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, preparazione del supporto con bocciardatura e saturazione, applicazione di boiaccia passivante, ricostituzione dello strato corticale asportato mediante malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche (classe R4) avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria di conglomerato, da applicare in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € **1.181,03** oltre IVA.

13. [Scheda 602L_2014]. **Mazara del Vallo, P.le Europa ed. C.** Istanza Sig.ra Ripa Gloriana prot. 17797 del 2013. Rimozione, con ausilio di piattaforma aerea omologata a norma di legge, delle parti in via di distacco dello strato corticale di cls e delle finiture prospettiche, nonché degli oggetti; risanamento mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, preparazione del supporto con bocciardatura e saturazione, applicazione di boiaccia passivante, ricostituzione dello strato corticale asportato mediante malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche (classe R4) avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria di conglomerato, da applicare in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € **586,49** oltre IVA.

14. [Scheda 605L_2014]. **Castelvetrano, Via Giancontieri pal. 2 piani 2-3.** Istanza Sig.ri Cascio Antonino e Buscemi Giovanna prot. 17853/2013. Ispezione della tubazione idrica e di scarico sottotraccia a muro e a terra del bagno dell'alloggio al p. 3° assegnato a Buscemi Giovanna al fine di individuare l'inconveniente e ulteriori tratti di tubatura rinvenuti in condizioni precarie. Successivo ripristino della parti strettamente interessate fino rivestimento con piastrelle similari all'originale. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € **659,79** oltre IVA.

15. [Scheda 606L_2014]. **Castelvetrano, Via Giancontieri pal. 1 piani T-1.** Istanza Sig.ri Li Causi Giuseppe e Di Giovanna Maria prot. 17828/2013. Rimozione e successiva fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo in metacrilato (PVC), dimensioni cm 170x70 circa, completa di pilettona a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, con chiusura costituita da tappo in gomma a catenella, compreso altresì l'onere di delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, e di rivestimento della stessa, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti e quant'altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € **403,21** oltre IVA.

16. [Scheda 607L_2014]. **Castelvetrano, Via Giancontieri 3.** Istanza Sig. Scaglione Paolo prot. 17002/2013. Revisione e sostituzione delle parti ammalorate dello scarico bidet e sturatura della tubazione di scarico della lavatrice parzialmente otturata. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € **109,97** oltre IVA.

17. [Scheda 610L_2014]. **Salemi, Via Rocche San Leonardo n. 33.** Istanza Sig. Giacalone Antonino prot. 74/2014. (A) Ripristino delle n. 3 cerniere distaccate e controllo ed eventuale ripristino delle restanti, degli infissi sul lato strada. (B) Ripristino dello scatolato in lamiera zincata verniciata sia all'interno che all'esterno dei monoblocchi dei n. 4 infissi sterna lato strada con la rimozione delle parti ammalorate ed applicazione di nuova lamiera zincata all'uopo sagomata e saldata. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € **366,55** oltre IVA;

4. con **determina n. 307** del 09/06/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetrano, Marsala e Santa Ninfa;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **6.000,50** (diconsi euro seimila/50) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810 cocipsnc.it, giusta lettera d'incarico prot. **2014/6020** del 24/04/2014 di importo pari a € **192,50** (euro centonovantadue/50) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z160DE9207**, i lavori integrativi di seguito sinteticamente riportati [SU_10.1/2014]:

1. [Scheda 11bisM_2014]. **Marsala, Via Omero 4.** Istanza Sig. Marceca Gaspare prot. 2014/609 del 17/01/2014. Integrazione incarico prot. 2626 del 18/02/2014, punto 6. I lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni provenienti dall'appartamento al piano superiore in locazione al Sig. Marceca Gaspare, andranno integrati mediante la sostituzione del piatto doccia con un nuovo elemento avente caratteristiche analoghe e similari all'esistente, inclusi i collegamenti e le opere murarie correlate. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 175,00 oltre IVA, compresa l'applicazione del ribasso del 27,5151% (ex avviso manifestazione d'interesse 1/2014).

7. con **determina n. 315** del 09/06/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Marsala, Partanna e Salemi;

8. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **2.542,10** (diconsi euro duemilacinquecentoquarantadue/10) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
9. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810 cocipsnc.it, giusta lettera d'incarico prot. **2014/6773** del 16/05/2014 di importo pari a € **137,50** (euro centotrentasette/50) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z160DE9207**, i lavori integrativi di seguito sinteticamente riportati [SU_11.3/2014]:
10. con **determina n. 400** del 16/07/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Santa Ninfa, Salemi, Trapani, Mazara del Vallo e Marsala;
11. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **20.051,80** (ventimilacinquantuno/80) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
12. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810 cocipsnc.it, giusta lettera d'incarico **prot. 2014/8338** del 24/06/2014 di importo pari a **555,50 €** (cinquecentocinquantacinque/50 euro) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z160DE9207**, i lavori integrativi di seguito sinteticamente riportati [SU_12.8/2014]:

1. [Scheda 4Mbis_2014]. **Marsala, C/da Amabilina 532/C lotto 3.** Istanza Sig.ra Asaro Rita prot. 2014/427 del 15/01/2014. Integrazione incarico prot. 2626 del 18/02/2014. Eliminazione delle infiltrazioni provenienti dall'appartamento in locazione al Sig. Civello Michele, soprastante il richiedente, mediante intervento di revisione dell'impianto idrico e di scarico, sostituzione delle parti ammalorate con l'impiego di tubazioni in multistrato e piastrelle aventi caratteristiche qualitative, dimensionali e colori analoghi e similari alle esistenti. Integrazione dell'intervento suindicato, già oggetto dell'ordinativa prot. 2626/2014, mediante sostituzione, fornitura e collocazione di due punti idrici nel vano cucina. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 125,00 oltre IVA compresa l'applicazione del ribasso del 27,5151% (ex avviso 1/2014).

2. [Scheda 605L_2014]. **Castelvetrano, Via Giancontieri pal. 2 piani 2-3.** Istanza Sig.ri Cascio Antonino e Buscemi Giovanna prot. 17853/2013. Lavori integrativi consistenti nella rimozione della vasca da bagno ammalorata e successiva collocazione di nuova vasca da rivestire del tipo in metacrilato dimensioni cm 170x70, completa di pilettona a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso in ottone cromato del tipo pesante con chiusura costituita da tappo in gomma catenella, compreso l'onere delle opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, compreso rivestimento con piastrelle. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 260,00 oltre IVA, compresa l'applicazione del ribasso del 27,5151% (ex avv.1).

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810 cocipsnc.it, ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. 14/14** del 04/08/2014 di complessivi € **12.794,21**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/10282** del 06/08/2014, relativa ai lavori affidati con le citate note prot. 2014/2626, prot. 2014/6020 e prot. 2014/8338, lotto CIG: Z160DE9207;
 - **fattura n. 18/14** del 05/09/2014 di complessivi € **137,50**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/11018** del 08/09/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/6773, lotto CIG: Z160DE9207;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;
- il bilancio di previsione 2014;

VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 720 del 17/12/2013 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2013, all'Ing. Michele Corso;
- la D.D.Tec. n. 286 del 27/05/2014 di riorganizzazione delle competenze e del personale del settore tecnico;

VISTO

- il bilancio di previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 21/01/2014;

VISTO

- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 5138 del 05/02/2014, con il quale si approva il Bilancio di Previsione 2014 del I.A.C.P. di Trapani;

VISTA

- la Deliberazione Commissariale n. 13 del 07/02/2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo;

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **CO.CLP. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: 01480720810, complessivi € **12.931,71** (diconsi euro dodicimilanovecentotrentuno/71) a saldo delle citate **fatture n. 14/14** del 04/08/2014 di € 12.794,21 e **n. 18/14** del 05/09/2014 di € 137,50, a mezzo bonifico bancario presso la Banca CREDEM filiale di Petrosino (TP) CC 76099 Cod.ABI 03032 CAB 81771 **Codice IBAN: IT60Z0303281771010000076099**;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **12.931,71** (diconsi euro dodicimilanovecentotrentuno/71), come di seguito precisato:
 - € 12.794,21 a saldo della fattura n. 14/14 dai seguenti stanziamenti
 - € 12.046,21 dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze, giusto impegno di € 12.046,21 assunto con **D.D.Tec. n. 97** del 25/02/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00;
 - € 192,50 dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze, giusto impegno di € 6.000,50 assunto con **D.D.Tec. n. 307** del 09/06/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00;
 - € 555,50 dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze, giusto impegno di € 20.051,80 assunto con **D.D.Tec. n. 400** del 16/07/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 7.437,20;
 - € 137,50 a saldo della fattura n. 18/14, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze, giusto impegno di € 2.542,10 assunto con **D.D.Tec. n. 315** del 09/06/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00 .

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO