



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2014

DETERMINA N. 661 DEL 25-11-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 216

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO, MARSALA, SALEMI, SANTA NINFA E TRAPANI (AMBITO B) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 8.032,11 ALL'IMPRESA SURIANO MICHELANGELO, DI € 2.255,00 ALL'IMPRESA CIALONA GIOVANNA E DI € 2.046,00 ALL'IMPRESA OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICOLO' & C. TOTALE DA LIQUIDARE € 12.333,11.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 401 del 16/07/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Salemi, Santa Ninfa e Trapani;
2. si è conseguentemente impegnata, previo esame delle offerte ex avviso per la manifestazione d'interesse n. 09/2014, verbale del 24/06/2014, la somma complessiva di **8.433,72 €** (ottomilaquattrocentotrentatre/72 euro) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **SURIANO Michelangelo** avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA 05585300824, Cod.Fisc. SRNMHL64M05G273I, giusta lettera d'incarico prot. **2014/9505** del 16/07/2014 di importo pari a **8.433,72 €** (ottomilaquattrocentotrentatre/72 euro) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z740FD068E**, i lavori di seguito sinteticamente riportati

[Avv.Man._09/2014]:

1.[Scheda 727A_2014]. Santa Ninfa, Via Ciullo D'Alcamo 8. Istanza Sig. Riggio Paolino prot. 5066 del 01/04/2014. Revisione integrale dell'impianto idrico e della colonna di scarico, al fine di eliminare le infiltrazioni che causano umidità sulle pareti del vano soggiorno e delle camerette in corrispondenza del vano bagno. Comprese opere murarie di demolizione per effettuare i saggi e le riparazioni, sostituzioni di tutti i componenti ammalorati o deteriorati della rete idrica con nuovi elementi del tipo multistrato e della rete di scarico con tubi e/o pezzi speciali in pvc pesante, innesti raccordo ed ogni onere e magistero per dare gli impianti funzionanti a regola d'arte. Le opere murarie di ripristino andranno eseguite con l'impiego di tecnologie e materiali analoghi e similari agli esistenti, fino allo strato di tonachino compreso, escluso opere di pitturazione; le piastrelle delle porzioni di pavimento e dei rivestimenti dismessi o demoliti andranno ripristinate con elementi di formato e qualità uguali agli esistenti con colori simili. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: 1.022,26 oltre IVA.

2. [Scheda 728A_2014]. Santa Ninfa, Via Pio La Torre 8. Inquilino Sig. Bilà Rosaria istanza prot. 6283 del 05/05/2014. Revisione integrale dell'impianto idrico e della colonna di scarico, al fine di eliminare le infiltrazioni che causano umidità sulle pareti del vano cucina e del corridoio in corrispondenza del vano bagno. Comprese opere murarie di demolizione per effettuare i saggi e le riparazioni, sostituzioni di tutti i componenti ammalorati o deteriorati della rete idrica con nuovi elementi del tipo multistrato e della rete di scarico con tubi e/o pezzi speciali in pvc pesante, innesti raccordo ed ogni onere e magistero per dare gli impianti funzionanti a regola d'arte. Le opere murarie di ripristino andranno eseguite con l'impiego di tecnologie e materiali analoghi e similari agli esistenti, fino allo strato di tonachino compreso, escluso opere di pitturazione; le piastrelle delle porzioni di pavimento e dei rivestimenti dismessi o demoliti andranno ripristinate con elementi di formato e

qualità uguali agli esistenti con colori simili. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 1.168,31 oltre IVA.

3. [Scheda 740A_2014]. Santa Ninfa, Ciullo D'Alcamo 2. Assegnatario Sig. Marianna Marrone prot. n. 7135 del 23/05/2014. Rimozione ed integrale rifacimento della pavimentazione e del battiscopa dei vani ingresso, soggiorno, corridoio, disimpegno di accesso alla zona notte e balcone dei vani cucina e cameretta; le piastrelle di nuova fornitura dovranno avere caratteristiche qualitative superiori alle esistenti, con formati e colori analoghi e similari. Incluso il ripristino e la livellatura dei massetti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; la superficie d'intervento non dovrà essere inferiore a 65 mq. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 2.847,75 oltre IVA.

4. [Scheda 733L_2014]. Salemi, Via Cuba 22. Istanza prot. 6489/2014 relativa all'alloggio libero (ex La Grassa Francesco)/condominio. (A) Fornitura e collocazione di n. 1 porta interna cm 80x120 vano cameretta, completa di cerniere e maniglie, escluso telaio; fornitura e collocazione di n. 1 bidet completo di piletta di scarico e rubinetteria; revisione del balcone del soggiorno al fine di ripristinare l'agevole apertura/chiusura in atto difettosa; (B) Ispezione integrale con l'ausilio di autoscala omologata e dove questa risulta inaccessibile con adeguato ponteggio della facciata del prospetto principale e secondario al fine di individuare e rimuovere le parti dello strato corticale di cls e della finitura in via di distacco e di provvedere successivamente alla bonifica e messa in sicurezza mediante idoneo trattamento del ferro dell'armatura rinvenuto ossidato con spazzolatura dello stesso, applicazione di boiaccia passivante e successiva sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori (A+B) a corpo: € 1.387,37 oltre IVA.

5. [Scheda 739A_2014]. Castelvetrano, Via Papa Giovanni XXIII civico 2/B. Istanza Sig. Sinfonia Pietro/Condominio prot. n. 6624/2014. (A) Rimozione della parte di finitura in via di distacco dello strato corticale di finitura nel lato interno dei tre parapetti in muratura del balcone cucina e ripristino fino allo strato di intonaco premiscelato per esterni, previo trattamento del ferro dell'armatura rinvenuto ossidato mediante spazzolatura dello stesso, applicazione di boiaccia passivante e successiva sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria di cls. (B) Ispezione integrale con l'ausilio di autoscala omologata della facciata del prospetto lato strada al fine di individuare e rimuovere le parti dello strato corticale di cls e della finitura in via di distacco e di provvedere successivamente alla bonifica e messa in sicurezza mediante idoneo trattamento del ferro della armatura rinvenuto ossidato con spazzolatura dello stesso, applicazione di boiaccia passivante e successiva sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione di cls originaria dell'elemento strutturale, il tutto secondo l'insindacabile giudizio della DL. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 693,68 oltre IVA.

6. [Scheda 1Mart_2014]. Trapani, Via V. Sammartano lotto 13 scala C. Istanza Sig. De Gregorio F.sco Paolo prot. 2014/7567 del 03/06/2014. Revisione dello scarico della vasca da bagno finalizzata ad eliminare le perdite di modesta entità rilevate sul pavimento del vano bagno, inclusi saggi di tipo distruttivo ed opere murarie di ripristino a perfetta regola d'arte secondo l'insindacabile giudizio della DL. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 182,55 oltre IVA.

7. [Scheda 2Mart_2014]. Trapani, Via N. Rodolico lotto 4 scala A. Istanza Sig. Bertolino Andrea prot. 7621 del 4/6/14. Revisione degli impianti idrico e di scarico del vano bagno in corrispondenza della colonna di scarico al fine di eliminare le dispersioni che hanno provocato macchie di umidità all'intradosso del solaio e della parete. Inclusa la sostituzione di elementi in PVC pesanti, raccordi e pezzi speciali. Eventuali tubazioni idriche dovranno essere sostituite con elementi del tipo multistrato, che garantiscono una perfetta durata nel tempo, compresi raccordi e quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante; dovranno essere dismesse le piastrelle strettamente necessarie, il cui ripristino avverrà con elementi analoghi e similari. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 365,10 oltre IVA.

4. con **determina n. 536** del 07/10/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala e Salemi;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **8.158,70** (ottomilacentocinquantotto/70) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIALONA Giovanna**, avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA 01997170814, C.F.:CLNGNN80H51D423H, giusta lettera d'incarico prot. **2014/12321** del 03/10/2014 di importo pari a € **2.255,00** (euro duemiladuecentocinquantacinque/00) IVA compresa al **10%**, **Lotto CIG: ZD11110238**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_22.8/2014]:

1. [Scheda 782/014/A.A.] Salemi, Rocche San Leonardo 37 lotto 1. Inquilina Sig.ra Dara Maria istanza prot. 11193 del 10/09/2014; sollecito telefonico del 03/10/2014. Messa in sicurezza e ripristino della tubazione idrica/scarico in dispersione mediante intervento di messa a nudo della tubazione idrica e di scarico del vano bagno, revisione, sostituzione dei tratti ammalorati con nuovi elementi del tipo multistrato, saggi ed opere murarie di ripristino correlate e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 950,00 oltre IVA al 10%.

2. [Verbale SU 3/10/2014_NLS] Marsala, C/da Amabilina 532/A pal. A sc. B. Inquilina Corso Anna Maria, istanza 02/10/2014. Rimozione e sostituzione del gomito, della valvola a sfera e della raccorderia della tubazione condominiale da 2" in acciaio zincato proveniente dalla cisterna posta all'esterno della palazzina, nonché rimozione e sostituzione delle valvole a sfera e della raccorderia da 1/2" di collegamento a n. 6 contatori individuali interni (dei 12 complessivi) e di un tratto di tubazione individuale per ciascuno dei sei alloggi, collocata sottotraccia al pavimento dell'androne di alimentazione per i citati alloggi. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 1.100,00 oltre IVA al 10%.

7. con determina n. 599 del 04/11/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
8. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **12.837,90** (dodicimilaottocentotrentasette/90) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
9. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 0237091081, giusta lettera d'incarico prot. **2014/14048** del 31/10/2014 di importo pari a € **2.046,00** (euro duemilaquarantasei/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z6E118092B**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_26.5/2014]:

1. [Scheda n. 802bis/2014_N.L.S.]. Marsala, Via Salemi lotto 11 p.2/3. Istanze Sig.ra Tudor Gabriela (prop.)/Romeo Elisabetta prot. 10584 del 22/08/2014 e successivi solleciti/istanze prot. 10600 del 25/08/2014, prot. 10828 del 02/09/2014, prot. 12319 del 03/10/2014, prot. 12460 del 07/10/2014, prot. 12862 del 14/10/2014. (A) Ispezione mediante saggi distruttivi in corrispondenza delle macchie di infiltrazione rinvenute sulla parte alta del muro divisorio tra i due bagni dell'alloggio di p. 2° (tudor g.-propr.), riparazione del tratto di tubazione di scarico ammalorata e ripristino delle parti murarie strettamente interessate, fino allo strato di finitura con tonachino e due mani di tinteggiatura con pittura lavabile di colore bianco. (B) Estensione dell'intervento all'alloggio di p.3° (romeo E.) al fine di riparare il tratto di tubazione di scarico sottotraccia a muro e a terra, collocata nel vano bagno dell'alloggio di piano 3° (Romeo E.), previa la necessaria rimozione e smaltimento presso discarica autorizzata della vasca da bagno da cm 70x170, al fine di potere accedere alla diramazione della colonna di scarico e alla colonna stessa e potere sostituire il tratto di tubatura di scarico rinvenuta ammalorata. Successiva sostituzione della stessa vasca giacchè ormai vetusta, compreso piletta di scarico e tutte le opere murarie per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo stimato dei lavori a corpo: € 960,00 oltre IVA.

2. [Scheda n. 804/2014 Geom. Nicolò La Sala]. Marsala, Via Istria lotto 5 p.2/1/p.t. Istanze Sig.ra Pace Grazia prot. 8208 del 18/06/2014 e successivo sollecito prot. 12801 del 13/10/2014. Ispezione mediante saggi distruttivi sulla muratura in corrispondenza delle macchie di infiltrazione rinvenute sull'intradosso solaio del bagno dell'alloggio di p.1° (Maggio F.) e p.t. (Pellegrino B.), al fine di individuare e riparare il/i tratto/i di tubazione/i idrica/scarico sottotraccia a muro o a terra rinvenuto/i ammalorato/i ed infine ripristinare le parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino incluso ed alla applicazione di piastrelle di tipo similare a quelli originali. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo stimato dei lavori a corpo: € 900,00 oltre IVA.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che non essendo stato necessario eseguire i lavori sopra riportati al punto 7 del progressivo 3, per espressa rinuncia del richiedente, si registra un'economia di € 365,10 oltre IVA;
- che la ditta **SURIANO Michelangelo** avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA 05585300824, Cod.Fisc. SRNMHL64M05G273I, ha trasmesso la
 - **fattura n. 174/2014** del 14/10/2014 di complessivi **8.032,11 €**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/13404** del 21/10/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/9505 - lotto CIG: Z740FD068F, tenuto conto della sopra precisata economia di € 401,61 IVA compresa;
- che la ditta **CIALONA Giovanna**, avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA 01997170814 – C.F.:CLNGNN80H51D423H, ha trasmesso la
 - **fattura n. 24/2014** del 15/10/2014 di complessivi **2.255,00 €**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/13274** del 20/10/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/12321 - lotto CIG: ZD11110238;
- che la ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 0237091081, ha trasmesso la
 - **fattura n. 32** del 17/11/2014 di complessivi **2.046,00 €**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/15394** del 19/11/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/14048 - lotto CIG: Z6E118092B;

VISTI

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture dal Direttore dei Lavori;

- l'attestazione di regolarità del DURC;
- i formulari dei rifiuti allegati alle fatture;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;
- il bilancio di previsione 2014;

VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 720 del 17/12/2013 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2013, all'Ing. Michele Corso;
- la D.D.Tec. n. 286 del 27/05/2014 di riorganizzazione delle competenze e del personale del settore tecnico;

VISTO

- il bilancio di previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 21/01/2014;

VISTO

- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 5138 del 05/02/2014, con il quale si approva il Bilancio di Previsione 2014 del I.A.C.P. di Trapani;

VISTA

- la Deliberazione Commissariale n. 13 del 07/02/2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo;

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **SURIANO Michelangelo**, avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA 05585300824, Cod.Fisc. SRNMHL64M05G273I, complessivi € **8.032,11** (diconsi euro ottomilatrentadue/11), a saldo della citata fattura n. **174** del 14/10/2014, a mezzo bonifico bancario presso l'istituto bancario **Codice IBAN: IT74P0894643490000007475660**;
- all'Impresa **CIALONA Giovanna**, avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA 01997170814, Cod.Fisc. CLNGNN80H51D423H, complessivi € **2.255,00** (diconsi euro duemiladuecentocinquantacinque/00), a saldo della citata fattura n. **24/2014** del 15/10/2014, a mezzo bonifico bancario presso Credito Emiliano di Petrosino filiale 416 **Cod. IBAN: IT08 I030 3281 7710 1000 0001 024**;
- all'Impresa **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 0237091081, complessivi € **2.046,00** (diconsi euro duemilaquarantasei/00) a saldo della citata fattura n. 32 del 17/11/2014, a mezzo bonifico bancario presso la Banca "Unicredit Spa" di Marsala Via XI Agenzia B, **Codice IBAN: IT 97 C 02008 25904 000300751863**;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **12.333,11** (euro dodicimilatrecentotrentatre/11 euro) come di seguito specificato:
 - € **8.032,11** dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, Cap. 349, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze, giusto impegno di 8.433,72 € assunto con **D.D.Tec. n. 401** del 16/07/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 401,61;
 - € **2.255,00** dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, Cap. 349, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze, giusto impegno di 8.158,70 € assunto con **D.D.Tec. n. 536** del 07/10/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 1.549,90;
 - € **2.046,00** dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, Cap. 349, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze, giusto impegno di 12.837,90 € assunto con **D.D.Tec. n. 599** del 04/11/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 10.791,90 .

STABILIRE

- al fine di svincolare le risorse impegnate e non utilizzate, pari alla sopra motivata economia di € 401,61, di ridurre l'impegno assunto con **D.D.Tec. n. 401** del 16/07/2014, da € 8.433,72 a € **8.032,11**(diconsi euro ottomilatrentadue/11).

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO