



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2014

**DETERMINA N. 680 DEL 28-11-2014**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 222

### OGGETTO:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 5.889,40 ALLA DITTA SAMMARTANO IMPIANTI TECNOLOGICI DI SAMMARTANO SALVATORE, € 2.068,00 ALLA DITTA OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICOLO' & C., € 207,90 ALLA DITTA CIARAVOLO LUIGI. TOTALE DA LIQUIDARE € 8.165,30.*

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 403 del 16/07/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Mazara del Vallo, Salemi e Marsala;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **16.555,00** (sedecimilacinquecentocinquantacinque/00) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814, giusta lettera d'incarico prot. **2014/8601** del 26/06/2014 di importo pari a € **550,00** (euro cinquecentocinquanta/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZDF0FD6EE5**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_13.1/2014]:

[scheda 6Mart./2014] Trapani, Via Delle Oreadi 99. Istanza Sig. Bova Silvio prot. 8461 del 24/06/2014. Messa in sicurezza e ripristino dell'impianto elettrico condominiale a seguito di furto ed atti vandalici. Esecuzione ed attuazione delle opere e dei dispositivi di protezione necessari per il ripristino della sicurezza e della funzionalità delle linee elettriche condominiali nei locali contatori ed autoclave, con particolare riguardo alla zona di accesso alle utenze, attraverso la sistemazione dei cavi in apposite canaline esterne e la fornitura e collocazione di interruttore magnetotermico e di interruttore differenziale di adeguato amperaggio e sensibilità, e quant'altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante a norma di legge. Sistemazione e regolazione del pressostato dell'autoclave. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 500,00 oltre IVA.

4. con determina n. 425 del 28/07/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **6.607,50** (seimilaseicentosette/50) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116,

Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814, con lettera ordinativa prot. **2014/9112** del 07/07/2014 di importo pari a € **660,00** (euro seicentosessanta/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z66100ECD3**, i lavori di seguito sinteticamente riportati

[SU\_14.1/2014]:

[Verbale S.U.\_26.06.2014] Trapani, Viale Emilia Romagna nn. 22-24. Istanza telefonica del 26.06.2014. Intervento di somma urgenza finalizzato ad eliminare la perdita rilevata all'interno del vano autoclave compreso tra le unità immobiliari distinte ai civici 22 e 24, rispettivamente adibite a laboratorio per la produzione di infissi ed a farmacia, mediante sostituzione dei tratti danneggiati, "bypassando" altresì l'alimentazione della linea principale al fine di ripristinare l'adduzione idrica al locale distinto al civico 22. Si stimano 35 ml circa di tubazione f20 del tipo multistrato, n. 2 valvole d'arresto da 1/2" complete di raccorderia, minuteria e componenti vari, n. 30 collari circa per il fissaggio dei tubi a parete, n°1 cassetta a zaino e relativi morsetti. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 600,00 oltre IVA.

7. con **determina n. 518** del 30/09/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo;
8. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **8.541,20** (ottomilacinquecentoquarantuno/20) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
9. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814, giusta lettera d'incarico prot. **2014/9940** del 28/07/2014 di importo pari a € **2.750,00** (euro duemilasettecentocinquanta/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z63104A7F9**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_16.2/2014]:

[scheda-verbale S.U. 22-Mzo/2014] Trapani, Via San Bernardino – Via Del Cipresso, Piazzale interno. Istanza Sig. Marino Girolamo prot. 9391 del 14/06/2014 – Atto vandalico incendiario denunciato dal richiedente il 10/07/2014 alla Questura di Trapani. Messa in sicurezza mediante realizzazione e ripristino di impianti elettrici condominiali, consistenti nella fornitura e collocazione di: n. 8 fari per esterno a led da 40 W – luce 150 W; n. 8 interruttori crepuscolari; ml 40 circa di tubazioni per esterno; ml 240 circa di cavo 3x1,5mmq pe alimentazione fari dal quadro contatore ai ogni singola scala; n. 8 cassette stagne IP65 10x10; n. 8 quadretti a 4 moduli completi di n. 8 interruttori magneto-termici differenziali da 10 A. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 2.500,00 oltre IVA.

10. con **determina n. 519** del 30/09/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
11. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **2.648,80** (duemilaseicentoquarantotto/80) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
12. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814, giusta lettera d'incarico prot. **2014/10196** del 04/08/2014 di importo pari a € **1.375,00** (euro milletrecentosettantacinque/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z0B106167B**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_17.1/2014]:

[Verbale S.U.\_01.08.2014\_MC] Trapani, Via delle Oreadi 99. Istanza del Sig. Bova Silvio del 01/07/2014 reg. il 4/8/14 prot. 10180. Intervento di somma urgenza finalizzato a ripristinare il grado di protezione ed alla sostituzione dei componenti danneggiati dall'incendio di probabile matrice dolosa verificatosi il 10/07 u.s., come da denuncia ai carabinieri allegata alla citata istanza. Si prevede la sostituzione dell'interruttore di protezione, la sostituzione integrale dei cavi elettrici di adduzione che attraversano la cassetta dove si è sviluppato l'incendio, la sostituzione e reintegro parziale della treccia di rame. Tutti i materiali impiegati dovranno avere la marcatura Cei con sezioni adeguate ed in ogni caso non inferiori a quelle esistenti, a norma del DM 37/2008. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 1.250,00 oltre IVA.

13. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814, giusta lettera d'incarico prot. **2014/10257** del 06/08/2014 di importo pari a € **554,40** (euro

cinquecentocinquantaquattro/40) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z971065F83**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_17.3/2014]:

[Verbale/scheda S.U.\_64Man/14] Marsala, Via Omero 10. Istanza del Sig. Scardino Giuseppe. Intervento di somma urgenza finalizzato a ripristinare le condizioni igienico sanitarie dell'alloggio sottostante quello del richiedente, nel quale si rilevano crescenti macchie di umidità ascrivibili alla rete di scarico dell'appartamento in uso al sig. Scardino G. Si richiede la demolizione del pavimento in prossimità della colonna di scarico, la sostituzione del tratto di tubazione di scarico ammalorata, la revisione dello scarico della vasca e le opere murarie di ripristino con materiali analoghi e similari agli esistenti. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 504,00 oltre IVA.

**14.** con **determina n. 548** del 14/10/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Campobello di Mazara e Marsala;

**15.** si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **10.143,10** (euro diecimilacentoquarantatre/10) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;

**16.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 0237091081, giusta lettera d'incarico prot. **2014/12550** del 08/10/2014 di importo pari a € **2.068,00** (euro duemilasesantotto/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZBA0FE67C4**, i lavori integrativi di seguito sinteticamente riportati [SU\_23.2/2014]:

[scheda n. 70/2014\_T.M.] Trapani, Viale Marche lotto 9/C. Inquilino Sig. Bannino Alberto, istanza prot. 8358 del 24/6/2014. Integrazione dei lavori conferiti con nota prot. 8731 del 30/06/2014 per l'estensione dell'intervento di messa in sicurezza e ripristino di strutture in c.a., inizialmente previsto su parte del frontalino del balcone dell'alloggio in uso al sig. Bannino, a tutti i frontalini, ai parapetti in c.a., all'intradosso della soletta in c.a. del balcone Bannino e del balcone soprastante in uso alla Sig.ra Giubaldo Gabriella, finitura con intonaco rasante per esterni, compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata. L'intervento di risanamento degli strati corticali in c.a. consiste nella rimozione delle parti in fase di distacco e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiacca passivante, bocciardatura e pulitura a saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche, avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria di calcestruzzo, con finitura finale a frattazzo-spugna ed applicazione di intonaco rasante per esterni. Si prevede inoltre la fornitura e collocazione di n. 3 soglie in marmo in sostituzione di quelle rotte e distaccate dal supporto del balcone Bannino. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 1.880,00 oltre IVA.

**17.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:02053190811 e C.F.:CRV LGU75R13D423H, giusta lettera d'incarico prot. **2014/12634** del 09/10/2014 di importo pari a € **207,90** (euro duecentosette/90) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZA011228E1**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_23.4/2014]:

[Scheda/verb.SU.69/2014\_T.M.] Trapani, Viale Martiri di Nassiriya lotto 5. Appartamento sito all'ultimo piano in uso alla Sig.ra Antonella Casapinta, che ha presentato istanza il 1/10/2014 prot. 12171. Rimozione localizzata di circa 1-2 mq circa di piastrelle, rotte e distaccate dal supporto, ripristino del massetto con idonea malta cementizia premiscelata, fornitura e collocazione di nuove piastrelle in formato uguale e colore analogo e similare alle esistenti, compreso opere di adattamento, rifilatura, incollaggio, stuccatura, e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte. I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 189,00 oltre IVA al 10%.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814, ha trasmesso le seguenti fatture:
  - **fattura n. 63/2014** del 09/10/2014 di complessivi **550,00 €**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2014/12960** del 15/10/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/8601;
  - **fattura n. 64/2014** del 09/10/2014 di complessivi **660,00 €**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2014/12947** del 15/10/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/9112;
  - **fattura n. 65/2014** del 09/10/2014 di complessivi **2.750,00 €**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2014/12957** del 15/10/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/9940;

- **fattura n. 66/2014** del 09/10/2014 di complessivi **1.375,00 €**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/12962** del 15/10/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/10196;
- **fattura n. 67/2014** del 09/10/2014 di complessivi **554,40 €**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/12948** del 15/10/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/10257;
- che la ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 0237091081, ha trasmesso la
  - **fattura n. 31** del 24/10/2014 di complessivi **2.068,00 €**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/13755** del 27/10/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/12550;
- che la ditta **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:02053190811 e C.F.:CRVLGU75R13D423H,, ha trasmesso la
  - **fattura n. 31** del 13/10/2014 di complessivi **207,90 €**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/13708** del 27/10/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/12634;

#### VISTI

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;
- il formulario dei rifiuti allegato alla fattura;

#### VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

#### VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;
- il bilancio di previsione 2014;

#### VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 720 del 17/12/2013 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2013, all'Ing. Michele Corso;
- la D.D.Tec. n. 286 del 27/05/2014 di riorganizzazione delle competenze e del personale del settore tecnico;

#### VISTO

- il bilancio di previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 21/01/2014;

## VISTO

- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 5138 del 05/02/2014, con il quale si approva il Bilancio di Previsione 2014 del I.A.C.P. di Trapani;

## VISTA

- la Deliberazione Commissariale n. 13 del 07/02/2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo;

## RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

## TUTTO CIÒ PREMESSO

## DETERMINA

### LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814, complessivi € **5.889,40** (euro cinquemilaottocentoottantanove/40) a saldo delle citate fatture n. **63, 64, 65, 66 e 67** del 09/10/2014, a mezzo bonifico bancario presso la Banca "INTESA SAN PAOLO" **Codice IBAN: IT 32 C030 6981 8901 0000 0000 220**;
- all'Impresa **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 0237091081 complessivi € **2.068,00** (euro duemilasesantotto/00), a saldo della citata fattura n. 31 del 24/10/2014, a mezzo bonifico bancario presso la Banca "Unicredit Spa" di Marsala Via XI Agenzia B, **Codice IBAN: IT 97 C 02008 25904 000300751863**;
- all'Impresa **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:02053190811, C.F.:CRVLGU75R13D423H, complessivi € **207,90** (euro duecentosette/90) a saldo della citata fattura n. 31/2014 del 13/10/2014, a mezzo bonifico bancario presso la Banca "Sen. P. Grammatico" di Paceco agenzia Napola, **Codice IBAN: IT 42 Q 08712 81850 000000200481**;

### TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **8.165,30** (euro ottomilacentosessantacinque/30) come di seguito precisato:
  - **€ 550,00** a saldo della fattura n. 63/2014 dell'Impresa Sammartano Impianti Tecnologici, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, Cap. 349, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze, giusto impegno di € 16.555,00 assunto con **D.D.Tec. n. 403** del 16/07/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di € 1.403,00**;
  - **€ 660,00** a saldo della fattura n. 64/2014 dell'Impresa Sammartano Impianti Tecnologici, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, Cap. 349, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione competenze, giusto impegno di € 6.607,50 assunto con **D.D.Tec. n. 425** del 28/07/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di € 4.270,00**;
  - **€ 2.750,00** a saldo della fattura n. 65/2014 dell'Impresa Sammartano Impianti Tecnologici, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, Cap. 349, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario

2014, gestione competenze, giusto impegno di € 8.541,20 assunto con **D.D.Tec. n. 518** del 30/09/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 3.595,20;

- **€ 1.929,40** di cui
  - € 1.375,00 a saldo della fattura n. 66/2014 ed
  - € 554,40 a saldo della fattura n. 67/2014 dell'Impresa Sammartano Impianti, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, Cap. 349, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione competenze, giusto impegno di € 2.648,80 assunto con **D.D.Tec. n. 519** del 30/09/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00;
- **€ 2.275,90** di cui
  - € 2.068,00 a saldo della fattura n. 31/2014 dell'Impresa Olmo Costruzioni, ed
  - € 207,90 a saldo della fattura n. 31/2014 dell'Impresa Ciaravolo Luigi, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, Cap. 349, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione competenze, giusto impegno di € 10.143,10 assunto con **D.D.Tec. n. 548** del 14/10/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 7.867,20 .

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM  
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Ing. Michele CORSO