



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2015

**DETERMINA N. 66 DEL 17-02-2015**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 9

### OGGETTO:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA, MAZARA DEL VALLO E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 6.387,41 ALL'IMPRESA CO.C.I.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C., DI € 1.320,00 ALL'IMPRESA PIRRECA COSTRUZIONI SAS, DI € 1.320,00 ALL'IMPRESA RUGGERI SUSANNA, DI € 2.365,00 ALL'IMPRESA SAMMARTANO SALVATORE E DI € 110,00 ALL'IMPRESA CIALONA GIOVANNA. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 11.502,41.*

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

### PREMESSO CHE:

1. con determina n. 633 del 18/11/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Mazara del Vallo e Salemi;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **5.600,91** (diconsi euro cinquemilaseicento/91) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
3. al fine di rimuovere ogni situazione di pericolo, consentire il ripristino della piena fruibilità degli alloggi e della funzionalità degli impianti e/o elementi deteriorati, impedire che il peggiorare della situazione ed il reiterarsi dell'evento potessero danneggiare le unità immobiliari limitrofe, sussistendo le condizioni di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del DPR 207/2010, previo verbale di aggiudicazione del 07/11/2014 ex avviso per la manifestazione d'interesse n. 18/2014, sono stati affidati, all'Impresa **CO.C.I.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810 [cocipsnc.it](http://cocipsnc.it), giusta lettera d'incarico **prot. 2014/14716** del 10/11/2014 di importo pari a € **5.600,91** (diconsi euro cinquemilaseicento/91) IVA compresa, **lotto CIG: ZF811A2F26**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [avv.18/2014]:

1. [scheda 65-65b/2014\_T.M.]. Trapani, Via Nicolò Rodolico lotto 4/A. Istanza Sig.ra Miceli Giuseppina prot. 11772 del 24/09/2014. Ripristino di tutta la pavimentazione e del battiscopa dei vani soggiorno, cucina, corridoio (scheda 65) e letto (scheda 65b) in quanto danneggiata. L'intervento consiste nella rimozione del battiscopa e della pavimentazione esistente; riparazione, ripristino, rifacimento e quant'altro occorre per riportare il massetto ad ottima consistenza, livellato, stabile e privo di parti friabili; fornitura e collocazione di pavimentazione e di battiscopa in piastrelle ed elementi monocottura aventi caratteristiche analoghe e similari all'esistente o superiori, da sottoporre a preventivo ed insindacabile controllo di accettazione del D.L. Compreso stuccatura, incollaggio, rifinitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 2.486,99 oltre IVA.

2. [scheda 71/2014\_T.M.]. Trapani, Via Vito Catalano lotto 1/A. Istanza Sig. Tumbarello Saverio prot. 12217 del 02/10/2014. Revisione della colonna di scarico posta nel vano cucina. Revisione dell'impianto idrico che

dal collettore raggiunge i vani cucina e bagno. Sono compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate, tutte le opere idrauliche necessarie per i ripristino e/o il rinnovo degli elementi danneggiati, compreso raccordi, pezzi speciali, sostituzioni e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Comprese le opere murarie per il ripristino dei pavimenti, rivestimenti e paramenti interessati dai saggi e dall'intervento, con materiali di qualità pari o superiore all'esistente, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte secondo l'insindacabile giudizio del DL. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 528,40 oltre IVA.

3. [scheda 72/2014\_T.M.]. Trapani, Via Delle Oreadi lotto 5/A. Istanza Sig.ra Barraco Maria prot. 12571 del 08/10/2014. Messa in sicurezza dei parapetti dei balconi del soggiorno e della cucina mediante sarcitura e sigillatura di lesioni con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico meccaniche, previa picconatura d'intonaco, spazzolatura delle superfici da trattare, scarnitura delle lesioni, pulitura e lavaggio delle parti scoperte, con l'ausilio di piattaforma aerea omologata. (B) Fornitura e sostituzione della vasca da bagno in avanzato stato di ossidazione con nuovo piatto doccia, comprese opere idrauliche, piastrellatura e quant'altro per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte, secondo giudizio del DL. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 714,72 oltre IVA.

4. [scheda 807/2014\_A.A.]. Salemi, Via Ettore Scimemi 32. Istanza Sig. Appari Lauro del 13/10/2014 prot. 12822. Revisione dell'impianto idrosanitario e di scarico del vano bagno, con particolare riguardo alla zona posta in prossimità della vasca da bagno, con saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate, tutte le opere idrauliche necessarie per i ripristino e/o il rinnovo degli elementi danneggiati, compreso raccordi, pezzi speciali, sostituzioni e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Comprese le opere murarie per il ripristino dei pavimenti, rivestimenti e paramenti interessati dai saggi e dall'intervento, con materiali di qualità pari o superiore all'esistente, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte secondo l'insindacabile giudizio del DL. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 409,90 oltre IVA.

5. [scheda 808/2014\_Geom.Antonio Allotta]. Mazara del Vallo, P.le Europa scala C. Istanza Sig. Leo Emanuele del 13/10/2014 prot. 12796. Revisione dell'impianto idrosanitario e di scarico del vano cucina, con particolare riguardo alla zona posta in prossimità del lavello, con saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate, tutte le opere idrauliche necessarie per i ripristino e/o il rinnovo degli elementi danneggiati, compreso raccordi, pezzi speciali, sostituzioni e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Comprese le opere murarie per il ripristino dei pavimenti, rivestimenti e paramenti interessati dai saggi e dall'intervento, con materiali di qualità pari o superiore all'esistente, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte secondo l'insindacabile giudizio del DL. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 260,85 oltre IVA.

6. [scheda 81/2014\_Geom. T.Martinez]. Trapani, Via Nicolò Rodolico 4/C. Istanza prot. 2014/12639 del 09/10/2014, Sig.ra Marina Galia. Ripristino di tutta la pavimentazione e del battiscopa del vano letto in quanto danneggiata. L'intervento consiste nella rimozione del battiscopa e della pavimentazione esistente; riparazione, ripristino, rifacimento e quant'altro occorre per riportare il massetto ad ottima consistenza, livellato, stabile e privo di parti friabili; fornitura e collocazione di pavimentazione e di battiscopa in piastrelle ed elementi monocottura aventi caratteristiche analoghe e similari all'esistente o superiori, da sottoporre a preventivo ed insindacabile controllo di accettazione del D.L. Compreso stuccatura, incollaggio, rifinitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 690,87 oltre IVA;

4. con **determina n. 694** del 02/12/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Campobello Di Mazara, Marsala, Mazara Del Vallo e Salemi;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **20.637,84** (ventimilaseicentotrentasette/84) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **PIRRECA Costruzioni S.a.s.** Impresa Edile e Stradale avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, giusta lettera d'incarico prot. **2014/16723** del 01/12/2014 di importo pari a € **1.320,00** (euro milletrecentoventi/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZAC11FDA59**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_29.9/2014]:

1. [verbale S.U./Scheda 109/2014-L.M.] Trapani, Via Teocrito lotto 91/C. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza localizzata del prospetto nord. Istanza Sig.ra De Gregorio Caterina prot. 2014/15209 del 18/11/2014. Lavori di somma urgenza consistenti nella rimozione di strati corticali e finiture prospettiche, risanamento di strutture in c.a. e ripristino delle zanche di ancoraggio dei balconi, con l'ausilio di piattaforma aerea omologata. Il risanamento degli elementi in c.a. avverrà mediante spazzolatura delle barre d'armatura, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica classe R4 avendo cura di ricostituire la sezione originaria e realizzare un copriferro di almeno cm 2, da rifinire con frattazzo-spugna. Le zanche di acciaio andranno ripristinate e/o sostituite, quindi fissate e sigillate con malta reoplastica classe R4. E' compresa lo smonto e la sistemazione delle soglie di marmo. Compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos), il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 1.200,00 oltre IVA, come da verbale di somma urgenza 26/11/2014.

7. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: RGGSSNN68A43E974A, P.IVA: 02092450812, giusta lettera d'incarico prot. **2014/16621** del 01/12/2014 di importo pari a € **1.320,00** (euro milletrecentoventi/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z7C11FE3F6**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_29.11/2014]:

1. [verbale S.U./Scheda 2014-A.A.] Mazara del Vallo, Piazzale Europa scala C. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino dell'intradosso del solaio dell'alloggio in uso al Sig. Pietro Natalizzi, istanza prot. 14206 del 03/11/2014. Revisione generale ed eliminazione del pericolo di distacco di laterizi e strati corticali in c.a. dall'intradosso del solaio di vani camera da letto, cameretta, cucina, pranzo, bagno e corridoio; risanamento localizzato. L'intervento consiste nella demolizione di tutte le parti ammalorate e/o che potrebbero costituire pericolo per gli occupanti, quali strati corticali in c.a., intonaci, finiture e laterizi, localizzate all'intradosso del solaio di tutti i vani dell'appartamento, e nel risanamento mediante energica spazzolatura ed eventuale integrazione delle barre d'armatura, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione dei supporti, riempimento dei vuoti derivanti dalla demolizione dei fondelli delle pignatte con materiale leggero adeguatamente fissato, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe R4 in una o più mani fino a ricostituire la sezione resistente originaria ed un copriferro non inferiore a cm 2, applicazione di rete portaintonaco e ripristino della continuità dell'intradosso mediante malta premiscelata per interni, applicazione di strato di tonachino, escluso le opere di tinteggiatura. Compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos), il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 1.200,00 oltre IVA, come da verbale di somma urgenza 27/11/2014.

8. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C/da Bosco 758, P.IVA:02302120817, giusta lettera d'incarico prot. **2014/16625** del 01/12/2014 di importo pari a € **935,00** (euro novecentotrentacinque/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZDE11FE4E2**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_29.12/2014]:

1. [verbale S.U./Scheda 2014-A.A.] Mazara del Vallo, Piazzale Europa scala C. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino dell'intradosso del solaio dell'alloggio in uso al Sig. Pietro Natalizzi, istanza prot. 14206 del 03/11/2014. Revisione generale ed eliminazione del pericolo di distacco di laterizi e strati corticali in c.a. dall'intradosso del solaio di vani camera da letto, cameretta, cucina, pranzo, bagno e corridoio; risanamento localizzato. L'intervento consiste nella demolizione di tutte le parti ammalorate e/o che potrebbero costituire pericolo per gli occupanti, quali strati corticali in c.a., intonaci, finiture e laterizi, localizzate all'intradosso del solaio di tutti i vani dell'appartamento, e nel risanamento mediante energica spazzolatura ed eventuale integrazione delle barre d'armatura, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione dei supporti, riempimento dei vuoti derivanti dalla demolizione dei fondelli delle pignatte con materiale leggero adeguatamente fissato, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe R4 in una o più mani fino a ricostituire la sezione resistente originaria ed un copriferro non inferiore a cm 2, applicazione di rete portaintonaco e ripristino della continuità dell'intradosso mediante malta premiscelata per interni, applicazione di strato di tonachino, escluso le opere di tinteggiatura. Compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos), il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 1.200,00 oltre IVA, come da verbale di somma urgenza 27/11/2014.

9. con **determina n. 733** del 11/12/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala e Salemi;
10. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **9.234,90** (novemiladuecentotrentaquattro/90) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;

11. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810 [cocipsnc.it](http://cocipsnc.it), giusta lettera d'incarico prot. **2014/17138** del 04/12/2014 di importo pari a € **660,00** (euro seicentossessanta/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z7A120DA80**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_30.4/2014]:

[Verbale S.U.- Scheda 137/2014\_T.M]. Trapani, Via Delle Oreadi lotto 5. Lavori di somma urgenza per l'eliminazione delle perdite dell'impianto idrosanitario. Istanza Sig.ra Ferrante Giuseppa Laura prot. 16879 del 02/12/2014. Revisione dell'impianto della colonna principale di scarico ed impianto di scarico vano bagno alloggio soprastante Sig.ra Barraco M. e sostituzione delle parti ammalorate che causano l'inconveniente. Sono comprese le opere murarie di demolizione per l'ispezione della rete idrica e le opere di ripristino di pavimenti, rivestimenti ed intonaci fino allo strato di tonachino compreso. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) se presenti e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 600,00 oltre IVA.

12. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810 [cocipsnc.it](http://cocipsnc.it), giusta lettera d'incarico prot. **2014/17144** del 04/12/2014 di importo pari a € **126,50** (euro centoventisei/50) IVA compresa al 10%, **Lotto**

**CIG: ZF811A2F26**, i lavori integrativi per completamento di seguito sinteticamente riportati

[SU\_30.5/2014]:

[Verbale S.U.- Scheda 72B/2014\_T.M]. Trapani, Via Delle Oreadi lotto 5. Lavori urgenti di manutenzione ordinaria del servizio igienico dell'alloggio in uso alla Sig.ra Barraco Maria. Integrazione lettera d'incarico prot. 14716 del 10/11/2014. Lavorazioni aggiuntive imprevedute consistenti nella rimozione e ricollocazione ad incasso delle tubazioni del servizio adiacente sporgenti rispetto al paramento murario, evidenziatesi durante la sostituzione della vasca da bagno con il piatto doccia nel bagno oggetto d'intervento, al fine di realizzare una superficie liscia ed uniforme compreso ogni onere per opere murarie ed idrauliche. Compreso il trasposto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) se presenti e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 115,00 oltre IVA, compresa l'applicazione del ribasso del 26,2600% ex avviso per la manifestazione d'interesse 18/2014.

13. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C/da Bosco 758, P.IVA:02302120817, giusta lettera d'incarico prot. **2014/17413** del 09/12/2014 di importo pari a € **1.430,00** (euro millequattrocentotrenta/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZDC122348C**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_30.9/2014]:

[Verbale S.U.5/12/2014\_A.A.] Salemi, Via Aldo Moro n. 28. Lavori di somma urgenza per l'eliminazione di perdite a carico degli impianti idrosanitari ed il ripristino degli intonaci deteriorati. Istanza Comando P.M. Salemi prot. 27456 del 2/12/2014. Revisione della colonna montante idrica ad iniziare dall'alloggio ubicato al III piano fino ad arrivare all'alloggio del 1° piano. Inoltre negli alloggi di 1° e 2° piano, sarà necessario rimuovere l'intonaco pericolante degli intradossi dei servizi in questione, comprese le parti in cls degradato, risanare mediante energia spazzolatura dei ferri di armatura e trattamento degli stessi con idonei prodotti, ripristino della malta copriferro mediante prodotto reoplastico fibrorinforzato tixotropico. Successivamente sarà applicata una malta cementizia bicomponente a base di cementi a protezione e regolarizzazione delle strutture in c.a. precedentemente risanate. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo stimato dei lavori a corpo: € 1.300,00 oltre IVA..

14. con **determina n. 763** del 23/12/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Salemi, Trapani e Marsala;

15. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **16.790,95** (euro sedicimilasettecentonovanta/95) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;

16. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA 01997170814, Cod.Fisc. CLNGNN80H51D423H, giusta lettera d'incarico prot. **2014/17890** del 12/12/2014 di importo pari a € **110,00** (euro centodieci/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z41123C7E7**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_31.2/2014]:

[N.L.S.] Marsala, Via Salemi lotto 5. Rimozione di parti pericolanti e saggi nell'unità immobiliare sita al piano primo. Accertamento d'ufficio. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 100,00 oltre IVA al 10%.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810 [cocipsnc.it](http://cocipsnc.it), ha trasmesso le seguenti fatture:
  - **fattura n. 33/14** del 16/12/2014 di complessivi € **5.727,41**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2014/18415** del 18/12/2014, relativa ai lavori affidati con le citate note prot. 2014/14716 e prot. 2014/17144, lotto CIG: ZF811A2F26;
  - **fattura n. 34/14** del 16/12/2014 di complessivi € **660,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2014/18416** del 18/12/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/17138, lotto CIG: Z7A120DA80;
- che la ditta **PIRRECA Costruzioni S.a.s.** Impresa Edile e Stradale avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, ha trasmesso la
  - **fattura n. 28** del 05/12/2014 di complessivi € **1.320,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2014/18006** del 15/12/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/16723, lotto CIG: ZAC11FDA59;
- che la ditta **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: RGGSSNN68A43E974A, ha trasmesso la

- **fattura n. 07/2014** del 16/12/2014 di complessivi € **1.320,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/18398** del 18/12/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/16621, lotto CIG: Z7C11FE3F6;
- che la ditta **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C/da Bosco 758, P.IVA:02302120817, ha trasmesso le seguenti fatture:
  - **fattura n. 28\_2014** del 16/12/2014 di complessivi € **1.430,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/18554** del 19/12/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/17413, lotto CIG: ZDC122348C;
  - **fattura n. 29\_2014** del 16/12/2014 di complessivi € **935,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/18555** del 19/12/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/16625, lotto CIG: ZDE11FE4E2;
- che la ditta **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA 01997170814, Cod.Fisc. CLNGNN80H51D423H, ha trasmesso la
  - **fattura n. 30/2014** del 15/12/2014 di complessivi € **110,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/321** del 13/01/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/17890, lotto CIG: Z41123C7E7;

#### VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

#### VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

#### VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i., che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

#### VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 672 del 27/11/2014 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2014, all'Ing. Michele Corso;

#### VISTO

- il bilancio di previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 21/01/2014;

#### VISTO

- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 567 del 09/01/2015, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2015, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

TUTTO CIÒ PREMESSO

## DETERMINA

### LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **CO.CL.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: 01480720810, complessivi € **6.387,41** (diconsi euro seimilatrecentoottantasette/41) a saldo delle citate **fatture n. 33/14** del 16/12/2014 di € 5.727,41 e **n. 34/14** del 16/12/2014 di € 660,00, a mezzo bonifico bancario presso la Banca CREDEM filiale di Petrosino (TP) CC 76099 Cod.ABI 03032 CAB 81771 **Codice IBAN: IT60Z0303281771010000076099;**
- all'Impresa **PIRRECA Costruzioni S.a.s.** avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, complessivi € **1.320,00** (diconsi euro milletrecentoventi/00) a saldo della citata **fattura n. 28** del 05/12/2014, a mezzo bonifico bancario presso la **B.C.C. Don Rizzo**, Codice IBAN: **IT 43 J 08946 43490 000007473943;**
- all'Impresa **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.:RGGSN68A43E974A, P.IVA:02092450812, complessivi € **1.320,00** (diconsi euro milletrecentoventi/00) a saldo della citata **fattura n. 07/2014** del 16/12/2014, a mezzo bonifico bancario presso la Banca “CREDEM” filiale di Petrosino (TP) **Codice IBAN: IT31 0030 3281 7710 1000 0001 236;**
- all'Impresa **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C.da Bosco, P.IVA 02302120817, complessivi € **2.365,00** (diconsi euro duemilatrecentosessantacinque/00) a saldo della citate **fatture n. 28\_2014** del 16/12/2014 di € 1.430,00 e **n. 29\_2014** del 16/12/2014 di € 935,00, a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto CREDEM Agenzia/Filiale San Leonardo – C.da San Leonardo n. 140 Marsala, ABI: 03032, CAB: 25902, CIN: U, N. Conto 010/000001484-0, **Codice IBAN: IT 76 U030 3225 9020 1000 0001 484;**
- all'Impresa **CIALONA Giovanna**, avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA 01997170814, Cod.Fisc. CLNGNN80H51D423H, complessivi € **110,00** (euro centodieci/00), a saldo della citata **fattura n. 30/2014** del 15/12/2014, a mezzo bonifico bancario presso Credito Emiliano di Petrosino filiale 416 **Cod. IBAN: IT08 I030 3281 7710 1000 0001 024;**

### TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **11.502,41** (diconsi euro undicimilacinquecentodue/41), come di seguito precisato:
  - € **5.600,91** a parziale saldo della fattura n. 33/14 della ditta Co.Ci.P. Snc, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 5.600,91 assunto con D.D.Tec. n. **633** del 18/11/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 0,00;**
  - € **3.575,00** di cui
    - € 1.320,00 a saldo della fattura n. 28/14 della ditta Pirreca Costruzioni Sas,
    - € 1.320,00 a saldo della fattura n. 07/14 della ditta Ruggeri Susanna,
    - € 935,00 a saldo della fattura n. 29/14 della ditta Sammartano Salvatore,

dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 20.637,84 assunto con D.D.Tec. n. **694** del 02/12/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 15.742,84;

- € 786,50 di cui
  - € 126,50 a parziale saldo della fattura n. 33/14 della ditta Co.Ci.P. Snc,
  - € 660,00 a saldo della fattura n. 34/14 della ditta Co.Ci.P. Snc,dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 9.234,90 assunto con D.D.Tec. n. **733** del 11/12/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 8.448,40;
- € 110,00 a saldo della fattura n. 30/14 della ditta Cialona Giovanna, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 16.790,95 assunto con D.D.Tec. n. **763** del 23/12/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 16.680,95.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM  
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Ing. Michele CORSO