



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2015

**DETERMINA N. 149 DEL 26-03-2015**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 26

### OGGETTO:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, CAMPOBELLO DI MAZARA, MARSALA, MAZARA DEL VALLO E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.716,00 ALL'IMPRESA CO.C.I.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C., DI € 1.760,00 ALL'IMPRESA SAMMARTANO SALVATORE, DI € 10.000,96 ALL'IMPRESA CIALONA GIOVANNA, DI € 4.777,85 ALL'IMPRESA DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO, DI € 10.100,38 ALL'IMPRESA TRAPANI SPURGHY SNC, DI € 3.018,40 ALL'IMPRESA RENDA SALVATORE, DI € 4.889,50 ALL'IMPRESA CIARAVOLO LUIGI, DI € 3.819,20 ALL'IMPRESA LA FENICE COSTRUZIONI DI INCALCATERRA LEONARDO, DI € 6.710,00 ALL'IMPRESA SURIANO MICHELANGELO E DI € 2.200,00 ALL'IMPRESA OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICOLO' & C. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 48.992,29.*

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

### PREMESSO CHE:

1. con determina n. 403 del 16/07/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Mazara del Vallo, Salemi e Marsala;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **16.555,00** (sedecimilacinquecentocinquantacinque/00) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta TRAPANI SPURGHY SNC avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA:02376180812, giusta lettera d'incarico prot. prot. **2014/9072** del 07/07/2014 di importo pari a € **1.403,00** (euro millequattrocentotré/00) IVA compresa al 22%, **Lotto CIG: Z120FE6796**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_13.2/2014]:

[scheda n. 5Mart./2014] Trapani, Viale Emilia Romagna 12. Istanza prot. 8223 del 19/06/2014 amministratore Eurocondomini srl. Sgombero e prosciugamento dei vani di fondazione con l'ausilio di mezzi idonei all'espurgo e successiva disinfestazione per consentire l'accesso ai vani di fondazione, al fine di accertare le cause dell'accumulo di reflui civili ed acqua rilevate attraverso una botola di ispezione. Rimozione delle due botole deteriorate e sostituzione mediante fornitura e collocazione di n. 2 botole aventi caratteristiche analoghe e similari alle esistenti, compreso opere murarie. Compreso ogni altro onere e magistero, produzione del FIR ed attuazione del POS ove richiesto dalle norme in vigore. Importo dei lavori a corpo € 1.150,00 oltre IVA al 22%.

4. con determina n. 425 del 28/07/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;

5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **6.607,50** (seimilaseicentose/50) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **TRAPANI SPURGHI SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA:02376180812, con lettera ordinativa prot. **2014/9310** del 11/07/2014 di importo pari a € **4.270,00** (euro quattromiladuecentosettanta/00) IVA compresa al 22%, **Lotto CIG: Z8C101DB84**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_14.4/2014]:  
[SU\_Mart./2014] Trapani, Via Vincenzo Sammartano lotti 12-13-14. Istanza prot. 8797 del 01/07/2014 e nota prot. 9111 del 7/7/2014. Prosciugamento dei reflui civili rinvenuti nei vani di fondazione degli stabili, con immissione nella fognatura pubblica previa acquisizione dell'autorizzazione comunale in corso di rilascio, e successivo trattamento di disinfestazione e bonifica finalizzato a consentire l'accesso e l'ispezione ai luoghi del personale autorizzato. Compreso ogni altro onere e magistero, produzione del FIR ed attuazione del POS. Importo dei lavori a corpo € 3.500,00 oltre IVA al 22%.
7. con **determina n. 523** del 30/09/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Salemi;
8. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **8.571,20** (ottomilacinquecentosettantuno/20) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
9. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **DIEFFE Impianti di Francesco Domingo**, con sede in Trapani, località Fulgatore, Piazza Dell'Agricoltura 7, C.F.:DMNFNC70D01L331H e P.IVA:01951920816, giusta lettera d'incarico prot. **2014/11246** del 11/09/2014, di importo pari a € **2.750,00** (euro duemilasettecentocinquanta/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZC81014ED0**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_20.3/2014]:  
Trapani, Via San Bernardino lotto 1 scale C, D, E, F. Lavori urgenti per la messa in sicurezza dei prospetti degli edifici; integrazione incarico prot. 9522 del 17/07/2014. Fornitura e collocazione di copertine in cotto per davanzali, in alcuni tratti già distaccate e per altri dismesse durante i lavori di risanamento dei parapetti in cemento armato a faccia vista, per una lunghezza complessiva pari a ml 105 circa. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo: € 2.500,00 oltre IVA al 10%, compreso l'applicazione del ribasso del 25,9292% ex avviso per la manifestazione d'interesse n.11/2014.
10. con **determina n. 548** del 14/10/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Campobello di Mazara e Marsala;
11. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **10.143,10** (euro diecimilacentoquarantatre/10) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
12. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIALONA Giovanna**, avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA 01997170814, giusta lettera d'incarico prot. **2014/12400** del 06/10/2014 di importo pari a € **3.850,00** (euro tremilaottocentocinquanta/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZB511123DA**, i lavori integrativi di seguito sinteticamente riportati [SU\_23.1/2014]:  
[Scheda 794/2014\_A.A.] Campobello di Mazara, Via Di Maria n. 5. Lavori di somma urgenza per la manutenzione ordinaria e l'adeguamento dell'alloggio popolare sito al piano rialzato, da assegnare al Sig. Di Girolamo Vito, istanza prot. 11767 del 24/09/2014 (A) Integrale rifacimento dell'impianto elettrico, previa dismissione dell'esistente, e fornitura e collocazione di nuovo impianto, completo di frutti, cavi, e quant'altro necessario. Al termine dell'intervento dovrà essere rilasciata Di.Co. ex art. 7 DL 37/2008. (B) Revisione di infissi esterni ed interni, compresa fornitura e collocazione di elementi parzialmente o interamente mancanti e quant'altro per dare tutti gli infissi, serramente, serrande ecc. perfettamente funzionanti. (C) Ripristino di pavimentazione e battiscopa deteriorati e/o danneggiati secondo le indicazioni fornite sui luoghi dal DL, compreso ogni onere e magistero per dare le opere finite a perfetta regola d'arte. (D) Revisione e risanamento delle strutture in c.a. interne ed esterne di tutto l'intradosso del solaio, specie in corrispondenza del balcone esterno, rimozione di parti ammalorate, ripristino con impiego di boiacche passivanti e malte reoplastiche adeguate (classe R4), secondo le indicazioni che verranno fornite in corso d'opera dal DL. (E) Fornitura e collocazione di nuova porta nel bagno o recupero dell'esistente se adattabile a soggetto diversamente abile, previa apertura di un vano nella parete divisoria, smontaggio della porta esistente e chiusura del vano porta, compreso ripristino dei paramenti con piastrelle ed intonaco al civile, tinteggiatura inclusa. (F) Revisione integrale dell'impianto idrosanitario e riparazione/sostituzione di parti mancanti e/o non funzionanti. (G) Formazione di rampa interna in c.a. da ancorare adeguatamente ai supporti verticali e orizzontali esistenti, di adeguata pendenza da stabilire a cura del DL, antistante la porta del bagno di nuova collocazione, rivestimento con materiale antiscivolo a norma secondo le precisazioni del DL, formazione di bordo regolamentare ai sensi del DM 236/89 ai lati dello scivolo, fornitura e collocazione di parapetto/corrimano a/i lato/i dello scivolo secondo giudizio del DL. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos), l'eventuale impiego di piattaforma aerea ecc.... Importo dei lavori a corpo € 3.500,00 oltre IVA al 10%.

13. con determina n. 565 del 21/10/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Trapani;
14. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **4.991,80** (quattromilanovecentonovantuno/80) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
15. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIALONA Giovanna**, avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA 01997170814, giusta lettera d'incarico prot. **2014/13025** del 16/10/2014 di importo pari a € **2.750,00** (euro duemilasettecentocinquanta/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZB511123DA**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_24.1/2014]:
- [Scheda 794bis/2014\_A.A.] Campobello di Mazara, Via Di Maria n. 5. Lavori di somma urgenza per la manutenzione ordinaria e l'adeguamento dell'alloggio popolare sito al piano rialzato, da assegnare al Sig. Di Girolamo Vito, istanza prot. 11767 del 24/09/2014. Modifica ed integrazione della lettera ordinativa prot. 2014/12400 del 06/10/2014. A seguito delle difficoltà segnalate dall'assegnatario in corso d'opera, non saranno realizzate le voci di cui alle lettere (E), (F) e (G) della lettera d'incarico prot. 2014/12400, mentre l'intervento andrà integrato con i lavori di seguito riportati. (A) Smontaggio dei sanitari esistenti avendo cura di evitare rotture e deterioramenti degli stessi, al fine di poterli reimpiegare. (B) Demolizione di rivestimenti, tubazioni, pavimenti e massetti, fino a portare il piano di posa del servizio igienico, attualmente rialzato di circa 16 centimetri, alla quota del piano di calpestio dell'appartamento. (C) Finitura e collocazione sottotraccia di tubazioni di adduzione in multistrato e scarico in pvc pesante, compresi collegamenti, raccordi, pezzi speciali, centralina/collettore e quant'altro per realizzare un corretto funzionamento dell'impianto idrosanitario, conferendo un'adeguata pendenza alla rete di scarico. Si prevedono n. 7 punti acqua e n. 4 punti di scarico. (D) Fornitura e collocazione del rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero. (E) Formazione di massetto cementizio. (F) Fornitura e collocazione di pavimenti e rivestimenti fino all'altezza minima di m 2.30 in piastrelle di gres porcellanato smaltato prima scelta, previa formazione/regolarizzazione del supporto con malta premiscelata di sottofondo, compreso incollaggio, sigillatura, stuccatura e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. I pavimenti dovranno essere del tipo idoneo ai servizi igienici con proprietà antiscivolo. Compresa eventuale soglia in marmo sottoporta di raccordo alla pavimentazione degli altri vani. (G) Formazione di intonaco al civile con finitura in tonachino sulle fasce alte non piastrellate e tinteggiatura finale da estendere anche alla superficie di intradosso. (H) Collocazione dei sanitari rimossi e fornitura e collocazione di piatto doccia piano specifico per disabili. In alternativa la ditta potrà realizzare un piatto doccia mediante fornitura e collocazione di piastrelle di adeguato formato e proprietà antiscivolo secondo le indicazioni e l'insindacabile giudizio del DL in corso d'opera, avendo cura in tal caso di predisporre un adeguato andamento delle pendenze affinché non si verifichino allagamenti o malfunzionamenti del sistema di smaltimento. Compresi raccordi, collegamenti ed ogni onere e magistero per dare le opere finite a perfetta regola d'arte. (I) Integrale fornitura e collocazione di nuova rubinetteria e cassetta di scarico del tipo a zaino o equivalente. (L) Registrazione e sistemazione della porta di accesso al servizio. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos), l'eventuale impiego di piattaforma aerea. Applicate le detrazioni per le suindicate opere non eseguibili, considerati i maggiori oneri per le lavorazioni aggiuntive, si integra l'importo originario dei lavori con il seguente. Importo dei lavori a corpo € 2.500,00 oltre IVA al 10%.
16. con determina n. 647 del 20/11/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Trapani;
17. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **5.523,80** (cinquemilacinquecentoventitre/80) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
18. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: RND SVT 73T24 D423L, P.IVA 02249700812, giusta lettera d'incarico prot. **2014/15074** del 17/11/2014 di importo pari a € **275,00** (euro duecentosettantacinque/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z1C11BEEC1**, i lavori integrativi di seguito sinteticamente riportati [SU\_28.4/2014]:
- [Scheda/verb.SU\_n.103/2014\_T.M.] Trapani, Via Emilia Romagna n. 18. Intervento di somma urgenza per la fornitura e collocazione di opere provvisoriale di transennamento di un albero d'alto fusto, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Istanza Silvestro Salvatore prot. 14404 del 5/11/2014 e prescrizioni intervento VV.F. Del 29/10/2014. Il perimetro complessivo della zona da transennare è pari a circa 60 ml. Le modalità e la tipologia degli elementi da collocare al fine di inibire l'accesso temporaneo alla zona, nelle more che i conduttori provvedano alle operazioni di potatura ordinaria dell'albero ricadente nell'aiuola condominiale, saranno stabilite in corso d'opera dal D.L., e dovranno in ogni caso rispondere alla norme di sicurezza per le opere avente carattere provvisorio. Compresi l'ausilio eventuale di piattaforma aerea omologata, autogrù e/o ponteggio mobile, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) oltre IVA al 10%.
19. con determina n. 694 del 02/12/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Campobello Di Mazara, Marsala, Mazara Del Vallo e Salemi;
20. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **20.637,84** (ventimilaseicentotrentasette/84) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;

- 21.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: RND SVT 73T24 D423L, P.IVA 02249700812, giusta lettera d'incarico prot. **2014/16132** del 26/11/2014, di importo pari a € **€ 1.100,00** (euro millecento/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZBF11EA9A4**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_29.1/2014]:

[Scheda/verb.SU\_n.101/2014\_L.M.] Trapani, Rione Cappuccinelli. Istanza Sig.ra Tedesco Caterina prot. 14923/2014 del 13/11/2014. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del pilastro d'angolo del porticato prospiciente lo slargo. Opere provvisorie di puntellamento delle campate adiacenti il pilastro d'angolo, con collocazione di almeno sette puntelli in acciaio, a regola d'arte ed a perfetto contrasto con le travi di primo impalcato. Demolizione di parti pericolanti del prospetto e risanamento del pilastro d'angolo. L'intervento di consolidamento consiste nella rimozione delle parti degradate ed ammalorate del pilastro, spazzolatura dei ferri, boiacatura, bocciardatura e saturazione del supporto, integrazione dell'armatura esistente mediante perforazioni armate alla base ed in sommità, collocazione di 8 monconi di invito ed aggiunta di 4 barre verticali in acciaio B450C diametro f16 oltre 20 staffe circolari f8 disposte con passo 15 cm o minore, predisposizione di cassaforma cilindrica diametro F300-400 con opere di sigillatura mediante schiuma poliuretanic, serraggio e bloccaggio, colatura entro la cassaforma di betoncino reoplastico premiscelato classe di resistenza R4, avendo cura di realizzare un copristaffa omogeneo e non inferiore a cm 2. Compresi l'ausilio eventuale di piattaforma aerea omologata, autogrù e/o ponteggio mobile, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo € 1.000,00 (euro mille/00) oltre IVA al 10%.

- 22.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA:02376180812, giusta lettera d'incarico prot. **2014/16133** del 26/11/2014, di importo pari a € **1.072,38** (euro millesettantadue/38) IVA compresa al 22%, **Lotto CIG: Z120FE6796**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_29.2/2014]:

[scheda n. 5B Mart/2014] Trapani, Viale Emilia Romagna 12. Istanza prot. 8223 del 19/06/2014 amministratore Eurocondomini srl. Integrazione lettera ordinativa prot. 9072 del 07/07/2014. Ad integrazione e completamento dell'intervento citato è necessario eseguire le seguenti lavorazioni: 1) Riparazione delle tubazioni di scarico in pvc pesanti passanti per i vani di fondazione; 2) Sostituzione di n. 3 botole in cemento con botole di ghisa 40x40 complete di telaio orizzontale ispezionabile; 3) Ripristino del cls demolito in corrispondenza dei pozzetti esterni. Compreso ogni altro onere e magistero, produzione del FIR ed attuazione del POS ove richiesto dalle norme in vigore. Importo dei lavori a corpo € 879,00 oltre IVA al 22%.

- 23.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:02053190811 e C.F.:CRVLGU75R13D423H, giusta lettera d'incarico prot. **2014/16464** del 28/11/2014, di importo pari a € **4.400,00** (euro quattromilaquattrocento/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z9411EB39F**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_29.4/2014]:

[Scheda/verb.SU.25.11.2014\_A.A.] Salemi, Via Leonardo Da Vinci lotti 1 e 2. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dei prospetti. Fax VV.FF. di Trapani prot. 17317 del 19/11/2014. Rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche ammalorate e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, da tutti prospetti ed oggetti dei lotti 1 e 2, con particolare riguardo alle cornici di coronamento, e successivo intervento di risanamento. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2, con finitura finale a frattazzo spugna. Applicazione, fresco su fresco, di intonaco premiscelato, su tutte le parti trattate, escluso coloritura finale. Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir) i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 4.000,00 oltre IVA al 10%.

- 24.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIALONA Giovanna**, avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA 01997170814, giusta lettera d'incarico prot. **2014/16302** del 27/11/2014, di importo pari a € **2.420,00** (euro duemilaquattrocentoventi/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZB511123DA**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_29.5/2014]:

[Scheda 794ter/2014\_A.A.] Campobello di Mazara, Via Di Maria n. 5. Lavori di somma urgenza per la manutenzione ordinaria e l'adeguamento dell'alloggio popolare sito al piano rialzato, da assegnare al Sig. Di Girolamo Vito, istanza prot. 11767 del 24/09/2014. Integrazione delle lettere ordinarie prot. 2014/12400 del 06/10/2014 e prot. 13025 del 16.10.2014. A seguito dell'impossibilità ad accedere all'appartamento segnalata dall'assegnatario in corso d'opera con nota prot. 14395 del 05/11/2014, finalizzata tra l'altro alla realizzazione in proprio di una rampa di accesso, già autorizzata, tenuto conto altresì dello stato di degrado rilevato, si ritiene opportuno procedere all'integrale sostituzione dell'infisso esterno con un nuovo elemento di dimensioni e caratteristiche adeguate a consentire l'accesso dell'assegnatario. I lavori consistono nella dismissione dell'infisso esistente e di ogni suo componente (avvolgibile, rullo, ecc.), demolizione del parapetto in muratura di conci di tufo, soglia e quant'altro necessario per rendere pienamente fruibile l'apertura esistente, trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta. Fornitura e collocazione di soglia in marmo, opere murarie di sistemazione, intonacatura e finitura degli stipiti di nuova realizzazione, eventuali rettifiche e quant'altro necessario per consentire la collocazione del nuovo infisso. Fornitura e collocazione di infisso monoblocco in alluminio preverniciato di colore analogo all'esistente, a taglio termico a norma di legge, completo di avvolgibile in pvc di colore simile al precedente, rullo, guide, guarnizioni, vetri a norma di legge, cremonesi, ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Si richiede in particolare la fornitura e collocazione di meccanismo serratura di automazione della serranda avvolgibile con comandi interno ed esterno a serratura, da collocare in posizione fruibile per l'assegnatario, compresa l'esecuzione di tutte le opere per il collegamento all'impianto elettrico (tracce, forature, ecc.), nonché la fornitura ed installazione dei componenti elettrici aggiuntivi (frutti, cassette, cavi, interruttori, collegamenti, ecc.). Anche l'infisso dovrà essere dotato di dispositivo autonomo di apertura dall'esterno mediante serratura di sicurezza tipo Yale o similare, compresi gli alloggiamenti e quant'altro. Ai sensi del D.M. 236/89 e smi la luce netta minima dell'anta di accesso all'unità immobiliare deve essere di almeno cm 90, l'altezza della maniglia e delle serrature deve essere compresa tra 85 e 95 cm - consigliata cm 90, e dovrà in ogni caso consentire l'agevole manovrabilità da parte dell'assegnatario. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos). Si integra l'importo originario dei lavori con il seguente: importo dei lavori a corpo € 2.200,00 oltre IVA al 10%.

- 25.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIALONA Giovanna**, avente

sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA 01997170814, giusta lettera d'incarico prot. **2014/16332** del 27/11/2014, di importo pari a € **980,96** (diconsi euro novecentoottanta/96) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZD51145E30**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_29.6/2014]:

[scheda 38bis/2014\_L.M.] Trapani, Via P.E. D'Angelo lotto 2. Istanza prot. 2014/11008 del 08/09/2014, Sig. Santangelo Giuseppe. Integrazione lettera ordinativa prot. 13109 del 16/10/2014. Si constata che una porzione di intonaco di mq 5 circa risulta distaccata anche se apparentemente integra. Pertanto si richiede intervento integrativo di dismissione della parte staccata, ripresa delle strutture in c.a. mediante spazzolatura dei ferri e sigillatura con malta reoplastica, rifacimento dell'intonaco mediante l'utilizzo di rete porta intonaco ed infine una mano di intonaco rasante con finitura a frattazzo. Tinteggiatura all'interno del vano cucina della parete interessata. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Previa l'applicazione del ribasso del 25,9734% ex manif.16/2014, importo dei lavori a corpo: € 891,78 oltre IVA.

- 26.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **LA FENICE Costruzioni di Incalcaterra Leonardo**, avente sede in Trapani nella Via Beppe Alfano n. 7, CF:NCLLRD88D18D423T, P.IVA:02463880811, giusta lettera d'incarico prot. **2014/16616** del 01/12/2014, di importo pari a € **2.090,00** (euro duemilanovanta/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z9711FD997**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_29.8/2014]:

[Scheda tecnica 123/2014-T.M.] Trapani, Via Beppe Alfano ed. 8. Istanza del Sig. Polisi Vito prot. 15676 del 20/11/2014. Lavori di somma urgenza per l'eliminazione di umidità diffusa all'intradosso del porticato sottostante l'alloggio del richiedente e sul prospetto, e dell'acqua affiorante dalla pavimentazione della cucina e del bagno. I lavori consistono nella revisione dell'impianto idrico e di scarico dei vani cucina e bagno nell'alloggio del Sig. Polisi Vito, con dismissione e rifacimento della pavimentazione e del rivestimento in ceramica in corrispondenza delle tubazioni che dalla centralina idrica alimentano tutti i servizi. Compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) e la produzione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 1.500,00 oltre IVA al 10%.

[Scheda tecnica 126/2014-T.M.] Trapani, Via Nicolò Rodolico lotto 3/C. Istanza della Sig.ra Savona Francesca prot. 15882 del 24/11/2014. Lavori di somma urgenza per l'eliminazione di umidità diffusa con gocciolio di acqua dal soffitto del vano bagno. I lavori consistono nella revisione dell'impianto idrico e di scarico nell'alloggio soprastante quello del richiedente, con dismissione e rifacimento della pavimentazione e del rivestimento in ceramica in corrispondenza delle tubazioni che dalla centralina idrica alimentano tutti i servizi. Compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) e la produzione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 400,00 oltre IVA al 10%.

- 27.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, previa determina di rettifica n. 711 del 09/12/2014 stante la rinuncia all'esecuzione dei lavori da parte della ditta Riggio Giuseppe, sono stati affidati alla ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: RND SVT 73T24 D423L, P.IVA 02249700812, giusta lettera d'incarico prot. **2014/17128** del 04/12/2014, di importo pari a € **379,50** (euro trecentosettantanove/50) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZA111FE326**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_29.10/2014]:

[verbale S.U./Scheda 119/2014-T.M.] Trapani, Via Vito Catalano lotto 2 scala B. Lavori di somma urgenza per il ripristino delle inferriate dei balconi. Istanza Sig. Nicolò Ruggirello prot. 15387 del 19/11/2014. I lavori consistono nel taglio delle parti ossidate e nel rifacimento dei montanti in acciaio della ringhiera del balcone del soggiorno. Comprese opere di saldatura, fissaggio e sigillatura delle zanche di acciaio con malta reoplastica classe R4. E' compresa l'eventuale smonto e la ricollocazione delle soglie di marmo. Compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos), il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 345,00 oltre IVA, come da verbale di somma urgenza 21/11/2014.

- 28.** con **determina n. 733** del 11/12/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala e Salemi;

- 29.** si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **9.234,90** (novemiladuecentotrentaquattro/90) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;

- 30.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **TRAPANI SPURGHIS SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA:02376180812, giusta lettera d'incarico prot. prot. **2014/16951** del 02/12/2014, di importo pari a € **183,00** (euro centoottantatre/00) IVA compresa al 22%, **Lotto CIG: Z3E120D618**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_30.2/2014]:

[scheda 135/2014\_T.M.] Trapani, Via delle Oreadi 95. Intervento di somma urgenza per la sturatura e l'espurgo del collettore fognario. Istanza Sig. Aruta Erminio prot. 16544/14 del 28/11/2014. Sturatura ed espurgo del tratto fognario interessato dalla fuoriuscita di liquami, attenendosi nel contempo le funzionalità del collettore, al fine di riattivare il normale deflusso delle acque nere. Compreso ogni altro onere e magistero, produzione del FIR ed attuazione del POS. Importo dei lavori a corpo € 150,00 oltre IVA al 22%.

- 31.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: RND SVT 73T24 D423L, P.IVA 02249700812, giusta lettera d'incarico prot. prot. **2014/17131** del 04/12/2014, di importo pari a € **1.263,90** (euro milleduecentosessantatre/90) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZB8120D79A**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_30.3/2014]:

[Scheda/verb.SU\_n.129/2014\_T.M.] Trapani, Via Emilia Romagna n. 14 lotto 5. Intervento di somma urgenza per la revisione della rete di scarico e della colonna montante idrica nel vano cantinato. Istanza Sig. Brugnone Sebastiano prot. 16330 del 27/11/2014. Prosciugamento dell'acqua all'interno del vano di fondazione e revisione della colonna di scarico e della colonna montante idrica dal vano

cantinato al piano 1° previa apertura del cavedio posto sull'androne e successivo ripristino a regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo € 1.149,00 (euro millecentoquarantanove/00) oltre IVA al 10%.

32. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C/da Bosco 758, P.IVA:02302120817, giusta lettera d'incarico prot. **2014/17184** del 04/12/2014, di importo pari a € **550,00** (euro cinquecentocinquanta/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z5A1213AC9**, i lavori integrativi per completamento di seguito sinteticamente riportati [SU\_30.6/2014]:

[Scheda 828/2014\_N.L.S.] Marsala, Viale Regione Siciliana 8/B P. 4°. Istanza Sig. Barraco Luigi prot. 14833/2014. Rimozione della parte di strato corticale dell'intradosso soiaio del vano cucina in via di possibile distacco per complessivi mq 2.50 circa e successivo ripristino a regola d'arte fino alla strato di finitura con tonachino, previo trattamento dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati mediante spazzolatura, applicazione di boiaccia passivante e sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche dello spessore atto a ricostituire l'elemento strutturale interessato. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo stimato dei lavori a corpo: € 500,00 oltre IVA.

33. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **DIEFFE Impianti** di Francesco Domingo, con sede in Trapani, località Fulgatore, Piazza Dell'Agricoltura 7, C.F.:DMNFNC70D01L331H e P.IVA:01951920816, giusta lettera d'incarico prot. **2014/17269** del 05/12/2014, di importo pari a € **456,50** (euro quattrocentocinquantasei/50) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z79121CD63**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_30.7/2014]:

[Scheda-verbale\_S.U.\_N°115/2014-L.M.] Trapani, Via Aristofane n. 7. Lavori di somma urgenza per il ripristino della tubazione di adduzione. Segnalazione inquilini vari del 03/12/2014. Revisione della tubazione ossidata nel terrazzo condominiale e ripristino in più punto mediante sostituzione dei tratti deteriorati e che presentano perdite mediante nuova tubazione del tipo multistrato, compreso raccordi, pezzi speciali, saggi ed opere murarie di ripristino. Compresa l'attuazione del Pos e la produzione del Fir. I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 415,00 oltre IVA al 10%.

34. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **LA FENICE Costruzioni di Incalcaterra Leonardo**, avente sede in Trapani nella Via Beppe Alfano n. 7, CF:NCLLRD88D18D423T, P.IVA:02463880811, giusta lettera d'incarico **2014/17419** del 09/12/2014, di importo pari a € **701,80** (euro settecentouno/80) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZB61223517**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_30.10/2014]:

[Scheda tecnica 141/2014-T.M.] Trapani, Via Pietro Mascagni lotto 42/A. Lavori di somma urgenza per l'eliminazione di perdite rilevate nel vano autoclave in corrispondenza del cavedio. Istanza Sig. Tortorici Gaspare prot. 16986 del 03/12/2014. Revisione della colonna di scarico e della colonna montante idrica a servizio degli alloggi, compresi i saggi di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) e la produzione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 638,00 oltre IVA al 10%.

35. con **determina n. 763** del 23/12/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Salemi, Trapani e Marsala;

36. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **16.790,95** (euro sedicimilasettecentonovanta/95) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;

37. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **SURIANO Michelangelo** avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA 05585300824, Cod.Fisc. SRNMHL64M05G273I, giusta lettera d'incarico prot. **2014/17936** del 15/12/2014 di importo pari a **3.300,00 €** (tremilatrecento/00 euro) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZAD1241DE1**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_31.3/2014]:

[Scheda/verb.S.U..123/2014\_L.M.] Trapani, Via Penelope 3 . Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dei prospetti. Istanza sig.ra Angelo Stella prot. 9476/2013 del 12/07/2013 . Rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche ammalorati e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, da tutti prospetti ed aggetti oltre il torrino scala, e successivo intervento di risanamento. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2, con finitura finale a frattazzo spugna. Applicazione, fresco su fresco, di intonaco premiscelato, su tutte le parti trattate, escluso coloritura finale. Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 3.000,00 oltre IVA al 10%.

38. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **LA FENICE Costruzioni di Incalcaterra Leonardo**, avente sede in Trapani nella Via Beppe Alfano n. 7, CF:NCLLRD88D18D423T, P.IVA:0246388081, giusta lettera d'incarico prot. **2014/17933** del 15/12/2014, di importo pari a € **1.027,40** (euro milleventisette/40) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z431241FB4**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_31.4/2014]:

1. [Scheda tecnica 144/2014-T.M.] Trapani, Via delle Oreadi ed. 6. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del prospetto, istanza Sig. Cardillo Pietro prot. 17586 del 10/12/2014. Messa in sicurezza dei parapetti balconi cucina prospetto secondario di 3 - 4 e 5° piano. L'intervento consiste nella sigillatura delle lesioni interne e rimozione degli strati corticali e finitura in fase di distacco con possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità. Intervento di ripristino e risanamento mediante energica spazzolatura delle barre di armatura, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e fornitura ed applicazione di malta reoplastica tixotropica classe R4 in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria di conglomerato ed in ogni caso tale da realizzare uno spessore di copri ferro non inferiore a cm. 2, finitura con intonaco esterno. Compresi l'ausilio di piattaforma aerea omologata, autogrù e/o ponteggio a norma e ogni onere e magistero per dare l'opera finita e sicura. Compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) e la produzione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 753,00 oltre IVA al 10%. 2. [Scheda tecnica 149/2014-T.M.] (Trapani, Via delle Oreadi ed. 6). Lavori di somma urgenza per l'eliminazione di perdite a carico dell'impianto idrosanitario nell'unità immobiliare del Sig. Cardillo Pietro. Smonto e sostituzione del collettore di distribuzione idrica posto all'interno della centralina collocata nel vano bagno nonché di tutte le raccorderie necessarie per dare l'intervento eseguito a regola d'arte. Compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) e la produzione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 181,00 oltre IVA al 10%.

39. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C/da Bosco 758, P.IVA:02302120817, giusta lettera d'incarico prot. **2014/18216** del 17/12/2014, di importo pari a € **1.210,00** (euro milleduecentodieci/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z941249F6D**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_31.5/2014]:

[Verbale di somma urgenza 15/12/2014] Salemi Via L. Da Vinci nn. 1/C, e 3/D. Segnalazione telefonica del Comando di Polizia Municipale di Salemi. Messa in sicurezza degli stabili mediante chiusura di tutti gli accessi degli alloggi ai piani terra, primo, e secondo piano, finestre e porte di accesso agli alloggi, come da richiesta. L'intervento consiste nella fornitura e collocazione di tramezzature in segati di tufo spessore cm 12, connessi con malta di allettamento in calce e cemento, e successiva applicazione di intonaco premiscelato colore bianco, per la chiusura della porta di ingresso a tre appartamenti. E' altresì previsto lo smontaggio delle parti degli infissi che potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumità, nonché la chiusura di tutte le finestre e porte finestre, per un totale di n. 18, mediante impiego di rete metallica antivoltale da sottoporre ad insindacabile giudizio preventivo del DL. La ditta è altresì onerata del trasporto di materassi, vestiario ed altre suppellettili secondo indicazioni del D.L., nei cassoni di raccolta, previo accordo con il servizio di raccolta comunale. Compresi gli oneri per il trasporto, eventuale impiego di piattaforma aerea, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 1.100,00 oltre IVA.

40. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **SURIANO Michelangelo** avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA 05585300824, Cod.Fisc. SRNMHL64M05G273I, giusta lettera d'incarico prot. **2014/18218** del 17/12/2014, di importo pari a € **3.410,00** € (euro tremilaquattrocentodieci/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZAD1241DE1**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_31.6/2014]:

[Scheda/verb.S.U..126/2014\_L.M.] Trapani, Via Penelope 1. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dei prospetti. Accertamento tecnico d'Ufficio del 15/12/2014. Integrazione incarico prot. 2014/17936 del 15/12/2014. Rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche ammolorati e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, da tutti prospetti ed oggetti oltre il torrino scala, e successivo intervento di risanamento. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copri ferro non inferiore a cm 2, con finitura finale a frattazzo spugna. Applicazione, fresco su fresco, di intonaco premiscelato, su tutte le parti trattate, escluso coloritura finale. Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 3.100,00 oltre IVA al 10%.

41. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 02370910818, giusta lettera d'incarico prot. **2014/18214** del 17/12/2014, di importo pari a € **1.265,00** (euro milleduecentosessantacinque/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z971251FB2**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_31.7/2014]:

1. (scheda interv.839/14 lsn)- Marsala - loc.Amabilina 532- pal. E/B - Inq. Maggio Angelo - prot. 17976/2014 del 15/12/2014. - Lavori di messa in sicurezza mediante rimozione delle modeste porzioni di superficie di strato corticale di cls. in via di possibile distacco, dello strato corticale del cls. in prossimità dello spigolo dell'intradosso del balcone del vano soggiorno dell'alloggio del p.3°, di copertura di quello assegnato a Maggio Angelo. Ripristino fino allo strato di finitura con intonaco premiscelato per esterni delle parti murarie interessate, previo trattamento dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati mediante spazzolatura, applicazione di boiaccia passivante e successiva sigillatura e ricostituzione con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico/meccaniche avente spessore copri ferro non

inferiore a cm.2. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 400,00 oltre iva al 10%.

2. (scheda interv.840/14 lsn) – Marsala - loc.Amabilina 532/A- Lotto C - Segnalaz. Telefonica 12.12.2014 - Lavori di messa in sicurezza mediante rimozione dei pannelli pericolanti del controsoffitto del porticato della palazzina e successiva ispezione, a partire dall'interno dello stesso controsoffitto e risalendo fino ai piani superiori, al fine di individuare e riparare il tratto di tubatura condominiale di scarico in pvc da mm.120 risultata ammalorata, compreso eventuale ripristino dell'ancoraggio della stessa tubatura alla muratura, il ripristino delle parti murarie strettamente interessate all'interno degli alloggi e il ripristino del controsoffitto del porticato, mediante ricollocazione dei pannelli distaccati e f.e.c. di pannello mancante, previo rinforzo dei supporti in legno e successivo fissaggio ai supporti stessi con viti mordenti in acciaio. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 750,00 oltre iva al 10%.

42. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:02053190811 e C.F.:CRVLGU75R13D423H, giusta lettera d'incarico prot. **2014/18512** del 19/12/2014, di importo pari a € **489,50** (euro quattrocentoottantanove/50) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z4D1257F72**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_31.10/2014]:

(scheda/verbale 152/2014 T.M.) Trapani, Viale Puglia lotto 7. Istanza 18011/2014 – Sig.ra Rodolico Vita. Messa in sicurezza dei solai cucina, bagno e wc mediante la rimozione delle parti pericolanti e/o in fase di distacco, che potrebbero costituire pericolo per l'incolumità privata. Intervento di risanamento di strutture in c.a. consistente nella spazzolatura delle barre d'armatura rivenute fino allo stato brillante, bocciardatura del supporto in c.a. avendo cura di realizzare asperità di almeno 5 mm, pulitura e applicazione di boiaccia passivante di ruggine, applicazione di malta reoplastica classe R4 avendo cura di realizzare uno spessore copriferro pari ad almeno 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria, applicato in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto. Riempimento dei vuoti con materiale leggero e intonacatura finale compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo € 445,00 oltre IVA.

43. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **DIEFFE Impianti** di Francesco Domingo, con sede in Trapani, località Fulgatore, Piazza Dell'Agricoltura 7, C.F.:DMNFNC70D01L331H e P.IVA:01951920816, giusta lettera d'incarico prot. **2014/18513** del 19/12/2014, di importo pari a € **398,75** (euro trecentonovantotto/75) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z86116D8D4**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_31.11/2014]:

[Scheda 58 bis/2014 l.m.]. Trapani, Via San Bernardino lotto 2/A. Integrazione incarico prot. 13789/2014 del 28/10/2014 punto 11, ex manif. 17/2014. Intervento di messa in sicurezza di rivestimenti in piastrelle del vano cucina, in avanzata fase di distacco che potrebbero generare crolli improvvisi. Dismissione delle piastrelle esistenti, fornitura ed applicazione di nuove piastrelle per rivestimento a parete, avente una superficie di mq. 8,00 circa, compreso incollaggio, stuccatura e quant'altro per dare l'opera a perfettamente finita. Compresi il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori, compreso il ribasso del 26,8888% ex avviso per la manifestazione d'interesse 17/2014, a corpo € 362,50 oltre Iva al 10%.

44. con **determina n. 777** del 30/12/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Trapani;

45. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **2.928,00** (euro duemilanovecentoventotto/00) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;

46. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA:02376180812, giusta lettera d'incarico prot. **2014/18997** del 30/12/2014 di importo pari a € **2.928,00** (euro duemilanovecentoventotto/00) IVA compresa al 22%, **Lotto CIG: Z8C101DB84**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_32.1/2014]:

[Scheda/verb.SU\_n.15B/2014\_T.M.] Trapani. via V. Sannartano lotti 12-13-14. Intervento di somma urgenza per il prosciugamento dei vani fondazione e ripristino tubazioni di scarico passanti per detti vani. Integrazione incarico prot. 9310 del 11/07/2014. (1) Riparazione delle fessure nel collettore fognario in cemento rotocompresso passante nei vani fondazione del lotto 12 di collegamento fra il fognolo a servizio degli edifici e la fogna comunale sita su viale Marche, attraverso l'applicazione di strati di legante cementizio a presa rapida per la sigillatura della condotta ed avente caratteristiche di resistenza alla compressione; (2) Riparazione delle tubazioni di scarico in pvc rotte poste nei vani fondazione dei tre edifici compreso idonei ancoraggi nei solai; (3) Messa in sicurezza delle griglie di areazione poste sul porticato attraverso l'ancoraggio al solaio sottostante; (4) Ripristino delle inferriate poste nei due ingressi ai vani fondazione consistente nel taglio delle parti ossidate e del rifacimento degli ancoraggi in ferro, comprese opere di saldatura, fissaggio e sigillatura delle zanche con malta reoplastica. A completamento si dovrà fornire catena e lucchetto onde impedire l'accesso ad estranei. (5) Espurgo dei pozzetti d'ispezione e sturatura del fognolo a servizio delle palazzine. Compresi, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). importo dei lavori a corpo € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) oltre iva al 22%.



47. con determina n. 778 del 30/12/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Mazara del Vallo;
48. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **2.551,80** (euro duemilacinquecentocinquantuno/80) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
49. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 02370910818, giusta lettera d'incarico prot. **2014/18998** del 30/12/2014 di importo pari a € **935,00** (euro novecentotrentacinque/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z3212874EF**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_33.1/2014]:  
[Verbale di somma urgenza scheda 2 a.a. del 22/12/2014] Mazara del Vallo Via Genova n. 4. Istanza sig.ra Manciaracina Maria prot. 18088 del 16/12/2014. Lavori di somma urgenza per l'eliminazione di perdite a carico degli impianti idrosanitari, e della colonna principale di scarico nell'alloggio sovrastante (piano 1°) a quello abitato dalla sig.ra Manciaracina Maria. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 850,00 oltre IVA al 10%.
50. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA:02376180812, giusta lettera d'incarico prot. **2014/18996** del 30/12/2014 di importo pari a € **244,00** (euro duecentoquarantaquattro/00) IVA compresa al 22%, **Lotto CIG: Z1D128771E**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_33.4/2014]:  
(scheda/verbale 154/2014 T.M.) Trapani, via Delle Oreadi lotti 1 e 3. Istanza Sig. Aruta Erminio prot. 18556/2014. Intervento di somma urgenza per la sturatura e l'espurgo del collettore fognario interessato dalla fuoriuscita di liquami, e verifica funzionalità dei pozzetti d'ispezione fino all'innesto alla fogna comunale. Compreso ogni onere e magistero, produzione del FIR, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo € 200,00 oltre IVA al 22%.
51. con determina n. 44 del 03/02/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Campobello di Mazara e Marsala;
52. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **17.328,90** (euro diciassettemilatrecentoventotto/90) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria;
53. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CO.C.I.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810, giusta lettera d'incarico prot. **2015/1082** del 27/01/2015, di importo pari a € **1.056,00** (euro millecinquantasei/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z7E12DFE96**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_1.6/2015]:  
(scheda/verbale 2/2015 T.M. ) TRAPANI, via N. Rodolico lotto 4/A. Istanza Sig.ra Miceli Giuseppina. I lavori consistono nella revisione dell'impianto idrico e degli scarichi con la sostituzione dei tratti ossidati e corrosi nei vani bagno e cucina alloggio Sig.ra Miceli . Per la sostituzione della tubazione idrica dovranno essere utilizzati tubi del tipo multistrato. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. L'intervento riveste carattere di somma urgenza a causa delle situazioni di degrado e delle carenze igieniche rilevate. Sono compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza (Pos), gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 960,00.
54. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CO.C.I.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810, giusta lettera d'incarico prot. **2015/1098** del 27/01/2015 di importo pari a € **660,00** (euro seicentosessanta/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z6212DFD**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_1.10/2015]:  
(scheda interv.856/15 lsn) MARSALA – c.da Amabilina – pal. D -scala A – p.2-p.3° Inq.: ALECI Antonino e RALLO Vito – Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi sulla muratura in corrispondenza delle macchie, ad iniziare dal cavedio di p.secondo ubicato nel vano bagno, dentro il quale è allocata parte della tubatura idrica/scarico, ispezione da estendere qualora occorra al piano soprastante, al fine di individuare e riparare il tratto rinvenuto ammalorato, ed infine

ripristinare le parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con tonachino e/o con piastrelle di tipo simile all'originale.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 600,00 oltre iva al 10%.

55. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **DIEFFE Impianti** di Francesco Domingo, con sede in Trapani, località Fulgatore, Piazza Dell'Agricoltura 7, C.F.:DMNFNC70D01L331H e P.IVA:01951920816, giusta lettera d'incarico prot. **2015/1112** del 27/01/2015, di importo pari a € **1.172,60** (euro millecentosettantadue/60) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z9412E0484**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_1.15/2015]:

[scheda 11-Mzo\_2014]. Trapani, Via Paolo Emilio D'Angelo lotto 2. Accertamento d'Ufficio del 19/01/2015. Intervento di messa in sicurezza delle strutture in c.a. dei prospetti dell'edificio consistente nella demolizione di tutte le parti ammalorate e risanamento mediante energica spazzolatura delle barre d'armatura ed applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, fornitura ed applicazione di malta reoplastica tixotropica classe R4 in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria di conglomerato ed in ogni caso tale da realizzare uno spessore copriferro non inferiore a cm 2. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 1.066,00 oltre IVA.

## VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **DIEFFE Impianti di Francesco Domingo**, con sede in Trapani, località Fulgatore, Piazza Dell'Agricoltura 7, C.F.:DMNFNC70D01L331H e P.IVA:01951920816, ha trasmesso le seguenti fatture:
  - **fattura n. 1** del 09/01/2015 di complessivi € **398,75**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2015/222** del 12/01/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/18513;
  - **fattura n. 2** del 09/01/2015 di complessivi € **456,50**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2015/223** del 12/01/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/17269;
  - **fattura n. 3** del 12/01/2015 di complessivi € **2.750,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2015/324** del 13/01/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/11246;
  - **fattura n. 6** del 06/02/2015 di complessivi € **1.172,60**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2015/1812** del 09/02/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2015/1112;
- che la ditta **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA:02376180812, ha trasmesso le seguenti fatture:
  - **fattura n. 29/15** del 12/01/2015 di complessivi € **183,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2015/1814** del 09/02/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/16951;
  - **fattura n. 30/15** del 12/01/2015 di complessivi € **244,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2015/1816** del 09/02/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/18996;
  - **fattura n. 31/15** del 12/01/2015 di complessivi € **2.475,38**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2015/1773** del 09/02/2015, relativa ai lavori affidati con le citate note prot. 2014/9072 e prot. 2014/16133;
  - **fattura n. 32/15** del 12/01/2015 di complessivi € **7.198,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2015/1818** del 09/02/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/9310 e prot. 2014/18997;
- che la ditta **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C/da Bosco 758, P.IVA:02302120817, ha trasmesso le seguenti fatture:
  - **fattura n. 01\_2015** del 13/01/2015 di complessivi € **550,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2015/441** del 15/01/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/17184;

- **fattura n. 02\_2015** del 13/01/2015 di complessivi € **1.210,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/442** del 15/01/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/18216;
- che la ditta **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA 01997170814, Cod.Fisc. CLNGNN80H51D423H, ha trasmesso le seguenti fatture:
  - **fattura n. 01/2015** del 12/01/2015 di complessivi € **980,96**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/322** del 13/01/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/16332;
  - **fattura n. 02/2015** del 22/01/2015 di complessivi € **9.020,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/1138** del 27/01/2015, relativa ai lavori affidati con le citate note prott. 2014/12400-13025-16302;
- che la ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: RND SVT 73T24 D423L, P.IVA 02249700812, ha trasmesso le seguenti fatture:
  - **fattura n. 02/2015** del 04/02/2015 di complessivi € **1.263,90**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/1715** del 05/02/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/17131;
  - **fattura n. 03/2015** del 04/02/2015 di complessivi € **1.100,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/1716** del 05/02/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/16132;
  - **fattura n. 04/2015** del 04/02/2015 di complessivi € **379,50**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/1717** del 05/02/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/17128;
  - **fattura n. 05/2015** del 04/02/2015 di complessivi € **275,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/1718** del 05/02/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/15074;
- che la ditta **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:02053190811 e C.F.:CRVLGU75R13D423H, ha trasmesso le seguenti fatture:
  - **fattura n. 01/2015** del 02/01/2015 di complessivi € **489,50**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/406** del 15/01/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/18512;
  - **fattura n. 02/2015** del 07/01/2015 di complessivi € **4.400,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/407** del 15/01/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/16464;
- che la ditta **LA FENICE Costruzioni di Incalcaterra Leonardo**, avente sede in Trapani nella Via Beppe Alfano n. 7, CF:NCLLRD88D18D423T, P.IVA:0246388081, ha trasmesso le seguenti fatture:
  - **fattura n. 03/2015** del 19/01/2015 di complessivi € **2.090,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/1055** del 27/01/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/16616;
  - **fattura n. 04/2015** del 20/01/2015 di complessivi € **701,80**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/1056** del 27/01/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/17419;
  - **fattura n. 05/2015** del 20/01/2015 di complessivi € **1.027,40**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/1057** del 27/01/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/17933;
- che la ditta **SURIANO Michelangelo** avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA 05585300824, Cod.Fisc. SRNMHL64M05G273I, ha trasmesso le seguenti fatture:
  - **fattura n. 7** del 20/01/2015 di complessivi € **3.300,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/1259** del 29/01/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/17936;

- **fattura n. 8** del 20/01/2015 di complessivi € **3.410,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/1260** del 29/01/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/18218;
- che la ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 02370910818, ha trasmesso le seguenti fatture:
  - **fattura n. 01** del 16/01/2015 di complessivi € **1.265,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/706** del 20/01/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/18214;
  - **fattura n. 02** del 16/01/2015 di complessivi € **935,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/707** del 20/01/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/18998;
- che la ditta **CO.CL.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810, ha trasmesso le seguenti fatture:
  - **fattura n. 01/2015** del 02/02/2015 di complessivi € **1.056,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/1667** del 05/02/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2015/1082;
  - **fattura n. 02/2015** del 02/02/2015 di complessivi € **660,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/1668** del 05/02/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2015/1098;

#### VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

#### VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

#### VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

#### VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 672 del 27/11/2014 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2014, all'Ing. Michele Corso;

#### VISTO

- il bilancio di previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 21/01/2014;

## VISTO

- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 567 del 09/01/2015, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2015, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;

## VISTO

- che la lettera a-ter) aggiunta al sesto comma dell'articolo 17 del Dpr 633/72 dall'art. 1 lettera a) comma 629 L. 190/2014 non menziona le prestazioni di manutenzione e quindi i soprarichiamati interventi sembrerebbero esclusi dal "reverse charge";
- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;

## RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

## TUTTO CIÒ PREMESSO

### DETERMINA

## LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **DIEFFE Impianti** di Francesco Domingo, con sede in Trapani, località Fulgatore, Piazza Dell'Agricoltura 7, C.F.:DMNFNC70D01L331H e P.IVA:01951920816 complessivi € **4.777,85** (diconsi euro quattromilasettecentosettantasette/85), a saldo delle citate fatture **n. 1** del 09/01/2015 di € 398,75, **n. 2** del 09/01/2015 di € 456,50, **n. 3** del 12/01/2015 di € 2.750,00 e **n. 6** del 06/02/2015 di € 1.172,60, a mezzo bonifico bancario presso la Banca Credem Filiale di Via Nicolò Riccio n. 8 Trapani, **Codice IBAN: IT86 D030 3216 4000 1000 0035 285;**
- all'Impresa **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA:02376180812, complessivi € **10.100,38** (euro diecimilacento/38) a saldo delle citate fatture **n. 29/15** del 12/01/2015 di € 183,00, **n. 30/15** del 12/01/2015 di € 244,00, **n. 31/15** del 12/01/2015 di € 2.475,38 e **n. 32/15** del 12/01/2015 di € 7.198,00, a mezzo bonifico nel conto corrente bancario avente il seguente **codice IBAN: IT 72 D 08946 81970 000014484338;**
- all'Impresa **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C.da Bosco, P.IVA 02302120817, complessivi € **1.760,00** (diconsi euro millesettecentosessanta/00) a saldo delle citate fatture **n. 01\_2015** del 13/01/2015 di € 550,00 e **n. 02\_2015** del 13/01/2015 di € 1.210,00, a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto CREDEM Agenzia/Filiale San Leonardo – C.da San Leonardo n. 140 Marsala, ABI: 03032, CAB: 25902, CIN: U, N. Conto 010/000001484-0, **Codice IBAN: IT 76 U030 3225 9020 1000 0001 484;**
- all'Impresa **CIALONA Giovanna**, avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA 01997170814, Cod.Fisc. CLNGNN80H51D423H, complessivi € **10.000,96** (diconsi euro diecimila/96), a saldo delle citate fatture **n. 01/2015** del 12/01/2015 di € 980,96 e **n. 02/2015** del 22/01/2015 di complessivi € 9.020,00, a mezzo bonifico bancario presso Credito Emiliano di Petrosino filiale 416 **Cod. IBAN: IT08 I030 3281 7710 1000 0001 024;**
- all'Impresa **RENDA Salvatore** corrente in Paceco nella Via Maestro Gabriele Asaro 12, CF: RND SVT73T24D423L, P.IVA 02249700812, complessivi € **3.018,40** (euro tremiladiciotto/40), a saldo delle citate fatture **n. 02/2015** del 04/02/2015 di € 1.263,90, **n. 03/2015** del 04/02/2015 di € 1.100,00, **n. 04/2015** del 04/02/2015 di € 379,50 e **n. 05/2015** del 04/02/2015 di € 275,00, a mezzo bonifico bancario presso la Banca C.C. "Sen. P. Grammatico" di Paceco agenzia di Paceco, Codice IBAN: **IT 74 A 08712 81890 000000085009;**

- all'Impresa **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:02053190811, C.F.:CRVLGU75R13D423H, complessivi € **4.889,50** (euro quattromilaottocentoottantanove/50) a saldo delle citate fatture n. **01/2015** del 02/01/2015 di € 489,50 e n. **02/2015** del 07/01/2015 di € 4.400,00, a mezzo bonifico bancario presso la Banca “Sen. P. Grammatico” di Paceco agenzia Napola, **Codice IBAN: IT 42 Q 08712 81850 000000200481;**
- all'Impresa **LA FENICE Costruzioni** di Incalcaterra Leonardo, avente sede in Trapani nella Via Beppe Alfano n. 7, CF:NCLLRD88D18D423T, P.IVA:02463880811, complessivi € **3.819,20** (euro tremilaottocentodiciannove/20), a saldo delle citate fatture n. **03/2015** del 19/01/2015 di € 2.090,00, n. **04/2015** del 20/01/2015 di € 701,80 e n. **05/2015** del 20/01/2015 di € 1.027,40, a mezzo bonifico bancario presso la Banca Nuova **Codice IBAN: IT 74 B 051 3281 8507 0657 0288 972;**
- all'Impresa **SURIANO Michelangelo**, avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA 05585300824, Cod.Fisc. SRNMHL64M05G273I, complessivi € **6.710,00** (diconsi euro seimilasettecentodieci/00), a saldo delle citate fatture n. **7** del 20/01/2015 di € 3.300,00 e n. **8** del 20/01/2015 di complessivi € 3.410,00, a mezzo bonifico bancario presso l'istituto bancario **Codice IBAN: IT74P0894643490000007475660;**
- all'Impresa **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 0237091081 complessivi € **2.200,00** (euro duemiladuecento/00), a saldo delle citate fatture n. **01** del 16/01/2015 di € 1.265,00 e n. **02** del 16/01/2015 di € 935,00, a mezzo bonifico bancario presso la Banca “Unicredit Spa” di Marsala Via XI Agenzia B, **Codice IBAN: IT 97 C 02008 25904 000300751863;**
- all'Impresa **CO.CL.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: 01480720810, complessivi € **1.716,00** (euro millesettecentosedici/00), a saldo delle citate fatture n. **01/2015** del 02/02/2015 di € 1.056,00 e n. **02/2015** del 02/02/2015 di € 660,00, a mezzo bonifico bancario presso la Banca CREDEM filiale di Petrosino (TP) CC 76099 Cod.ABI 03032 CAB 81771 **Codice IBAN: IT60Z0303281771010000076099;**

## TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **48.992,29** (diconsi euro quarantottomilanovecentonovantadue/29), come di seguito precisato:
  - € **1.403,00** a parziale saldo della fattura n. 31/15 della ditta Trapani Spurghi Snc, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 16.555,00 assunto con D.D.Tec. n. **403** del 16/07/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 0,00;**
  - € **4.270,00** a parziale saldo della fattura n. 32/15 della ditta Trapani Spurghi Snc, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 6.607,50 assunto con D.D.Tec. n. **425** del 28/07/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 0,00;**
  - € **2.750,00** a saldo della fattura n. 3/15 della ditta Dieffe Impianti, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 8.571,20 assunto con D.D.Tec. n. **523** del 30/09/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di € 1.540,00;**

- € 3.850,00 a parziale saldo della fattura n. 02/15 della ditta Cialona Giovanna, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 10.143,10 assunto con D.D.Tec. n. **548** del 14/10/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 2.147,20;
- € 2.750,00 a parziale saldo della fattura n. 02/15 della ditta Cialona Giovanna, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 4.991,80 assunto con D.D.Tec. n. **565** del 21/10/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00;
- € 275,00 a saldo della fattura n. 05/15 della ditta Renda Salvatore, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 5.523,80 assunto con D.D.Tec. n. **647** del 20/11/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 2.718,80;
- € 12.442,84 di cui
  - € 1.100,00 a saldo della fattura n. 03/15 della ditta Renda Salvatore,
  - € 1.072,38 a parziale saldo della fattura n. 31/15 della Trapani Spurghi snc,
  - € 4.400,00 a saldo della fattura n. 02/15 della ditta Ciaravolo Luigi,
  - € 980,96 a saldo della fattura n. 01/15 della ditta Cialona Giovanna,
  - € 2.420,00 a parziale saldo della fattura n. 02/15 della ditta Cialona G.,
  - € 2.090,00 a saldo della fattura n. 03/15 della ditta La Fenice Costruzioni,
  - € 379,50 a saldo della fattura n. 04/15 della ditta Renda Salvatore,
 dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 20.637,84 assunto con D.D.Tec. n. **694** del 02/12/2014, tenuto conto della determina di rettifica n. 711 del 09/12/2014, che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 3.300,00;
- € 3.155,20 di cui
  - € 183,00 a saldo della fattura n. 29/15 della ditta Trapani Spurghi snc,
  - € 1.263,90 a saldo della fattura n. 02/15 della ditta Renda Salvatore,
  - € 550,00 a saldo della fattura n. 01/15 della ditta Sammartano Salvatore,
  - € 456,50 a saldo della fattura n. 02/15 della ditta Dieffe Impianti,
  - € 701,80 a saldo della fattura n. 04/15 della ditta La Fenice Costruzioni,
 dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 9.234,90 assunto con D.D.Tec. n. **733** del 11/12/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 3.863,20;
- € 11.100,65 di cui
  - € 3.300,00 a saldo della fattura n. 07/15 della ditta Suriano Michelangelo,
  - € 1.027,40 a saldo della fattura n. 05/15 della ditta La Fenice Costruzioni,
  - € 1.210,00 a saldo della fattura n. 02/15 della ditta Sammartano Salvatore,
  - € 3.410,00 a saldo della fattura n. 08/15 della ditta Suriano Michelangelo,
  - € 1.265,00 a saldo della fattura n. 01/15 della ditta Olmo Costruzioni sas,
  - € 489,50 a saldo della fattura n. 01/15 della ditta Ciaravolo Luigi,
  - € 398,75 a saldo della fattura n. 01/15 della ditta Dieffe Impianti,

- dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 16.790,95 assunto con D.D.Tec. **n. 763** del 23/12/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 5.580,30;
- € 2.928,00 a parziale saldo della fattura n. 32/15 della ditta Trapani Spurghi snc, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 2.928,00 assunto con D.D.Tec. **n. 777** del 30/12/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00;
  - € 1.179,00 di cui
    - € 935,00 a saldo della fattura n. 02/15 della ditta Olmo Costruzioni sas,
    - € 244,00 a saldo della fattura n. 30/15 della ditta Trapani Spurghi snc,dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 2.551,80 assunto con D.D.Tec. **n. 778** del 30/12/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 1.372,80;
  - € 2.888,60 di cui
    - € 1.056,00 a saldo della fattura n. 01/15 della ditta Co.Ci.P. Snc,
    - € 660,00 a saldo della fattura n. 02/15 della ditta Co.Ci.P. Snc,
    - € 1.172,60 a saldo della fattura n. 06/15 della ditta Dieffe Impianti,dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, giusto impegno di € 17.328,90 assunto con D.D.Tec. **n. 44** del 03/02/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 14.440,30.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO