



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2015

DETERMINA N. 165 DEL 02/04/2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 29

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA, MAZARA DEL VALLO E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 9.880,06 ALL'IMPRESA PIRRECA COSTRUZIONI SAS, DI € 5.588,00 ALL'IMPRESA RENDA SALVATORE, DI € 16.679,30 ALL'IMPRESA CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C., DI € 440,00 ALL'IMPRESA RUGGERI SUSANNA, DI € 1.485,00 ALL'IMPRESA OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICOLO' & C. E DI 605,00 ALL'IMPRESA LOMBARDO DIEGO. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 34.677,36.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 518 del 30/09/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsale e Mazara del Vallo;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **8.541,20** (ottomilacinquecentoquarantuno/20) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **LOMBARDO Diego** corrente in Trapani Viale Regione Siciliana n. 10, C.F.: LMBDGI46L18L331Y, P.IVA: 01252870819, giusta lettera d'incarico prot. **2014/ 9815** del 24/07/2014 di importo pari a € **605,00** (euro seicentocinque/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZF81043A1F**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_16.1/2014]:
 1. [scheda-verbale S.U. 22/7/14L.S./2014] Marsala, località Amabilina 524/A lotto 2/B. Istanza del 22/7/2014 registrata il 23/04/2014 prot. 2014/9786. Appartamenti in uso alla Sig.ra Mazzeo Maria (ved. Bonomo G. 3°P.) ed al Sig. Ingoglia Diego (2°P.). Rilevati segni di infiltrazione d'acqua con leggero gocciolio all'intradosso solaio e sulla parte alta del divisorio dei vani bagni e cucina dell'alloggio ubicato al p. 2° (Ingoglia 2°P) proveniente da ammaloramento di tubatura idrica/scarico dell'alloggio soprastante (mazzeo 3°P). L'intervento richiesto consiste nell'ispezione mediante saggi distruttivi nella parete divisoria e qualora occorra nella pavimentazione dei vani bagni e cucina dell'alloggio ubicato al p. 3° (Mazzeo) al fine di individuare e sostituire il tratto di tubazione idrica/scarico ammalorata ed infine ripristinare la parti di muratura strettamente interessate, fino alla finitura con tonachino e/o con rivestimento in piastrelle similari alle esistenti. Sono altresì compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 550,00 oltre IVA, come da verbale di s.u. 22.7.14.
4. con determina n. 760 del 23/12/2014 si è preso atto dei lavori urgenti da eseguire nei comuni di Marsala e Mazara del Vallo;
5. si è conseguentemente impegnata, previo esame delle offerte ex avviso per la manifestazione d'interesse n. 20/2014, verbale del 17/12/2014, la somma complessiva di € € **3.214,86** (diconsi euro tremiladuecentoquattordici/86) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, con lettera ordinativa **prot. 2014/18965** del 30/12/2014, di importo pari a € **3.214,86** (diconsi euro tremiladuecentoquattordici/86) IVA inclusa, sono

stati affidati all'Impresa **PIRRECA COSTRUZIONI S.A.S.** avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, **Lotto CIG: ZEB125B6C7**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Avv.Man._20/2014]:

1. [Scheda 809/2014_N.L.S.]. Marsala, C.da Amabilina 524/A lotto 7/A P.3°. Istanza Sig. Marcantonio Paolo prot. 12642/2014. Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della pavimentazione in ceramica disestata dell'intero vano cameretta e di parte del corridoio per complessivi mq 15,00 (mq 13.70 cameretta e mq 1.30 corridoio), ripristino del massetto di sottofondo e del piano di posa e successiva fornitura e posa in opera di piastrelle in monocottura di cm 30x30 con superficie smaltata, compresa la boiacatura per la stuccatura e la sigillatura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte: (A) per mq 13.70 fornitura e collocazione per l'intero vano cameretta, (B) per mq 1.30 collocazione di piastrelle disponibili come pav. esistente, in parte del corridoio. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 853,04 oltre IVA.
2. [Scheda 811/2014_N.L.S.]. Marsala, Via Virgilio 7 P.T. Inquilino Sig. Montagna Metardo prot. 13642/2014. Rimozione e conferimento in discarica autorizzata del piatto doccia in acciaio zincato da cm 70x70 e successiva fornitura e collocazione di piatto per doccia in gres porcellanato, con piletta a sifone con griglia in ottone compreso opere murarie, allacciamento al punto di scarico e ventilazione, già predisposti, e quant'altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 252,20 oltre IVA.
3. [Scheda 812/2014_N.L.S.]. Mazara del Vallo, Via Nino Bixio 2 P.4-5. Assegnatari Sigg. Ingoglia Mattia e Asaro Francesco, istanza prot. 13632/2014. Ispezione mediante saggi distruttivi sulla muratura in corrispondenza delle macchie di infiltrazione rinvenute sull'intradosso solaio cucina dell'alloggio di p.4° (Asaro F.), da estendere all'alloggio di p. 5° (Ingoglia Mattia) al fine di individuare e riparare il tratto di tubatura idrica/scarico sottotraccia a muro, nel cavedio o a terra rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare le parti murarie strettamente interessate, fino allo strato di finitura con tonachino, e se interessati parti murarie rivestite con piastrelle, fino al rivestimento con piastrelle di tipo simile all'originale per colore e dimensioni. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 445,07 oltre IVA.
4. [Scheda 825/2014_N.L.S.]. Marsala, C.da Amabilina 532/C lotto 9. Istanza Sig. Riggio Giovanni prot. 13988/2014. Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della pavimentazione in ceramica distaccata dell'intero vano soggiorno e di parte del corridoio per complessivi mq 22,90 (m4.35x5,26), ripristino del massetto di sottofondo e del piano di posa e successiva fornitura e posa in opera di piastrelle di monocottura di cm 30x30 con superficie smaltata, compresa la boiacatura per la stuccatura e la sigillatura ed ogni altro magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo stimato dei lavori a corpo: € 1.372,29 oltre IVA.

7. **con determina n. 761 del 23/12/2014** si è preso atto dei lavori urgenti da eseguire nell'alloggio danneggiato da incendio, sito in Trapani nella Via Pietro Mascagni lotto 42 scala C piano primo lato ovest;
8. si è conseguentemente impegnata, previo esame delle offerte ex avviso per la manifestazione d'interesse n. 21/2014, verbale del 17/12/2014, la somma complessiva di **€ € 14.756,50** (euro quattordicimilasettecentocinquantesi/50 euro) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
9. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, con lettera ordinativa **prot. 2014/18964** del 30/12/2014, di importo pari a **€ 14.756,50** (euro quattordicimilasettecentocinquantesi/50 euro) IVA inclusa, sono stati affidati all'Impresa **CO.CI.P. S.n.c. di Ignazio Pulizzi & C.** con sede in Marsala C.da Strasatti P.zza Fiera 722, Cod.Fisc. e P.IVA 01480720810, **Lotto CIG: ZCE125E4E3**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Avv.Man._21/2014]:

1. Demolizione e rifacimento della pavimentazione e del massetto sottostante, del battiscopa nei vani ingresso, soggiorno-cucina, disimpegno e letto. Le modalità di esecuzione dovranno rispondere alle caratteristiche illustrate alle voci 5.12.1 (massetto), 21.1.6 (demolizione pavimento), 21.1.9 (demolizione massetti) dell'E.P.R. 2013.
2. Demolizione e rifacimento dei rivestimenti delle pareti della cucina. Le modalità di esecuzione e le forniture dovranno rispondere alle voci 21.1.6 (demolizione rivestimento), 21.1.11 (rimozione di intonaco) e 5.9 (fornitura e collocazione di rivestimento in piastrelle) dell'EPR 2013.
3. Rimozione di intonaco interno e successivo rifacimento nei vani ingresso, soggiorno-cucina, disimpegno. Le forniture e le modalità di esecuzione dovranno rispondere alle voci 21.1.11 (rimozione intonaco), 9.1.1 (intonaco civile) dell'EPR 2013.
4. Picchettatura dell'intonaco esistente nel vano letto e nel bagno. Le forniture e le modalità di esecuzione dovranno rispondere alla voce 21.1.10 (picchettatura) dell'EPR 2013.
5. Fornitura ed applicazione di strato di finitura in tonachino in tutti i vani. Le forniture e le modalità di esecuzione dovranno rispondere alla voce 9.1.4 (strato di finitura con tonachina) dell'EPR 2013.
6. Smontaggio, fornitura e collocazione di infissi esterni completi di avvolgibile e vetri termoacustici in tutti i vani, comprese opere murarie correlate, eventuale sostituzione di soglie e stipiti. Le forniture e le modalità di esecuzione dovranno rispondere alle voci 21.1.17 (rimozione infissi), 8.1.1.1 (fornitura e posa in opera di serramenti), 8.4.2.1. (fornitura e posa in opera di vetri termoacustici) e 8.5.1.1 (fornitura e collocazione di avvolgibile) dell'EPR 2013.
7. Smontaggio, fornitura e collocazione di porte interne in tutti i vani, comprese opere murarie, ripristino di soglie e stipiti e quant'altro necessario per dare l'opera finita e perfetta regola d'arte. Le forniture e le modalità di esecuzione dovranno rispondere alle voci 8.3.8 (fornitura e collocazione di porta interna) dell'EPR 2013.
8. Rifacimento integrale dell'impianto elettrico in tutti i vani ed eventuale estensione fino al contatore, con rilascio della Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/2008. Le forniture e le modalità esecutive dovranno rispondere ai requisiti minimi previsti dalle voci 14.1.3 (punti di comando), 14.1.11.1 (punti presa), 14.1.19 (punto telefono), 14.1.21 (punto presa antenna), 14.4.1.1 (quadro elettrico), 14.4.6.1 (interruttori differenziali) e 14.6.1 (campanello) dell'EPR 2013.

9. Rimozione di tubazioni ed elementi dell'impianto idrosanitario danneggiati e rifacimento di punti idrici e di scarico nel vano cucina. Le forniture e le modalità esecutive dovranno rispondere ai requisiti minimi previsti dalle voci 21.1.24 (rimozione di tubazioni), 15.1.2 (fornitura e collocazione di lavello) dell'EPR 2013.
10. Smontaggio, fornitura e collocazione di portoncino d'ingresso blindato, comprese opere murarie correlate, sostituzione eventuale di soglie e stipiti e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte secondo l'insindacabile giudizio del D.L.
11. Smontaggio, fornitura e collocazione di rubinetteria nel vano bagno, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante secondo l'insindacabile giudizio del D.L.
12. Pulitura di intonaci esterni ed interni anneriti dal fumo dell'incendio, nei vani letto, bagno, veranda e nel vano scala, con materiali, mezzi e secondo le modalità esecutive impartite dal D.L. in corso d'opera.
13. Risanamento localizzato di strati corticali in c.a. previa rimozione delle parti ammalorate, spazzolatura dei ferri, bocciardatura del supporto avendo cura di realizzare asperità di mm 5, lavaggio e saturazione, fornitura ed applicazione di malta reoplastica classe R4, in una o più mani, in spessore tale da ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso non inferiore a cm 2, finitura a frattazzo-spugna, secondo le indicazioni fornite dal D.L. in corso d'opera.
14. Trasporto, conferimento e smaltimento presso discarica autorizzata del materiale di risulta alla pubblica discarica con produzione del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).
15. Redazione ed attuazione del piano operativo di sicurezza (POS).

10. con determina n. 762 del 23/12/2014 si è preso atto dei lavori urgenti da eseguire nel comune di Trapani;

11. si è conseguentemente impegnata, previo esame delle offerte ex avviso per la manifestazione d'interesse n. 22/2014, verbale del 17/12/2014, la somma complessiva di € **6.541,99** (euro semilacinquecentoquarantuno/99) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;

12. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, con lettera ordinativa **prot. 2014/18966** del 30/12/2014, di importo pari a € **6.541,99** (euro semilacinquecentoquarantuno/99) IVA inclusa, sono stati affidati all'Impresa **PIRRECA COSTRUZIONI S.A.S.** avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, **Lotto CIG: ZD9125FE67**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Avv.Man._22/2014]:

1. [Scheda 97/2014_T.M.]. Trapani, Via Vito Catalano n. 8. Istanza Sig.ra Mirabella Veronica prot. 13823 del 28/10/2014. Eliminazione dell'umidità rilevata su pareti e soffitto del vano cucina in corrispondenza al cavedio in cui alloggia la colonna di scarico, mediante intervento di revisione della colonna principale di scarico previa apertura del cavedio stesso e sostituzione delle parti ammalorate; revisione dell'impianto di scarico del vano bagno nell'alloggio soprastante Sig. Di Bartolo. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 412,93 oltre IVA.
2. [Scheda 102/2014_T.M.]. Trapani Via Beppe Alfano 8. Inquilino Sig. Inglese Antonio istanza prot. 14623/2014 del 4.11.14. Eliminazione dell'umidità rilevata su parete e soffitto vano cucina in corrispondenza del cavedio in cui alloggia la colonna di scarico, mediante intervento di revisione della colonna principale di scarico previa apertura del cavedio e sostituzione delle parti ammalorate; revisione impianto di scarico vano bagno alloggio soprastante. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 412,93 oltre IVA.
3. [Scheda 105/2014_T.M.]. Trapani Via delle Oreadi lotto 1. Sig. Aruta Erminio istanza prot. 14467 del 06/11/2014. A causa dell'avanzato stato di ossidazione e corrosione si rende necessaria la sostituzione della vasca da bagno che, su richiesta dell'inquilino, verrà sostituita con un piatto doccia, comprese opere idrauliche di raccordo, sostituzione ed integrazione dell'impianto esistente e quant'altro per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Le nuove piastrelle dovranno essere del tipo in maiolica prima scelta, ed avere colore e dimensioni analoghi e similari a pavimento e rivestimenti esistenti. Le nuove tubazioni dovranno essere del tipo multistrato. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 433,80 oltre IVA.
4. [Scheda 79/2014_L.M.]. Trapani, Via Michele Amari 94/D. Istanza Sig.ra Galazzo Anna Maria prot. 12857 del 14/10/2014. Eliminazione e messa in sicurezza a seguito di distacchi interni degli strati di finitura ed intonaci nel soffitto della veranda della cucina per ossidazione delle armature delle strutture in c.a.. Demolizione di parti ammalorate e risanamento di strutture in c.a., fornitura ed applicazione di passivante, applicazione di malta reoplastica di adeguato spessore e caratteristiche, finitura in intonaco, compreso tonachino escluso pitturazione. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 65,60 oltre IVA.
5. [Scheda 86/2014_L.M.]. Trapani, Via Aristofane lotto 98/A. Istanza Sig.ra Tobia Elisabetta prot. 2014/11015 del 08/09/2014. Rimozione della pavimentazione distaccata del vano veranda e rifacimento integrale con piastrelle dello stesso tipo, formato e colore simile. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 137,89 oltre IVA.
6. [scheda 89/2014_L.M.] Trapani, Rione Cappuccinelli corte B. Istanza Sig.ra Reina Francesca prot. 13827 del 28/10/2014. Messa in sicurezza delle travi esterne dei vani letto al piano primo, interno ed esterno, oltre solaio del vano cucina sito al p.t., e risanamento. Demolizione di parti ammalorate, spazzolatura ferri, bocciardatura supporto, lavaggio, applicazione di boiaccia passivante, saturazione supporto, applicazione di malta reoplastica di spessore tale da ricostituire la sezione originaria e copriferro minimo 2 cm, classe di resistenza R4, finitura con intonaco premiscelato per esterni, intonaco al civile e finitura in tonachino all'interno. Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 843,01 oltre IVA.
7. [scheda 90/2014_L.M.] Trapani, Via Michele Amari n. 77 lotto 46. Appartamento Sig.ra Scibilia Giacoma, istanza Sig.ra Pace Francesca (proprietaria) prot. 2014/13781 del 28/10/2014. Revisione degli scarichi nel vano w.c. dell'appartamento in uso alla Sig.ra Scibilia Giacoma, in prossimità della colonna di scarico, al fine di eliminare le infiltrazioni rilevate sul soffitto del vano bagno dell'appartamento sottostante di proprietà della richiedente, con eventuale tinteggiatura localizzata dei paramenti macchiati. Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 168,45 oltre IVA.
8. [scheda 92/2014_L.M.] Trapani, Via Penelope n. 5. Istanza Sig. Cammareri Vincenzo prot. 2014/14504 del 6/11/2014. Eliminazione delle infiltrazioni d'acqua dall'esterno nel vano cameretta, dovute alle lesioni orizzontali tra le travi di copertura e la

tompagnatura con distacco di intonaco; degrado delle strutture in c.a nella terrazza e nel torrino scala dell'edificio oltre distacchi di intonaci. Intervento di demolizione delle parti ammalorate, spazzolatura ferri e protezione con idonei passivanti, ripresa delle strutture mediante l'utilizzo di malta reoplastica classe R4 avente spessore minimo 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria, rifinita a frattazzo-spugna, compreso l'ausilio di piattaforma aerea. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 1.124,01 oltre IVA.

9. [scheda 93/2014_L.M.] Trapani, Via San Bernardino edif 1/F. Istanza Sig.ra Miceli Antonietta prot. 14418 del 05/11/2014. Revisione, nel vano bagno, delle tubazioni idriche di adduzione e di mandata dello scaldabagno e ripristino della piastrellatura con elementi di caratteristiche, colore, formato analoghi e similari agli elementi esistenti; le nuove tubazioni saranno del tipo multistrato. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 215,41 oltre IVA.

10. [scheda 94/2014_L.M.] Trapani, Rione Cappuccinelli corte B. Istanza Sig.ra Galia Leonarda Maria prot. 14466 del 06/11/2014. Lesioni alle pareti esterne del primo piano nei vani letto e bagno, causate da ossidazione dei ferri delle strutture in c.a., e da assestamenti; distacchi di intonaco nel soffitto del vano scala per ossidazione delle armature del solaio. Intervento di demolizione delle parti ammalorate, spazzolatura ferri e protezione con idonei passivanti, ripresa delle strutture mediante l'utilizzo di malta reoplastica avente spessore minimo 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria, rifinita a frattazzo-spugna, compreso l'eventuale ausilio di piattaforma aerea, intonaco al civile per interni con finitura a tonachino. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 945,12 oltre IVA.

11. [scheda 96/2014_L.M.] Trapani, Via Fra' Michele Burgio. Istanza Sig.ra D'Avaro Francesca prot. 14676 del 10/11/2014. Eliminazione delle perdite che hanno determinato macchie di umidità ai soffitti dei vani bagni e cameretta mediante revisione degli scarichi/tubazioni dell'impianto idrosanitario, sostituzione di parti deteriorate, raccordi, opere murarie compreso rifacimento dei rivestimenti interessati e quant'altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 159,51 oltre IVA.

12. [scheda 97/2014_L.M.] Trapani, Via Michele Amari lotto 94/B. Istanza Sig. Barbara Silvestro prot. 14679 del 10/11/2014. Rimozioni di strati corticali ammalorati e/o pericolanti su entrambe le facce del parapetto della veranda della cucina, risanamento e rifacimento fino allo strato di intonaco premiscelato per esterni. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 115,53 oltre IVA.

13. [scheda 100/2014_L.M.] Trapani, Via Tenente Enrico Caruso edif. X2 scala C. Istanza Sig. Li Mandri Giovan Battista. Richiesta di sopralluogo prot. n. 2014/14886 del 12/11/2014. Revisione dell'impianto idrico e di scarico nel vano cucina in corrispondenza del lavello; integrale rifacimento dell'impianto idrosanitario nel vano bagno; le piastrelle da utilizzare dovranno essere di uguali dimensioni e di colore simile, mentre le nuove tubazioni del tipo multistrato. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 913,07 oltre IVA.

13. con determina n. 733 del 11/12/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala e Salemi;

14. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € 9.234,90 (novemiladuecentotrentaquattro/90) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;

15. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa RENDA Salvatore avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: RND SVT 73T24 D423L, P.IVA 02249700812, giusta lettera d'incarico prot. 2014/17270 del 05/12/2014 di importo pari a € 1.553,20 (euro millecinquecentocinquantatre/20) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z7E121E062**, i lavori integrativi di seguito sinteticamente riportati [SU_30.8/2014]:

[Scheda/verb.SU_n.138/2014_T.M.] Trapani, Via Martiri di Nassirya ed. 5. Intervento di somma urgenza per il ripristino di impianti idrosanitari e messa in sicurezza del prospetto. Istanza Sig. San Brunone Salvatore prot. 17003 del 03/12/2014. (1) Eliminazione delle infiltrazioni e/o macchie di umidità rilevate mediante revisione e ripristino del corretto funzionamento dell'impianto di scarico e della rete idrica, compresa l'esecuzione di saggi distruttivi, la sostituzione di tutti i componenti deteriorati, raccorderie, pezzi speciali e quant'altro necessario per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti. Il ripristino finale di paramenti pavimenti e rivestimenti eventualmente demoliti fino allo strato di tonachino e/o rivestimento-pavimento in piastrelle. (2) Messa in sicurezza del prospetto secondario in posto nel parapetto di ultimo piano in corrispondenza balcone alloggio Sig.ra Casapinta. L'intervento consiste nella rimozione degli strati corticali e finitura in fase di distacco con possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità. Intervento di risanamento mediante energica spazzolatura delle barre d'armatura, pulitura ed applicazione di malta reoplastica tixotropica cl. R4 in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria di conglomerato ed in ogni caso tale da realizzare un copriferro di spessore non inferiore a cm 2, oltre finitura con intonaco premiscelato per esterni. Compresi l'impiego di piattaforma aerea omologata, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo € 1.412,00 (euro millequattrocentododici/00) oltre IVA al 10%

16. con determina n. 763 del 23/12/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Salemi, Trapani e Marsala;

17. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € 16.790,95 (euro sedicimilasettecentonovanta/95) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;

18. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta RENDA Salvatore avente sede

in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: RND SVT 73T24 D423L, P.IVA 02249700812, giusta lettera d'incarico prot. **2014/17908** del 15/12/2014 di importo pari a € **858,00** (euro ottocentocinquantotto/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZB4123B2EF**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_31.1/2014]:

1. [Scheda/verb.SU_n.117/2014_L.M.] Trapani, Via Salvatore Mannina 2/A. Lavori per la messa in sicurezza del balcone con rimozione e sostituzione del parapetto pericolante. Istanza Sig. Filingeri Carlo prot. 16653 del 01/12/2014. Accertato lo stato di degrado avanzato e diffuso dell'inferriata prefabbricata nel balcone della cucina, con pericolo di caduta dei pannelli distaccati, si richiede intervento di rimozione, smaltimento e sostituzione degli elementi ammalorati mediante nuova ringhiera da realizzare con profilati metallici, comprese opere di fissaggio, protezione e verniciatura, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi l'impiego di piattaforma aerea omologata, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo € 780,00 (euro settecentottanta/00) oltre IVA al 10%.

19. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: RND SVT 73T24 D423L, P.IVA 02249700812, giusta lettera d'incarico prot. **2014/18514** del 19/12/2014 di importo pari a € **3.176,80** (euro tremilacentosettantasei/80) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z7E121E062**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_31.12/2014]:

12. [Scheda/verb.SU_n.138B/2014_T.M.] Trapani. Via Martiri di Nassirya ed. 5. Intervento di somma urgenza per il ripristino di impianti idrosanitari e messa in sicurezza del prospetto. Integrazione incarico prot. 17270 del 05/12/2014 (ex SU 30.8/2014). Istanza prot. 17484 Sig. Leone S. ed istanza 17604/2014 Sig. Lombardo S. (1) Demolizione e ricostruzione parte di parapetto terrazzo per circa m 2,00 adeguatamente incatenati ed ancorati alla muratura rifiniti a regola d'arte sia internamente che esternamente fino allo strato di rasante con prodotto premiscelato per esterni di colore grigio. Compreso il ripristino del cordolo in cls armato di coronamento soprastante. (2) Demolizione in corrispondenza dei parapetti di intonaci, superfici in c.a. ammalorate e/o in fase di distacco, che potrebbero costituire pericolo. Risanamento di strutture in c.a. consistente nella spazzolatura delle barre d'armatura riventate fino allo stato brillante, bocciardatura del supporto in c.a. avendo cura di realizzare asperità di almeno 5 mm, pulitura e applicazione di boiaccia passivante di ruggine, applicazione di malta reoplastica classe R4 avendo cura di realizzare uno spessore copriferro pari ad almeno 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria, applicato in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto, intonaco rasante finale afrattazzo-spugna. (3) Fornitura e collocazione di apposite piastre in ferro a sostegno della tubazione zincata della rete di metano posta lungo il parapetto interno del terrazzo. (4) Revisione degli ancoraggi delle ringhiere in ferro posti sui parapetti dei balconi previa spazzolatura delle parti ossidate, pulitura e applicazione di boiaccia passivante di ruggine, applicazione di malta cementizia avente un colore simile al laterizio onde ricostituire le parti distaccate. Compresi l'impiego di piattaforma aerea omologata, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo € 2.888,00 (euro duemilaottocentottantotto/00) oltre IVA al 10%.

20. con **determina n. 44** del 03/02/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Campobello di Mazara e Marsala;

21. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **17.328,90** (euro diciassettemilatrecentoventotto/90) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, Cap. **97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria;

22. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 02370910818, giusta lettera d'incarico prot. **2015/1087** del 27/01/2015, di importo pari a € **990,00** (euro novecentonovanta/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZD312DFEF2**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_1.7/2015]:

7. (scheda interv.845/15 lsn) MARSALA -loc.Amabilina 532- Lotto 7/B –scala A e B – Note VV.FF. n.19378/14 e 19521/14 -Inq. Sorrentino Bartolo/Condom. – Prot. 2014/18898 del 29/12/2014 e 2014/18975 del 30/12/2014 - Lavori di ispezione accurata, mediante ausilio di autoscala omologata, di tutto il prospetto principale e degli aggetti delle palazzine a 5 elev. f.t., con particolare riguardo ai parapetti dei balconi ed ai cornicioni di copertura dei torrini scala, al fine di individuare e rimuovere, eliminando il possibile pericolo per la p. e p. incolumità, le parti dello strato corticale di cls e della finitura esterna che dovessero risultare pericolanti ed in via di distacco, procedendo al successivo ripristino, previa spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiaccia passivante e sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 900,00 oltre iva al 10%.

23. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 02370910818, giusta lettera d'incarico prot. **2015/1093** del 27/01/2015, di importo pari a € **495,00** (euro quattrocentonovantacinque/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z8F12DFF3F**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_1.8/2015]:

8. (scheda interv.843/15-lsn) MARSALA, Via Tunisi Pal. 6 n. 63/B - Inq. Valenza Vincenzo – Segnalazione telefonica del 7/1/15. Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi sulla muratura, al fine di individuare e riparare il tratto di tubatura idrica ammalorato ed infine ripristinare le parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con tonachino ed ove occorra con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 450,00 oltre iva al 10%.

24. con determina n. 57 del 12/02/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala e Salemi;
25. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **6.691,20** (euro seimilaseicentonovantuno/20) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 97** art. 2 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria;
26. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: RGGSN68A43E974A, P.IVA: 02092450812, giusta lettera d'incarico prot. **2015/1404** del 02/02/2015 di importo pari a € **440,00** (euro quattrocentoquaranta/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z7412FB80B**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_2.4/2015]:
(scheda interv.844/15 lsn) SALEMI, Via Rocche S. Leonardo n. 37, P. 4°/3°. Nota VV.FF. n. 19379/2014. Inq. Nastuta Maria – Giacomazzo Rosa – Prot. 2014/18900 del 29/12/2014. Lavori di rimozione e sostituzione della piletta di scarico della vasca da bagno dell'alloggio di p.4° (occup.abus. da Nastuta M.) e successivo ripristino delle parti murarie strettamente interessate compreso il rivestimento con piastrelle in ceramica similari all'originale. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 400,00 oltre iva al 10%.
27. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CO.C.I.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810, giusta lettera d'incarico prot. **2015/1772** del 09/02/2015 di importo pari a € **519,20** (euro cinquecentodiciannove/20) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z7913191FA**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_2.8/2015]:
[scheda mc1/2015] Marsala, C.da Amabilina 532/A lotto 2 scala D. Istanza telefonica del 04/02/2014 Sig. Giacalone Vincenzo tel. 3312345278. Demolizione parziale del cavedio e sostituzione con nuovi elementi del tipo multistrato dei tratti di colonna montante ammalorati che presentano perdite, compresi raccordi ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante a regola d'arte; opere murarie di ripristino, fino allo strato di tonachino compreso, e delle piastrelle rimosse con elementi uguali agli esistenti. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 472,00 oltre IVA.
28. con determina n. 87 del 24/02/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala e Salemi;
29. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **14.642,10** (euro quattordicimilaseicentoquarantadue/10) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 97** art. 2 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria;
30. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **PIRRECA Costruzioni S.a.s.** Impresa Edile e Stradale avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, giusta lettera d'incarico prot. **2015/2121** del 12/02/2015 di importo pari a € **275,00** (euro duecentosettantacinque/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZAE13254AB**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_3.5/2015]:
[Scheda/_n.15/2015_L.M.] Trapani, Via Diodoro Siculo lotto 93/A. Istanza Sig. Pecorella Antonio (Proprietario) prot. 2015/4 del 07/01/2015. Intervento nell'alloggio del Sig. Cammarelli Salvatore per la revisione della rete di scarico in prossimità della colonna, previa apertura del cavedio e successivo ripristino a regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) oltre IVA al 10%.
31. con determina n. 96 del 26/02/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Salemi;
32. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **9.542,40** (euro novemilacinquecentoquarantadue/40) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al

Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 97** art. 2 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria;

- 33.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CO.CL.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810, giusta lettera d'incarico prot. **2015/2437** del 19/02/2015 di importo pari a € **1.403,60** (euro millequattrocentotré/60) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z9F13439E1**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_4.2/2015]:

(scheda/verbale 21/2015 T.M.) TRAPANI, via P. Mascagni lotto 42 scala C – Accertamento d'ufficio. Eliminazione delle infiltrazioni arrecate all'appartamento in uso alla Sig.ra Grammatico M. provenienti dall'impianto idrico-sanitario dell'alloggio assegnato alla Sig.ra Genovese e dalla colonna di scarico. I lavori consistono nella revisione dell'impianto idrico e degli scarichi sanitari con la sostituzione dei tratti ossidati e corrosi. Per la sostituzione della tubazione idrica dovranno essere utilizzati tubi del tipo multistrato. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Revisione colonna di scarico posta nel vano bagno del piano 1°-2° e 3°. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 1.276,00 oltre IVA al 10%.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **LOMBARDO Diego** corrente in Trapani Viale Regione Siciliana n. 10, C.F.: LMBDGI46L18L331Y, P.IVA: 012528708196, ha trasmesso la
 - **fattura n. 2014/34** del 04/09/2014 di complessivi € **605,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/11089** del 09/09/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/9815;
- che la ditta **PIRRECA Costruzioni S.a.s.** Impresa Edile e Stradale avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, ha trasmesso le seguenti fatture
 - **fattura n. 2** del 17/02/2015 di complessivi € **6.390,20**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/2440** del 19/02/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/18966;
 - **fattura n. 3** del 17/02/2015 di complessivi € **275,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/2441** del 19/02/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/2121;
 - **fattura n. 6** del 25/02/2015 di complessivi € **3.214,86**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/2894** del 02/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/18965;
- che la ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: RND SVT 73T24 D423L, P.IVA 02249700812, ha trasmesso le seguenti fatture
 - **fattura n. 06/2015** del 12/02/2015 di complessivi € **1.553,20**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/2251** del 16/02/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/17270;
 - **fattura n. 07/2015** del 12/02/2015 di complessivi € **3.176,80**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/2248** del 16/02/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/18514;
 - **fattura n. 08/2015** del 12/02/2015 di complessivi € **858,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/2252** del 16/02/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/17908;
- che la ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 02370910818, ha trasmesso le seguenti fatture
 - **fattura n. 06/2015** del 27/02/2015 di complessivi € **990,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/2937** del 02/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2015/1087;

- **fattura n. 07/2015** del 27/02/2015 di complessivi € **495,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/2939** del 02/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2015/1093;
- che la ditta **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: RGGSSNN68A43E974A, P.IVA: 02092450812, ha trasmesso la seguente
 - **fattura n. 01/2015** del 11/02/2015 di complessivi € **440,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/2137** del 13/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2015/1404;
- che la ditta **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810,, ha trasmesso le seguenti fatture
 - **fattura n. 03/2015** del 19/02/2015 di complessivi € **519,20**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/2596** del 23/02/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2015/1772;
 - **fattura n. 04/2015** del 27/02/2015 di complessivi € **1.403,60**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/3047** del 03/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2015/2437;
 - **fattura n. 05/2015** del 05/03/2015 di complessivi € **14.756,50**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/3339** del 09/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/18964;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture dal Direttore dei Lavori;
- l'economia di spesa relativa ai lavori di cui al punto 5 del progressivo 12, già eseguiti da altra ditta, pari a € 151,79 IVA inclusa;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 672 del 27/11/2014 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2014, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- il bilancio di previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 21/01/2014;

VISTO

- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 567 del 09/01/2015, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2015, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **LOMBARDO Diego** corrente in Trapani Viale Regione Siciliana n. 10, C.F.: LMBDGI46L18L331Y, P.IVA:01252870819, complessivi € **605,00** (euro seicentocinque/00) a saldo della citata fattura n. 2014/34 del 04/09/2014, a mezzo bonifico bancario presso la Banca Unicredit Group, **Codice IBAN: IT 66 H 02008 81900 000300544530**;
- all'Impresa **PIRRECA Costruzioni S.a.s.** avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, complessivi € **9.880,06** (euro novemilaottocentoottanta/06) a saldo delle citate fatture **n. 2** del 17/02/2015 di complessivi € 6.390,20, **n. 3** del 17/02/2015 di € 275,00 e **n. 6** del 25/02/2015 di € 3.214,86, a mezzo bonifico bancario presso la **B.C.C. Don Rizzo**, Codice IBAN: **IT 43 J 08946 43490 000007473943**;
- all'Impresa **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: 01480720810, complessivi € **16.679,30** (sedecimilaseicentoseptantatré/30) a saldo delle citate fatture **n. 03/2015** del 19/02/2015 di € 519,20, **n. 04/2015** del 27/02/2015 di € 1.403,60, **n. 05/2015** del 05/03/2015 di € 14.756,50, a mezzo bonifico bancario presso la Banca CREDEM filiale di Petrosino (TP) CC 76099 Cod.ABI 03032 CAB 81771 **Codice IBAN: IT60Z0303281771010000076099**;
- all'Impresa **RENDA Salvatore** con sede in Paceco nella Via Maestro Gabriele Asaro n. 12, Cod.Fisc.:RNDSVT73T24D423J, P.IVA:02249700812, complessivi € **5.588,00** (euro cinquemilacinquecentoottantotto/00) a saldo delle citate fatture **n. 06/2015** del 12/02/2015 di € 1.553,20, **n. 07/2015** del 12/02/2015 di € 3.176,80, **n. 08/2015** del 12/02/2015 di € 858,00, a mezzo bonifico bancario presso la Banca C.C. "Sen. P. Grammatico" di Paceco agenzia di Paceco, **Codice IBAN: IT 74 A 08712 81890 000000085009**;
- all'Impresa **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 0237091081, complessivi € **1.485,00** (diconsi euro millequattrocentoottantacinque/00), a saldo delle citate fatture **n. 06/2015** del 27/02/2015 di € 990,00, **n. 07/2015** del 27/02/2015 di € 495,00, a mezzo bonifico bancario presso la Banca "Unicredit Spa" di Marsala Via XI Agenzia B, **Codice IBAN: IT 97 C 02008 25904 000300751863**;
- all'Impresa **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.:RGGNN68A43E974A, P.IVA:02092450812, complessivi € **440,00** (diconsi euro quattrocentoquaranta/00) a saldo della citata fattura **n. 01/2015** del 11/02/2015, a mezzo bonifico bancario presso la Banca "CREDEM" filiale di Petrosino (TP) **Codice IBAN: IT31 0030 3281 7710 1000 0001 236**;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **34.677,36** (diconsi euro trentaquattromilaseicentoseptantasette/36), come di seguito precisato:

- € 605,00 a saldo della fattura n. 34/14 dell'Impresa Lombardo Diego, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, **residui** passivi, giusto impegno di € 8.541,20 assunto con **D.D.Tec. n. 518** del 30/09/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 2.196,00;
- € 3.214,86 a saldo della fattura n. 6/15 della ditta Pirreca Costruzioni Sas, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, **residui** passivi, giusto impegno di € 3.214,86 assunto con **D.D.Tec. n. 760** del 23/12/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00;
- € 14.756,50 a saldo della fattura n. 05/15 della ditta CoCiP Snc, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, **residui** passivi, giusto impegno di € 14.756,50 assunto con **D.D.Tec. n. 761** del 23/12/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00;
- € 6.390,20 a saldo della fattura n. 02/15 della ditta Pirreca Costruzioni Sas, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, **residui** passivi, giusto impegno di € 6.541,99 assunto con **D.D.Tec. n. 762** del 23/12/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 151,79;
- € 1.553,20 a saldo della fattura n. 06/15 della ditta Renda Salvatore, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, **residui** passivi, giusto impegno di € 9.234,90 assunto con **D.D.Tec. n. 733** del 11/12/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 110,00;
- € 4.034,80 di cui
 - € 3.176,80 a saldo della fattura n. 07/15 e
 - € 858,00 a saldo della fattura n. 08/15 della ditta Renda Salvatore, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, **residui** passivi, giusto impegno di € 16.790,95 assunto con **D.D.Tec. n. 763** del 23/12/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 770,00;
- € 1.485,00 di cui
 - € 990,00 a saldo della fattura n. 06/15 e
 - € 495,00 a saldo della fattura n. 07/15 della ditta Olmo Costruzioni sas, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, giusto impegno di € 17.328,90 assunto con **D.D.Tec. n. 44** del 03/02/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 12.955,30;
- € 959,20 di cui
 - € 440,00 a saldo della fattura n. 01/15 della ditta Ruggeri Susanna e
 - € 519,20 a saldo della fattura n. 03/15 della ditta Co.Ci.P. snc, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, giusto impegno di € 6.691,20 assunto con

- D.D.Tec. n. 57** del 12/02/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 5.610,00;
- € 275,00 a saldo della fattura n. 03/15 della ditta Pirreca Costruzioni sas, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, giusto impegno di € 14.642,10 assunto con **D.D.Tec. n. 87** del 24/02/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 14.367,10;
 - € 1.403,60 a saldo della fattura n. 04/15 della ditta CoCiP Snc, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, giusto impegno di € 9.542,40 assunto con **D.D.Tec. n. 96** del 26/02/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 8.138,80 .

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Michele CORSO