



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2015

DETERMINA N. 219 DEL 24-04-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 52

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 5.163,40 ALL'IMPRESA SAMMARTANO IMPIANTI TECNOLOGICI DI SAMMARTANO SALVATORE, DI € 1.910,70 ALL'IMPRESA LA FENICE COSTRUZIONI DI INCALCATERRA LEONARDO, DI € 605,00 ALL'IMPRESA SAMMARTANO SALVATORE E DI € 2.145,00 ALL'IMPRESA RUGGERI SUSANNA. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 9.824,10.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 44 del 03/02/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Campobello di Mazara e Marsala;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 17.328,90** (euro diciassettemilatrecentoventotto/90) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, Cap. **97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: omissis, Partita IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **2015/1073** del 27/01/2015, di importo pari a **€ 1.402,50** (euro millequattrocentodue/50) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZDC12DFD73**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_1.4/2015]:
(scheda/verbale 7/2015 T.M.) Trapani, via N. Rodolico lotto 3/C. Istanza Sig.ra Romano Maria. Revisione dell'impianto idrico e degli scarichi con la sostituzione dei tratti ammalorati previo lo smonto dei sanitari e la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. L'intervento riveste carattere di somma urgenza a causa delle situazioni di degrado e delle carenze igieniche rilevate. Sono compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza (Pos), gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo €1.275,00 oltre IVA.
4. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: omissis, Partita IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **2015/1077** del 27/01/2015, di importo pari a **€ 275,00** (euro duecentosettantacinque/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZBD12DFDEB**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_1.5/2015]:
(scheda/verbale 1/2015 T.M.) Trapani, viale Marche lotto 9/C. Istanza Sig. Bannino Alberto. Ispezione mediante saggi distruttivi dello scarico buttatutto e successiva sostituzione delle parti rinvenute ammalorate. Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle similari alle esistenti. compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori a corpo €250,00 oltre iva al 10%.
5. con determina n. 57 del 12/02/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala e Salemi;

6. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **6.691,20** (euro seimilaseicentonovantuno/20) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 97** art. 2 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria;
7. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **LA FENICE Costruzioni di Incalcaterra Leonardo**, avente sede in Trapani nella Via Beppe Alfano n. 7, CF:omissis, P.IVA:omissis, giusta lettera d'incarico prot. **2015/1632** del 05/02/2015 di importo pari a € **1.068,10** (euro millesessantotto/10) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZB5130F1AA**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_2.7/2015]:
- [Scheda/verb.S.U 20./2015_L.M.] Trapani, Via Verdinais, 1. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dei prospetti. Istanza del 29/01/2015 prot. 1340/2015. Rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche ammalorati e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, localizzati principalmente negli aggetti di coronamento dell'edificio, successivo intervento di risanamento. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiacca passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2, con finitura finale a frattazzo spugna.. Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €971,00.
8. con **determina n. 87** del 24/02/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala e Salemi;
9. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **14.642,10** (euro quattordicimilaseicentoquarantadue/10) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 97** art. 2 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria;
10. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **LA FENICE Costruzioni di Incalcaterra Leonardo**, avente sede in Trapani nella Via Beppe Alfano n. 7, CF:omissis, P.IVA:omissis, giusta lettera d'incarico prot. **2015/2115** del 12/02/2015 di importo pari a € **842,60** (euro ottocentoquarantadue/60) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZDD1324EB5**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_3.4/2015]:
1. [Scheda/verb.S.U 26/2015_L.M.] Trapani, Via Verdinais scala C. Istanza del 15/01/2015 prot. 420/2015, Di Dio Giovanna. Messa in sicurezza mediante rimozione localizzata della pavimentazione del vano letto e ricollocazione. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €182,00.
2. [Scheda/verb.S.U 28/2015_L.M.] Trapani, Via Verdinais scala C. Istanza del 28/01/2015 prot. 1195/2015, Romano Antonino. Messa in sicurezza mediante rimozione localizzata della pavimentazione del vano letto e ricollocazione. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €182,00.
3. [Scheda/verb.S.U 29/2015_L.M.] Trapani, Via STen Giannitrapani 35. Istanza del 05/02/2015 prot. 1649/2015, Figlioli Caterina. Revisione dell'impermeabilizzazione delle coperture nelle parti ove viene rilevata la presenza d'acqua, con due passate ad incrociare di guaina liquida, previa dismissione e raschiatura di quella staccata. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €402,00.
11. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: omissis, Partita IVA: omissis giusta lettera d'incarico prot. **2015/2299** del 17/02/2015 di importo pari a € **647,90** (euro seicentoquarantasette/90) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z39132DDC6**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_3.7/2015]:
- (scheda/verbale 20/2015 T.M.) TRAPANI, via V. Catalano lotto 2/A. Istanza 1934/2015 – Sig. Alestra Salvatore. Revisione impianti elettrici condominiale e all'interno degli alloggi finalizzati all'individuazione del punto di dispersione di corrente elettrica, nonché la collocazione, ove necessita, di interruttori magnetotermici differenziali. Sono compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza (Pos), gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo €589,00.
12. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C/da Bosco 758, P.IVA:omissis, giusta lettera d'incarico prot.

2015/2306 del 17/02/2015 di importo pari a **€605,00** (euro seicentocinque/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z5013320C3**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_3.8/2015]:

(scheda interv.870/15 lsn) MARSALA – Via Istria – Lotto 7 - p.3° - Inq. GRAFFEO Vittorio Emanuele (propr.) – Istanza prot. n.2015/1903 del 10/02/2015 - Lavori di ispezione dello strato di guaina impermeabilizzante collocata sulla copertura, raggiungibile mediante scala metallica retraibile, al fine di individuare le parti di essa lesionate e/o distaccate dalle quali si insinua l'acqua piovana e successiva riparazione mediante sigillatura e/o applicazione di rappezzi. Controllo e pulizia dei bocchettoni di raccolta e smaltimento della acque piovane. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €550,00 oltre iva al 10%.

- 13.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: omissis, Partita IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **2015/2323** del 17/02/2015 di importo pari a **€2.838,00** (euro duemilaottocentotrentotto/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z7D1332411**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_3.9/2015]:

(scheda/verbale 22/2015 T.M.) TRAPANI, via E. Romagna 14. Istanza 1531/2015 – Sig. La Mantia Antonino. Eliminazione delle infiltrazioni arrecate nei soffitti sottostanti dall'impianto idrico-sanitario dell'alloggio Sig. La Mantia. I lavori consistono nella revisione dell'impianto idrico e degli scarichi con la sostituzione dei tratti ossidati e corrosi. Per la sostituzione della tubazione idrica dovranno essere utilizzati tubi del tipo multistrato. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. rimozione della vasca da bagno deteriorata e sostituzione con nuova vasca in vetroresina, avente dimensioni analoghe e similari all'esistente, collegamenti ed opere murarie correlate. L'intervento riveste carattere di somma urgenza a causa delle situazioni di degrado e delle carenze igieniche rilevate. Sono compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza (Pos), gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo €2.580,00.

- 14.** con determina n. 96 del 26/02/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Salemi;

- 15.** si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 9.542,40** (euro novemilacinquecentoquarantadue/40) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 97** art. 2 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria;

- 16.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: omissis, P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **2015/2439** del 19/02/2015 di importo pari a **€ 2.145,00** (euro duemilacinquecentoquarantacinque/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZF51343A82**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_4.3/2015]:

(scheda interv.878/15 lsn) SALEMI – Via Rocche San Leonardo – n.37 -p.3° / 4° - Inq. LA GRASSA Maria (p.3°) e DITTA Vittoria (p.4°) / ALOISIO Salvatore (p.3°) e NASTUTA Maria (p.4) – Istanza prot. n.2015/2021 del 11/02/2015 – (scheda antic.) – A) Lavori di ispezione, mediante saggi distruttivi, della tubatura idrica e/o scarico collocata sottotraccia a terra e a muro, che si diparte dai cavedi e attraversa gli alloggi ubicati al p.4° abitati da Ditta Vittoria e Nastuta Maria, che provoca infiltrazione d'acqua e gocciolio in più parti dell'intradosso solaio degli alloggi del piano sottostante (La grassa Maria e Aloisio Salvatore), al fine di individuare e sostituire i tratti di tubatura ammalorati. Ripristino, infine, delle parti murarie strettamente interessate, fino allo strato di finitura con applicazione di tonachino e/o di piastrelle di tipo simile all'originale. -B) Rimozione e sostituzione della piletta di scarico e del bocchettone di raccolta della vasca da bagno dell'alloggio abitato da Ditta Vittoria – p.4° e ripristino delle parti murarie strettamente interessate, fino al rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. -C) Rimozione e sostituzione del piatto doccia ammalorato da cm.70x70 dell'alloggio abitato da Ditta Vittoria – p.4°, completo di piletta di scarico, e ripristino delle parti murarie strettamente interessate, fino al rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €1.950,00 oltre iva al 10%.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: omissis, Partita IVA: omissis, ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. 10** del 17/03/2015 di complessivi **€ 1.402,50**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/4415** del 31/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2015/1073;

- **fattura n. 11** del 17/03/2015 di complessivi € **275,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/4436** del 31/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2015/1077;
- **fattura n. 13** del 17/03/2015 di complessivi € **647,90**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/4416** del 31/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2015/2299;
- **fattura n. 14** del 17/03/2015 di complessivi € **2.838,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/4437** del 31/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2015/2323;
- che la ditta **LA FENICE Costruzioni di Incalcaterra Leonardo**, avente sede in Trapani nella Via Beppe Alfano n. 7, CF:omissis, P.IVA:omissis, ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. 19/2015** del 26/03/2015 di complessivi € **1.068,10**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/4410** del 31/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2015/1632;
 - **fattura n. 20/2015** del 26/03/2015 di complessivi € **842,60**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/4364** del 31/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2015/2115;
- che la ditta **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C/da Bosco 758, P.IVA:omissis, ha trasmesso la
 - **fattura n. 07_2015** del 24/03/2015 di complessivi € **605,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/4227** del 26/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2015/2306;
- che la ditta **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: omissis, ha trasmesso la
 - **fattura n. 02/2015** del 16/03/2015 di complessivi € **2.145,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/3822** del 17/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2015/2439;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;

- la D.D.Tec. n. 672 del 27/11/2014 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2014, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- il bilancio di previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 21/01/2014;

VISTO

- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 567 del 09/01/2015, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2015, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;

VISTO

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- alla Ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: omissis, Partita IVA: 02384160814, complessivi **€ 5.163,40** (euro cinquemilacentosessantatre/40) a saldo delle citate **fatture n. 10** del 17/03/2015 di complessivi €1.402,50, **fattura n. 11** del 17/03/2015 di complessivi € 275,00, **fattura n. 13** del 17/03/2015 di complessivi € 647,90 e della **fattura n. 14** del 17/03/2015 di complessivi €2.838,00, a mezzo bonifico bancario presso la Banca "INTESA SAN PAOLO" **Codice IBAN: omissis;**
- all'Impresa **LA FENICE Costruzione** di Incalcaterra Leonardo, avente sede in Trapani nella Via Beppe Alfano n. 7, CF:omissis, P.IVA:omissis, complessivi **€ 1.910,70** (euro millenovecentodieci/70) a saldo della citata fattura n. 19/2015 del 26/03/2015 di complessivi € 1.068,10 e della **fattura n. 20/2015** del 26/03/2015 di complessivi € 842,60, a mezzo bonifico bancario presso la Banca Nuova **Codice IBAN: omissis;**
- all'Impresa **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C.da Bosco, P.IVA omissis, complessivi **€ 605,00** (euro seicentocinque/00) a saldo della citata **fattura n. n. 07_2015** del 24/03/2015 a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto CREDEM Agenzia/Filiale San Leonardo – C.da San Leonardo n. 140 Marsala, ABI: 03032, CAB: 25902, CIN: U, N. Conto 010/000001484-0, **Codice IBAN: omissis;**
- all'Impresa **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.:omissis, P.IVA:omissis, complessivi **€ 2.145,00** (euro duemilacentotrentacinque/00) a saldo della citata **fattura n. 02/2015** del 16/03/2015 a mezzo bonifico bancario presso la Banca "CREDEM" filiale di Petrosino (TP) **Codice IBAN: omissis;**

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€ 9.824,10** (euro novemilaottocentoventiquattro/10), come di seguito precisato:

- **€1.677,50** di cui
 - €1.402,50 a saldo della fattura n. 10/15 e
 - € 275,00 a saldo della fattura n. 11/15 della ditta Sammartano Impianti Tec.,
 dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, giusto impegno di € 17.328,90 assunto con **D.D.Tec. n. 44** del 03/02/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di €9.919,30 ;
- **€ 1.068,10** a saldo della fattura n. 19/15 della ditta La Fenice Costruzioni, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, giusto impegno di € 6.691,20 assunto con **D.D.Tec. n. 57** del 12/02/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di €4.046,90;
- **€4.933,50** di cui
 - € 842,60 a saldo della fattura n. 20/15 della ditta La Fenice Costruzioni e
 - € 647,90 a saldo della fattura n. 13/15 della ditta Sammartano Impianti Tec.,
 - € 605,00 a saldo della fattura n. 07/15 della ditta Sammartano Salvatore,
 - € 2.838,00 a saldo della fattura n. 14/15 della ditta Sammartano Impianti Tec.
 dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, giusto impegno di € 14.642,10 assunto con **D.D.Tec. n. 87** del 24/02/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di €9.433,60;
- **€ 2.145,00** a saldo della fattura n. 02/15 della ditta Ruggeri Susanna, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, giusto impegno di € 9.542,40 assunto con **D.D.Tec. n. 96** del 26/02/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di €5.388,80.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Michele CORSO