



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO "B"

ANNO 2015

**DETERMINA N. 375 DEL 06-07-2015**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 91

### OGGETTO:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA, MAZARA DEL VALLO E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 9.550,87 ALL'IMPRESA SURIANO MICHELANGELO E DI € 2.015,00 ALL'IMPRESA RENDA SALVATORE. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 11.565,87.*

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

### PREMESSO CHE:

1. con determina n. 171 del 02/04/2015 si è preso atto dei lavori urgenti da eseguire nei comuni di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi;
2. si è conseguentemente impegnata, previo esame delle offerte ex avviso per la manifestazione d'interesse n. 02/2015, verbale del 13/03/2015, la somma complessiva di **€ 9.776,30** (euro novemilasettecentosettantasei/30 euro) al netto dell'IVA, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, gestione competenze;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, con lettera ordinativa **prot. 4679** del 07/04/2015, di importo pari a **€ 9.776,30** (euro novemilasettecentosettantasei/30 euro) al netto dell'IVA al 10%, sono stati affidati all'Impresa **SURIANO Michelangelo** avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA 05585300824, Cod.Fisc. omissis, **Lotto CIG: ZA513A4A99**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Avv.Man.\_2/2015]:

1. [scheda 5/2015\_L.M.]. Trapani, Via Michele Amari lotto 45. Istanza prot. 2014/17602 del 10/12/2014, Sig. Virgilio Salvatore . Intervento di revisione dello scarico relativo al lavello cucina . La piastrellatura dismessa dovrà essere sostituita con piastrelle di colore simile e dimensioni uguale. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €135,08 oltre IVA.

2. [scheda 7M/2015] Trapani, Via S. Bernardino edif. 2 scala A. Accertamento d'ufficio del del 13/01/15 Revisione della tubazione idrica e degli scarichi relativi al vaso del vano bagno e al battutoio della veranda , dovranno essere dismesse le piastrelle strettamente necessarie per la verifica e l'eliminazione dell'inconveniente ; il rifacimento dovrà avvenire mediante l'utilizzo di piastrelle di uguale dimensione e di colore simile. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo €228,60 oltre IVA.

3. [L\_16m/15]. Trapani, Via Verdinais scala B. Istanza Sig. Scardina Gaspare (piano 4°). Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della vasca esistente e dei materiali di risulta e successiva fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettona a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita completa e funzionante a perfetta regola d'arte compreso il rivestimento esterno con piastrelle di tipo analogo e similare alle esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €452,00 oltre IVA.

4. [L\_18m/15]. Trapani, Via Teocrito lotto 91/C. Istanza Sig. Mistretta Mario Francesco . Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della vasca esistente e dei materiali di risulta e successiva fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettona a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita

completa e funzionante a perfetta regola d'arte compreso il rivestimento esterno con piastrelle di tipo analogo e similare alle esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €452,00 oltre IVA.

5. [Scheda/21/2015\_L.M.] Trapani, Via Verdinais, 1. Istanza del 29/01/2015 prot. n° 2015/1340 Intervento per la rimozione ed il rifacimento di alcune parti di intonaco ammalorati dai soffitti dei vani bagno, corridoio e letti, in particolare nel soffitto del vano corridoio occorre prima risanare le travi in c.a. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiacca passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2,. Compresi, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €326,57.

6. [L\_22 l.m./15]. Trapani, Via Platone lotto 1/C. Istanza Sig. Ernandez Orazio. Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della vasca esistente e dei materiali di risulta e successiva fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettona a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita completa e funzionante a perfetta regola d'arte compreso il rivestimento esterno con piastrelle di tipo analogo e similare alle esistenti.La ripresa dell'intonaco del solaio nel vano bagno dovrà essere eseguita con intonaco civile. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €509,15 oltre IVA.

7. [scheda 27-LMt\_2015]. Trapani, Via Verdinais scala C. Istanza Sig. Di Dia Giovanna del 15/01/2015 prot. 420, lavori alloggio sig.ra Maggio Antonina. Ispezione della piletta di scarico della vasca da bagno mediante sostituzione della stessa piletta e della tubatura di scarico rinvenuta ammalorata. Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle similari alle esistenti. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo €163,29 oltre IVA.

8. (scheda interv.858/15 lsn) MAZARA DEL VALLO – Via De Sineis – Pal.1 – Inq. PARISI Gerlando/IRCO Osvaldo/Cond. – Istanza prot.2015/302 del 13/01/2015 – A) Rimozione, previo scollegamento momentaneo dei fili conduttori elettrici in esso installati, del pozzetto delle dimensioni di m. 0,45x 0,45x0,45 di ispezione della linea elettrica esterna rinvenuto sprofondato e previo scollegamento momentaneo della tubatura fognaria in esso collocata, del pozzetto esterno di ispezione delle dimensioni di m.0,90x 0,90x0,90. -B) Rimozione della pavimentazione di marmette di cemento da cm.20x20 sprofondata e danneggiata per la superficie di mq.4,50. -C) Ripristino, mediante riporto di materiale inerte e impiego di cls debolmente armato, del piano di posa dei pozzetti e della pavimentazione del marciapiede. -D) Ricollocazione nella posizione originaria dei due pozzetti precedentemente rimossi e ripristino dei collegamenti e fornitura e posa in opera di mq.4.50 di marmette di cemento di colore grigio da cm. 20x20 per il ripristino della pavimentazione del marciapiede di pertinenza della palazzina. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €816,43 oltre iva al 10%.

9. (scheda interv.859/15 lsn) MAZARA DEL VALLO – Via Castelvetrano n.56/B – Inq. LA ROCCA ERSILIA – Istanza prot.2015/268 del 13/01/2015 - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi sulla muratura in corrispondenza delle macchie rilevate sulla parte inferiore della facciata della muratura all'interno del vano cameretta, della tubatura idrica e/o di scarico sottotraccia a muro e a terra del lavabo del bagno collocato nella parte opposta della stessa parete divisoria ed in corrispondenza della macchia riscontrata, ispezione da estendere qualora occorra ad altri punti della tubatura, al fine di individuare e riparare il tratto rinvenuto ammalorato, ed infine ripristinare le parti murarie strettamente interessate dall'intervento, fino alla finitura con tonachino e/o con piastrelle di tipo similare all'originale.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €482,43 oltre iva al 10%.

10. (scheda interv.861/15 lsn) MARSALA – Via Grotta Del Toro - lotto n.9 – p.t. – int.2 – Inq. SORRENTINO Angela - Istanza prot.2015/1286 del 29/01/2015 - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi sulla muratura in corrispondenza della piletta di scarico della vasca da bagno, ispezione da estendere qualora occorra ad altri punti della tubatura, al fine di individuare e riparare il tratto rinvenuto ammalorato, ed infine ripristinare le parti murarie strettamente interessate dall'intervento, con l'impiego di piastrelle di tipo similare all'originale.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €333,99 oltre iva al 10%.

11. (scheda interv.862/15 lsn) MARSALA – Via Omero n.8 – p.1°/2° – Inq. CULICCHIA Gianvito/GERARDI Francesco – Istanza segnal. telef. - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi sulla parte alta del cavedio ubicato nel vano bagno dell'alloggio di p.1° assegnato a Culicchia G., ispezione da estendere qualora occorra alla tubatura sottotraccia a muro e a terra del piano soprastante (Gerardi F.), al fine di individuare e riparare il tratto rinvenuto ammalorato, ed infine ripristinare le parti murarie strettamente interessate dall'intervento, fino alla finitura con tonachino e/o con l'impiego di piastrelle di tipo similare all'originale.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €408,21 oltre iva al 10%.

12. (scheda interv.866/15 lsn)- MARSALA – Via Omero n.10 – DONATELLI Benvenuto (propr.)/PERRERA Vincenza – Istanza prot.n. 2015/1579 e n.2015/1580 del 04/02/2015. Ispezione mediante saggi distruttivi, rimozione del pilettona di scarico ammalorato della vasca da bagno dell'alloggio in atto abitato da Perrera V.(p. 4°) e sostituzione con nuovo pilettona, completo di rosetta e tubo del troppo pieno ad incasso e successivo ripristino delle parti di murarie strettamente interessate, fino alla finitura con rivestimento con piastrelle similari a quelli esistenti.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €185,55 oltre IVA al 10%.

13. (scheda interv.867/15 lsn)- MARSALA – Amabilina – 532/A – Pal.D – FALCO MARIA/BERTOLINO ROSARIA/Condom. - Istanza prot.n.2015/1527 del 03/02/2015 e n.2015/1922 del 10/02/2015- Lavori di ispezione, con l'ausilio di autoscala omologata, della copertura a falda del torrino scala della palazzina popolare composta da pt. più 5 piani f.t., con particolare attenzione all'incastro del solaio, da dove attraverso microlesioni si ritiene si insinui l'acqua piovana, e successiva sigillatura a regola d'arte delle microlesioni rinvenute mediante applicazione di idonea guaina liquida monocomponente o bicomponente. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €333,99 oltre IVA.al 10%.

14. (scheda interv.874/15 lsn) SALEMI – Via Rocche S. Leonardo n.31- p.2° - Inq. DRAGO Leonardo – Istanza prot. n.2015/688 del 20/01/2015.- A) Rimozione con l'ausilio di autoscala omologata della parte di finitura di prospetto sollevata ed in via di distacco mq.2,50 dalla quale si insinua l'acqua piovana e successiva applicazione di intonaco premiscelato per esterni per la stessa quantità. B) Accurata sigillatura, mediante ausilio di autoscala omologata, della lesione creatasi tra il lato superiore del monoblocco in acciaio zincato della finestra del vano cameretta e la muratura esterna, dalla quale si insinua l'acqua. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €371,10 oltre iva al 10%.

15. (scheda interv.876/15 lsn)- SALEMI – Via Catania n.3- Inq. LIPARI Rosa – Istanza prot. n.2015/1722 del 05/02/2015. – A) Accurata ispezione e successiva sigillatura, mediante ausilio di autoscala omologata, della lesione creatasi lungo il giunto di dilatazione collocato tra le due palazzine popolari unifamiliare di p.t. e 1°p. -B) Ispezione mediante saggi distruttivi della tubatura idrica e/o di

scarico sottotraccia a muro e a terra della parete del bagno adiacente l'ingresso, al fine di individuare, riparare il tratto di tubatura rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare le parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con tonachino e/o con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale.- . Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €482,43 oltre iva al 10%.

16. [scheda 17/2015\_T.M.]. Trapani, viale Puglia lotto 43/A. Istanza 2015/1129 – Sig.ra Todaro Rosa. Messa in sicurezza mediante rimozione e rifacimento della pavimentazione in ceramica vani salone e delle due camerette. L'intervento consiste nella rimozione del battiscopa e della pavimentazione esistente; riparazione, ripristino, rifacimento e quant'altro occorre per riportare il massetto ad ottima consistenza, livellato, stabile e privo di parti friabili; fornitura e collocazione di pavimentazione e di battiscopa in piastrelle ed elementi monocottura aventi caratteristiche analoghe e similari all'esistente o superiori, da sottoporre a preventivo ed insindacabile controllo di accettazione del D.L. Compreso stuccatura, incollaggio, rifinitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €2.018,05 oltre IVA.

17. [scheda 18/2015\_T.M.]. Trapani, via V. Catalano n.16. Istanza 2015/1034 – Amm.re cond. Azzurro. Messa in sicurezza mediante rimozione e rifacimento della pavimentazione in ceramica pianerottolo di 2° piano. L'intervento consiste nella rimozione di parte della pavimentazione esistente; riparazione, ripristino, rifacimento e quant'altro occorre per riportare il massetto ad ottima consistenza, livellato, stabile e privo di parti friabili; fornitura e collocazione di pavimentazione in piastrelle ed elementi monocottura aventi caratteristiche analoghe e similari all'esistente o superiori, da sottoporre a preventivo ed insindacabile controllo di accettazione del D.L. Compreso stuccatura, incollaggio, rifinitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €74,22 oltre IVA.

18. [scheda 25/2015\_T.M.]. TRAPANI, via De Santis 29. Istanza Sig.ra Cancelliere Caterina (Corso L.) prot. 1959 del 10/02/2014. Ripristino della pavimentazione soggiorno in quanto danneggiata. L'intervento consiste nella rimozione del battiscopa e della pavimentazione esistente; riparazione, ripristino, rifacimento e quant'altro occorre per riportare il massetto ad ottima consistenza, livellato, stabile e privo di parti friabili; fornitura e collocazione di pavimentazione e di battiscopa in piastrelle ed elementi monocottura aventi caratteristiche analoghe e similari all'esistente o superiori, da sottoporre a preventivo ed insindacabile controllo di accettazione del D.L. Compreso stuccatura, incollaggio, rifinitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €871,35 oltre IVA.

19. [scheda 26/2015\_T.M.]. TRAPANI, P.le D'Alì lotto 3. Istanza Sig.Rubino Giuseppe prot. 690 del 20/01/2014. Ripristino della pavimentazione corridoio e soggiorno in quanto distaccata. L'intervento consiste nella rimozione del battiscopa e parte della pavimentazione esistente; riparazione, ripristino, rifacimento e quant'altro occorre per riportare il massetto ad ottima consistenza, livellato, stabile e privo di parti friabili; fornitura e collocazione di pavimentazione e di battiscopa in piastrelle ed elementi monocottura aventi caratteristiche analoghe e similari all'esistente o superiori, da sottoporre a preventivo ed insindacabile controllo di accettazione del D.L. Compreso stuccatura, incollaggio, rifinitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €183,32 oltre IVA.

20. [scheda 27/2015\_T.M.]. TRAPANI, via M. di Nassiriya ed. 4. Istanza Sig.ra Riccobene Maria prot. 1929 del 10/02/2015. Ripristino della pavimentazione vano bagno in quanto distaccata. L'intervento consiste nella rimozione dei sanitari e della pavimentazione esistente; riparazione, ripristino, rifacimento e quant'altro occorre per riportare il massetto ad ottima consistenza, livellato, stabile e privo di parti friabili; fornitura e collocazione di pavimentazione e di battiscopa in piastrelle ed elementi monocottura aventi caratteristiche analoghe e similari all'esistente o superiori, da sottoporre a preventivo ed insindacabile controllo di accettazione del D.L. Ricollocazione dei sanitari provvisoriamente rimossi. Compreso stuccatura, incollaggio, rifinitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €394,11 oltre IVA.

21. [scheda 28/2015 TM] TRAPANI, via V. Sannartano 4. Istanza 2014/2319 - Inquilino Sig.ra Campobello Paola. Revisione colonna di scarico posta nel vano bagno -restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Ripristino giusta funzionalità impianto idrico all'interno dell'alloggio attraverso la revisione dell'impianto idrico-sanitario e dell'impianto di autoclave con sostituzione delle parti che causano l'inconveniente riscontrato. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori a corpo €554,43 oltre iva.

4. con **determina n. 193** del 14/04/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Mazara del Vallo e Salemi;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 5.535,00** (euro cinquemilacinquecentotrentacinque/00) **al netto dell'IVA**, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 97** art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: omissis, P.IVA omissis, giusta lettera d'incarico **prot. 4068** del 23/03/2015 di importo pari a **€ 2.015,00** (dicansi euro duemilaquindici/00) oltre IVA al 10%, **Lotto CIG: ZDD13BBD9A**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_7.2/2015]:

(scheda/verbale 43/2015 T.M.) TRAPANI, via V. Catalano lotto 2. Accertamento d'ufficio. Interventi da effettuarsi lungo tutto il lato principale dell'edificio per una lunghezza di m 100,00 circa. Revisione e ripristino della piastrellatura in gres poste a copertura del gradino ornamentale sul prospetto all'altezza del primo impalcato mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Rimozione e ricollocazione dell'orlatura in cemento vibro compresso che si presenta dissestata; Sigillatura delle fessurazioni e formazione di sguincio cosiddetto "piscitello" con malta cementizia fra l'orlatura del marciapiede e il manto stradale. Sono compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza (Pos), gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR). Importo dei lavori a corpo €2.015,00 oltre IVA al 10%.

7. con determina n. 288 del 26/05/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Trapani;
8. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **8.037,00** (euro ottomilatrecentasette/00) **al netto dell'IVA**, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 97** art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**;
9. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **SURIANO Michelangelo** avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, giusta lettera d'incarico **prot. 6866** del 22/05/2015 di importo pari a € **257,00** (diconsi euro duecentocinquantesette/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z4314AD161**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_13.6/2015]:

(scheda/verbale 102bis/2015 L.M.) TRAPANI, via Platone lotto 1/C. Intervento per la ripresa dei travetti del solaio dal soffitto del vano bagno. L'intervento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica, tixotropica, fibrorinforzata classe R4 in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €257,00 oltre iva al 10%.

#### VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **SURIANO Michelangelo** avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, ha trasmesso le seguenti fatture:
  - **fattura n. 62/SURIANO M** del 27/05/2015 di complessivi € **9.293,87** acclarata al protocollo generale di questo **Istituto** al **n. 8678** del 16/06/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 4679/2015;
  - **fattura n. 77/SURIANO M** del 15/06/2015 di complessivi € **257,00** acclarata al protocollo generale di **questo Istituto** al **n. 8806** del 18/06/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 6866/2015;
- che la ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: omissis, P.IVA omissis ha trasmesso la
  - **fattura n. FATTPA 14\_15** del 17/06/2015 di complessivi € **2.015,00** acclarata al protocollo generale di questo **Istituto** al **n. 8809** del 18/06/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 4068/2015;

#### VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;
- l'economia di €482,43 conseguita a seguito della mancata realizzazione dei lavori sopra descritti al punto 9 del progressivo 6;

#### VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

#### VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

#### VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 672 del 27/11/2014 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2014, all'Ing. Michele Corso;

#### VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 24 del 23/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- il Provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 4/05/2015 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione commissariale n. 35 del 12/05/2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;

#### VISTO

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;
- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi in premessa descritti sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 relative al fabbricato;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

#### RITENUTO

- che l'IVA verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;
- doveroso liquidare quanto dovuto;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

### DETERMINA

#### LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro Gabriele Asaro n. 12, Cod.Fisc.: omissis, P.IVA: omissis, **€2.015,00** (diconsi euro duemilaquindici/00) al netto dell'IVA al 10% a saldo della citata fattura n. **FATTPA 14\_15** a mezzo bonifico bancario presso la Banca C.C. "Sen. P. Grammatico" di Paceco agenzia di Paceco, **Codice IBAN:** omissis;
- all'Impresa **SURIANO Michelangelo**, avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, **€9.550,87** (diconsi euro

novemilacinquecentocinquanta/87) al netto dell'IVA al 10% a saldo delle citate fatture n. **62/SURIANO M** di €9.293,87 e n. **77/SURIANO M** di €257,00 a mezzo bonifico bancario presso l'istituto bancario **Codice IBAN:** omissis;

#### **TRARRE**

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€ 11.565,87** (euro undicimilacinquecentosessantacinque/87), come di seguito precisato:
  - **€2.015,00** a saldo della fattura n. FATTPA 14\_15 della ditta Renda Salvatore dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio di previsione **2015/2017**, esercizio finanziario 2015, gestione competenze, giusto impegno di € 5.535,00 assunto con **D.D.Tec. n. 193** del 14/04/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 3.520,00;
  - **€9.293,87** a saldo della fattura n. 62/SURIANO M della ditta Suriano Michelangelo, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio di previsione **2015/2017**, esercizio finanziario 2015, gestione competenze, giusto impegno di € 9.776,30 assunto con **D.D.Tec. n. 171** del 02/04/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di €482,43;
  - **€257,00** a saldo della fattura n. 77/SURIANO M della ditta Suriano Michelangelo, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio di previsione **2015/2017**, esercizio finanziario 2015, gestione competenze, giusto impegno di € 8.037,00 assunto con **D.D.Tec. n. 288** del 26/05/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 6.212,00;

#### **DARE ATTO**

- che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;

#### **STABILIRE**

- al fine di svincolare le risorse impegnate e non utilizzate, stante la suindicata economia di €482,43, di ridurre l'impegno di spesa assunto con D.D.Tec. **n. 171** del 02/04/2015 da € 9.776,30 a **€ 9.293,87** (diconsi euro novemiladuecentonovantatre/87).

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM  
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Ing. Michele CORSO