



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO "B"

ANNO 2015

**DETERMINA N. 459 DEL 24-08-2015**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 115

### OGGETTO:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 8.132,41 ALL'IMPRESA CIALONA GIOVANNA.*

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

### PREMESSO CHE:

1. con determina n. 269 del 21/05/2015 si è preso atto dei lavori urgenti da eseguire nei comuni di Trapani, Marsala e Salemi;
2. si è conseguentemente impegnata, previo esame delle offerte ex avviso per la manifestazione d'interesse n. 04/2015, verbale del 28/04/2015, la somma complessiva di **€ 8.482,41** (euro ottomilaquattrocentoottantadue/41) al netto dell'IVA, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, gestione competenze;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, con lettera ordinativa **prot. 6870** del 22/05/2015, di importo pari a **€ 8.482,41** (euro ottomilaquattrocentoottantadue/41) al netto dell'IVA al 10%, sono stati affidati all'Impresa **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, **Lotto CIG: Z64145A8C2**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Avv.Man.\_4/2015]:

1. [scheda 40/2015\_T.M.] **TRAPANI, via P. Mascagni lotto 42/A**. Istanza Sig. Giangrosso Mariano- prot. 3451 del 10/03/2015. Intervento di sgombero masserizie depositate sul terrazzo di copertura. Rimozione delle parti di intonaci ammalorati sul solaio dell'ingresso e soggiorno e risanamento di strutture in c.a. consistente nella spazzolatura delle barre d'armatura rinvenute fino allo stato brillante, bocciardatura del supporto in c.a. avendo cura di realizzare asperità di almeno 5 mm, pulitura e applicazione di boiacca passivante di ruggine, applicazione di malta reoplastica classe r4 avendo cura di realizzare uno spessore copriferro pari ad almeno 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria, applicato in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto. Eventuale ricolmo dei vuoti con materiale leggero e intonacatura finale. Compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo **€512,02** oltre IVA al 10%.

2. [scheda 41/2015\_T.M.] **TRAPANI, via V. Catalano lotto 2/A**. Istanza Sig.ra Barbara Antonina- prot. 3436 del 10/03/2015. Ripristino inferriate vano letto e cameretta in quanto ossidati, taglio e sostituzione delle parti ossidate nonché il rifacimento dei montanti in ferro e successivo ancoraggio sulla muratura esistente. Eliminazione delle infiltrazioni arrecate all'appartamento in uso alla Sig.ra Barbara A. provenienti dall'impianto idrico-sanitario dell'alloggio soprastante assegnato al Sig. Alogna. I lavori consistono nella revisione dell'impianto idrico e degli scarichi con la sostituzione dei tratti ossidati e corrosi. Per la sostituzione della tubazione idrica dovranno essere utilizzati tubi del tipo multistrato. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori a corpo **€498,71** oltre iva al 10%.

3. [scheda 42/2015\_T.M.] **TRAPANI, via P. Mascagni lotto 42/D.** Istanza Sig. Tobia Paolo- prot. 3449 del 10/03/2015. I lavori consistono nel ripristino dei montanti in ferro della ringhiera balcone cucine comprese opere di saldatura, fissaggio e sigillatura delle zanche con malta reoplastica classe R4. Sono compresi l'eventuale smonto e la ricollocazione delle soglie di marmo. Compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). importo dei lavori a corpo **€158,34** oltre Iva al 10%.
4. [scheda 46/2015\_T.M.] **TRAPANI, via E. Romagna lotto 2.** Sig. Lamia Giuseppe – prot.n. 3330 del 09/03/2015. Rimozione delle parti di intonaco ammalorate nei soffitti oggetto dell'inconveniente, eventuale risanamento di strutture in c.a. consistente nella spazzolatura delle barre d'armatura rinvenute fino allo stato brillante, bocciardatura del supporto in c.a. avendo cura di realizzare asperità di almeno 5 mm, pulitura e applicazione di boiaccia passivante di ruggine, applicazione di malta reoplastica classe r4 avendo cura di realizzare uno spessore copriferro pari ad almeno 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria, applicato in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto. Ripristino intonacatura finale. Tinteggiatura dei soffitti del vano cucina, wc e bagno, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a **€251,58** oltre IVA al 10%.
5. [scheda 48/2015\_T.M.] **TRAPANI, via N. Rodolico lotto 3.** Accertamento d'ufficio. Risanamento della trave in c.a. posta sul porticato laterale destro dell'edificio. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2, con finitura finale a frattazzo spugna. Applicazione, fresco su fresco, di intonaco premiscelato, su tutte le parti trattate, escluso coloritura finale. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a **€419,53** oltre IVA al 10%.
6. [scheda 50/2015\_T.M.] **TRAPANI, viale Marche lotto 8 p.2° int. 6.** Sig.ra Di Giovanni Antonella. Rifacimento dell'impianto elettrico dell'unità immobiliare, previa dismissione di cavi elettrici e frutti; è compresa la realizzazione di nuovo impianto di messa a terra. Nuovi frutti elettrici e derivazioni per punto luce semplice, interrotto o commutato, con fili conduttori di adeguata sezione, compreso ogni onere, fornitura e collocazione di quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma cei 23-51, grado di protezione ip55, completo di sportello e guide din, pannelli ciechi e forati, targhette di identificazione, barra equipotenziale e morsettiera. fornitura e collocazione di interruttore magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 ka, e di portata adeguata a garantire il funzionamento in condizioni di sicurezza, 1p+n in da 6 a 32 a, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte, compreso la fornitura e collocazione di collettore di terra predisposto per il collegamento delle altre utenze e masse. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; al termine dei lavori dovrà rilasciare dichiarazione di conformità ex dm 37/2008. I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a **€1.331,85** oltre IVA al 10%.
7. [scheda 52/2015\_T.M.] **TRAPANI, viale Puglia lotto 7 scala A.** Sig. Bonfiglio Vincenzo – istanza 4228/2015. Ripristino delle condizioni di sicurezza mediante la fornitura e collocazione di botola in cemento a copertura del pozzetto d'ispezione del fognolo a servizio degli alloggi, previo la preparazione del piano di posa dello stesso e applicazione di malta cementizia. Pulitura e sgombero del materiale depositatosi all'interno del pozzetto. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir) I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a **€ 147,98** oltre IVA al 10%.
8. (scheda interv.898/15 lsn) **SALEMI – Via Leonardo Da Vinci n.16 –p.2/3 – Inq. ABATE Bertina/Robino Salvatore – Istanza prot. 2015/3661 del 13/03/2015 – a)** Rimozione dello strato di intonaco e della finitura dall'intradosso solaio dell'intero vano letto dell'alloggio sito al p.2° (Abate B.) per complessivi mq. 1,50, e successivo ripristino fino allo strato di finitura con tonachino, previo trattamento dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, mediante spazzolatura, applicazione di boiaccia passivante e sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale ed in ogni caso avente spessore non inferiore a cm.2.- b)- Applicazione per mq.3,00 di n.2 mani di guaina liquida calpestabile sulla pavimentazione e per cm15 della muratura del balconcino di p.3° (Robino S.) situato sopra il vano letto. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori **€429,15** oltre iva al 10%.
9. (scheda interv.905/15 lsn) **MARSALA – C.da Amabilina – 532/A - Pal.A- Sc.B - Inq. CORSO Anna Maria/COND. – Istanza prot. 2015/3617 del 12/03/2015 – Ispezione accurata, mediante ausilio di autoscala omologata, del coprigiunto di dilatazione in lamiera zincata, collocato sulla copertura a falde tra la palazzina A - Sc.B e quella adiacente, e fissato alla muratura mediante tasselli ad espansione, ripristino del fissaggio alla muratura con nuovi tasselli a pressione di adeguata dimensione e successiva sigillatura al fine impedire l'infiltrazione di acqua piovana tra le murature delle due palazzine.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori **€310,77** oltre iva al 10%.**
10. (scheda interv.907/15 lsn) **SALEMI – Via I. Da Vinci n.16 – 3° Palaz.- p.2°/3° - Inq. PIAZZA ANTONINA/DI STEFANO NICOLO' – Istanza prot. 2015/3373 del 09/03/2015 – a)** Applicazione, per mq.18,20 di n.2 mani di guaina liquida calpestabile sulla pavimentazione e per cm15 della muratura perimetrale dei due balconi di p.3°

(Di Stefano N.) ricadenti sopra il vano soggiorno e cucina dell'alloggio sottostante (Piazza A.), previa accurata pulitura del supporto. – b) Ripristino, mediane applicazione di intonaco premiscelato per esterni e previa preparazione del supporto, dello strato distaccato di finitura per mq 1,60 dalla facciata laterale del balcone ubicato al p.3° (Di Stefano N.), in corrispondenza del vano cucina dell'alloggio del piano sottostante, dal quale si insinua l'acqua piovana. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **258,97** oltre iva al 10%.

**11.** [scheda 47/2015\_L.M.] **Trapani, Via Fra' Michele Burgio 3 lotto B/A.** Istanza prot. 2015/1530 del 03/02/2015, Sig.ra Di Giorgio Maria. Intervento di revisione dell'impianto idrico e di scarico del vano bagno e cucina, mediante saggi distruttivi; le piastrelle di nuova collocazione dovranno avere caratteristiche qualitative, dimensionali e colori analoghi e similari alle esistenti. Compresi ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante, ed il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €**423,23** oltre IVA al 10%.

**12.** [scheda 50/2015\_L.M.] **Trapani, Via Aristofane n. 11 lotto 98.** Istanza prot. 2015/2078 del 12/02/2015, Sig.ra Costanza Caterina. Si constatano macchie di umidità sulla parete del vano cameretta in corrispondenza del del piatto doccia , per cui si ritiene necessario un intervento di revisione dello scarico della doccia e della tubazione di adduzione al miscelatore. I tratti di tubazione idrica dovranno essere sostituiti con tubi del tipo multistrato mentre le piastrelature dismesse andranno sostituite con elementi analoghi e similari agli esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €**250,83** oltre IVA al 10%.

**13.** [scheda 51/2015\_L.M.] **Trapani, Via Salemi lotto 95/A.** Istanza prot. 2015/416 del 15/01/2015, Sig. Di Bono Antonino . Intervento di revisione dei soffitti e delle pareti, nelle parti in presenza di lesioni effettuando la demolizione delle parti ammalorate con successiva ripresa delle armature mediante spazzolatura, boiaccia con passivante e strato di malta reoplastica finiti con intonaco civile. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €**507,58** oltre IVA al 10%.

**14.** [scheda 55-LMt\_2015] **Trapani, Via S. Bernardino lotto 1 /E.** Istanza Sig.ra Cosentino Nicolò del 20/01/2015 prot. 759, lavori alloggio sig.ra Virgilio Antonietta. Intervento di revisione degli scarichi e sostituzione della tubazione idrica del vano cucina, oltre il ripristino di tutti i danni causati all'alloggio complanare . Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle similari alle esistenti, mentre le tubazioni da sostituire dovranno essere in multistrato. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € **465,41** oltre IVA al 10%.

**15.** (scheda 58/2015 L.M.) **Trapani, via F. Michele Burgio 3 sc. B.** Istanza Sig.ra Di Giorgi Maria prot. 1530/2015. Intervento alloggio sig. Cammareri Giuseppe per revisione dell'impianto idrico e di scarico del vano bagno e cucina , mediante saggi distruttivi , le piastrelle dismesse dovranno avere caratteristiche qualitative, dimensionali e colori analoghi e similari alle esistenti. Compreso ogni onere e magistero, produzione del FIR, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo €**423,23** oltre IVA al 10%.

**16.** [L\_59 l.m./15] **Trapani, Via S. Mannina 2/A.** Istanza Sig. Vultaggio Francesca Paola del 13/03/15 prot. n° 2015/3656 . A)Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della vasca esistente e dei materiali di risulta e successiva fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire in metacrilato (PVC), completa di pilettona a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita completa e funzionante a perfetta regola d'arte compreso il rivestimento esterno con piastrelle di tipo analogo e similare alle esistenti. B) Revisione delle tubazioni idriche e di scarico del bagno. - Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €**750,28** oltre IVA al 10%.

**17.** [scheda 65-LM \_2015] **Trapani, Piazza T.E. Caruso, 4.** Istanza Sig. Cernigliaro Michele del 25/02/2015 prot. 2749 , Ispezione degli scarichi del vano bagno in prossimità della colonna di scarico. Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle similari alle esistenti. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € **162,78** oltre IVA al 10%.

**18.** [L\_66 l.m./15] **Trapani, Via Teocrito lotto 9/C.** Istanza Sig. Raccosta Giovanni prot.1533 del 3/2/15. Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della vasca esistente e dei materiali di risulta e successiva fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettona a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita completa e funzionante a perfetta regola d'arte compreso il rivestimento esterno con piastrelle di tipo analogo e similare alle esistenti. La ripresa dell'intonaco del solaio nel vano bagno dovrà essere eseguita con intonaco civile. Compresi il trasporto

ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos).  
Importo dei lavori a corpo: **€461,71** oltre IVA al 10%.

**19.** [Scheda .68\_25.03.2015/ LM] **Trapani, Via Trapani n° 111, loc. Guarrato.** Istanza Sig. Renda Giuseppe prot. n. 2015/3370 del 09/03/2015. Rimozione di strati verticali in c.a. e finiture prospettiche ammalorate che potrebbero costituire pericolo per il distacco, successivo intervento di risanamento. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura e pulitura con saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche, avente spessore copriferro non inferiore a cm 2. Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata, l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Importo dei lavori corpo **€718,46** oltre IVA al 10%.

#### VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, ha trasmesso la
  - **fattura n. 06 del 27/07/2015** di complessivi **€ 8.132,41** acclarata al protocollo generale di questo **Istituto al n. 12369/2015, Id Sdi 14256286**, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 6870/2015;

#### VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla citata fattura dai Direttori dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;
- che per temporanea indisponibilità del richiedente sono stati temporaneamente sospesi i lavori sopra descritti al punto 1 progressivo 3 e rinviati con un importo residuo di €100,00;
- che per temporanea indisponibilità del richiedente sono stati temporaneamente sospesi i lavori sopra descritti al punto 2 progressivo 3 e rinviati con un importo residuo di €250,00;

#### VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto CIG sopra richiamato;

#### VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

#### VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 672 del 27/11/2014 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2014, all'Ing. Michele Corso;

#### VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 24 del 23/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;

- il Provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 4/05/2015 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione commissariale n. 35 del 12/05/2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;

#### VISTO

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;
- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi in premessa descritti sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 relative al fabbricato;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

#### RITENUTO

- che l'IVA verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;
- doveroso liquidare quanto dovuto;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

### DETERMINA

#### LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, **€ 8.132,41** (diconsi euro ottomilacentotrentadue/41) al netto dell'IVA al 10% a saldo della citata fattura n. **06** del 27/07/2015 a mezzo bonifico bancario presso l'istituto bancario UniCredit di Marsala **Codice IBAN:** omissis;

#### TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€ 8.132,41** (diconsi euro ottomilacentotrentadue/41) a saldo della fattura n. 06 del 27/07/2015 della ditta Cialona Giovanna, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio di previsione **2015/2017**, esercizio finanziario 2015, gestione competenze, giusto impegno di €8.482,41 assunto con **D.D.Tec. n. 269** del 21/05/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di** (€8.482,41-8.132,41=) **€350,00**;

#### DARE ATTO

- che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO