



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO "B"

ANNO 2015

DETERMINA N. 491 DEL 04-09-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 130

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 7.382,94 ALL'IMPRESA SURIANO MICHELANGELO.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. **197** del 16/04/2015 si è preso atto dei lavori urgenti da eseguire nei comuni di Trapani, Marsala e Salemi;
2. si è conseguentemente impegnata, previo esame delle offerte ex avviso per la manifestazione d'interesse n. 03/2015, verbale del 10/04/2015, la somma complessiva di € **9.275,05** (euro novemiladuecentosettantacinque/05 euro) al netto dell'IVA, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, gestione competenze;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, con lettera ordinativa **prot. 5259** del 17/04/2015, di importo pari a € **9.275,05** (euro novemiladuecentosettantacinque/05 euro) al netto dell'IVA al 10%, sono stati affidati all'Impresa **SURIANO Michelangelo** avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, **Lotto CIG: ZBE1414AC5**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Avv.Man._3/2015]:

1. (scheda interv.882/15 lsn) **MARSALA – Via Circonvallazione Lotto 8/19** – p.t.- Inq. LIUZZA Vincenza – Istanza prot. n.2015/2467 del 19/02/2015.- Rimozione dello strato di intonaco e della finitura dall'intradosso solaio dell'intero vano bagno per complessivi mq. 3,40, e successivo ripristino fino allo strato di finitura con tonachina premiscelata per interni, previo adeguato trattamento dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, mediante spazzolatura, applicazione di boiaccia passivante e sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale ed in ogni caso avente spessore non inferiore a cm.2. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €**504,04** oltre iva al 10%.

2. (scheda interv.883/15 lsn) **MARSALA – Via Istria – lotto 2 – 9/A – p.1°**- Inq. TUMBARELLO Gaspare – Istanza prot. n.2015/2295 del 17/02/2015. – A)- Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della pavimentazione in ceramica danneggiata dell'intero corridoio per mq 9,94 e di parte del vano soggiorno per mq 2,64, avendo cura di recuperare una quantità di piastrelle tale da poter sostituire la porzione di piastrelle distaccate del vano soggiorno. Ripristino del massetto di sottofondo del piano di posa in conglomerato cementizio, per strutture non armate per la superficie di mq 12,58. Fornitura e posa in opera di piastrelle di monocottura di cm 30x30 per la superficie di mq 9,94 dell'intero corridoio di colore simile all'originale, compresa la boiacatura per la stuccatura e la sigillatura ed ogni altro magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Posa in opera delle piastrelle recuperate dal corridoio nel vano soggiorno per mq 2,64 compresa la boiacatura per la stuccatura e la sigillatura ed ogni altro magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. B)- Rimozione delle piastrelle da cm 20x20 in via di distacco del rivestimento murale del bagno, all'interno del box doccia per mq 3,00 e ricollocazione delle stesse e qualora occorra con integrazione di piastrelle di tipo simile all'originale con applicazione di adeguato collante, previo ripristino del piano di posa, e stuccatura e sigillatura finale.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo €**778,30** oltre iva al 10%.

3. (scheda interv.886/15 lsn) **SALEMI, Via Catania n. 2 e n. 4.** Inq. CARADONNA Pietra/ PETRULLO Antonia – Istanza prot. n.2015/2533 del 20/02/2015 e n.2015/2534 del 20/02/2015. Accurata ispezione, mediante ausilio di autoscala omologata, fissaggio con applicazione di idonee viti ad espansione e successiva sigillatura con idoneo materiale, della lesione creatasi lungo il giunto di dilatazione in lamiera zincata, collocato sulla copertura a falde tra le due palazzine popolari unifamiliari di p.t. e 1°p.contigue, dalla quale si insinua l'acqua piovana. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €**370,62** oltre iva al 10%.

4. (scheda interv.894/15 lsn) **MARSALA – Viale Reg. Siciliana – lotto 7/B – p.1°** - Inq. MARCECA Vito – Istanza prot. n.2015/3044 del 03/03/2015 - Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della vasca in acciaio smaltato esistente e dei materiali di risulta e successiva fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di cm170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettoni di scarico a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, l'allacciamento ai punti di scarico e ventilazione già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, compreso altresì il rivestimento esterno della vasca, con piastrelle in ceramica di tipo simile a quelli esistenti e la stuccatura e sigillatura delle stesse. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €**385,44** oltre iva al 10%.

5. (scheda interv.895/15 lsn) **MARSALA – Viale Reg. Siciliana – lotto 9/A** – Inq. DI GIROLAMO Francesco/CONDOM. – Istanza Segnalazione telefonica del 09/03/2015 – Ispezione accurata, mediante ausilio di autoscala omologata, del coprigiunto di dilatazione in lamiera zincata, collocato sulla copertura a falde tra le palazzine 9/A e 9/B e fissato alla muratura mediante tasselli a pressione, e ripristino del fissaggio alla muratura con nuovi tasselli a pressione di adeguata dimensione e successiva sigillatura al fine impedire l'infiltrazione di acqua piovana.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €**311,32** oltre iva al 10%.

6. (scheda interv.896/15 lsn) **MARSALA – Amabilina – 532/C lotto 3 – p.3°** – Inq. LA MENDOLA Martino – Istanza prot. 2015/2613 del 23/02/2015 - Ispezione, rimozione e bonifica, mediante ausilio di autoscala omologata, dello strato corticale della finitura a prospetto e di cls e laterizio della pignatte dell'intradosso balcone di copertura del vano salone in via di distacco per mq 2,50 e successivo ripristino fino allo strato di finitura con intonaco premiscelato per esterni, previo adeguato trattamento dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, mediante spazzolatura, applicazione di boiaccia passivante e sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale ed in ogni caso avente spessore non inferiore a cm.2. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €**429,92** oltre iva al 10%.

7. [scheda 33/2015_T.M.] **TRAPANI, via V. Sannartano n.6.** Accertamento d'ufficio. Ripristino della pompagnatura in conci di tufo realizzata a chiusura dell'apertura laterale del locale compreso intonacatura con una mano di intonaco premiscelato. Sgombero del materiale rimosso e depositato in prossimità del varco. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €**144,54** oltre IVA.

8. [scheda 34/2015 TM] **TRAPANI, via Delle Oreadi lotto 2.** Istanza 2015/2673 - Cond. Oreadi e Sig.ra Di Maria A. Revisione colonna di scarico e scarichi nel vano bagno a servizio degli alloggi Moscardino V., Di Maria A., Casamento A. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Alloggio Sig. Casamento. Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della vasca esistente. e dei materiali di risulta e successiva fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettoni a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita completa e funzionante a perfetta regola d'arte compreso il rivestimento esterno con piastrelle di tipo analogo e simile alle esistenti. Sono compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza (Pos), gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR). Importo dei lavori a corpo €**818,32** oltre IVA.

9. [scheda 35/2015_T.M.] **TRAPANI, via M. di Nassiriya ed.5.** Istanza Sig.ra Casapinta Antonella prot. 16985 del 03/12/2014. Rifacimento della pavimentazione corridoio e soggiorno in quanto distaccata e lesionata. L'intervento consiste nella rimozione del battiscopa e della pavimentazione esistente; riparazione, ripristino, rifacimento e quant'altro occorre per riportare il massetto ad ottima consistenza, livellato, stabile e privo di parti friabili; fornitura e collocazione di pavimentazione e di battiscopa in piastrelle ed elementi monocottura aventi caratteristiche analoghe e similari all'esistente o superiori, da sottoporre a preventivo ed insindacabile controllo di accettazione del D.L. Compreso stuccatura, incollaggio, rifinitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Fissaggio con l'ausilio di piattaforma aerea del coprigiunto in lamiera in corrispondenza del parapetto terrazzo. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €**969,53** oltre IVA.

- 10.** [scheda 25-LM_2015] **TRAPANI, Via Penelope 3.** Istanza Sig.ra Miceli Antonina proprietaria. Istanza del 12/02/2015 PROT. 2075, lavori alloggio Sig. Badalucco Francesco per la revisione degli scarichi in corrispondenza della colonna di scarico oltre la ripresa delle strutture in c.a. del solaio sottostante. Rirristino delle parti di muratura strettamente interessate e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle simili alle esistenti mentre la ripresa del solaio dovrà essere eseguita mediante la demolizione delle parti distaccate, la spazzolatura dei ferri con passata di boiaccia passivante e successivo strato di malta reoplastica ed infine l'intonacatura finale. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo €512,93 oltre IVA al 10%.
- 11.** (scheda 33/2015 L.M.) **Trapani, via Diodoro Siculo lotto 93/C.** Istanza Sig.ra Barbara Paolo prot. 2019/2015. Intervento alloggio sig. Indolfi per revisione dell'impianto di scarico del vano bagno , mediante saggi distruttivi , le piastrelle dismesse dovranno avere caratteristiche qualitative, dimensionali e colori analoghi e simili alle esistenti. Compreso ogni onere e magistero, produzione del FIR, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo €423,98 oltre IVA al 10%.
- 12.** (scheda/verbale 37/2014 L.M.) **Trapani, via Omero lotto 100/B.** Richiesta sig.ra Cardellino Maria. Intervento per la revisione dello scarico della colonna di scarico delle terrazze , compreso il ripristino dell'intonaco all'interno del vano cucina della richiedente. Compreso ogni onere e magistero, produzione del FIR, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo €218,66 oltre IVA al 10%.
- 13.** [L_40 l.m./15]. **Trapani, Rione Cappuccinelli corte B n° 3.** Istanza Sig. Graziano Antonio del 25/02/2015 prot. n° 2015/2811 . Rimozione di strati corticali in c.a. e di intonaco ammalorato all'interno dell'alloggio, successivo intervento di risanamento. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria e in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2, con finitura finale di intonaco civile.- All'esterno nella parte alta dei prospetti occorre effettuare la ripresa di tratti di intonaco ammalorato, mediante la dismissione di quello ammalorato ed il successivo rifacimento , con l'ausilio della piattaforma aerea. Nella copertura infine occorre revisionale l'impermeabilizzazione nella parte confluyente. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €1.369,06 oltre IVA.
- 14.** [scheda 44/2015_L.M.]. **Trapani, Via F.M. Burgio 6 lotto 4/B** Istanza Sig. gallo katuscia del 27/01/2015 prot. 1085. Revisione dell'impianto idrico e di scarico della vasca da bagno , con saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate, tutte le opere idrauliche necessarie per i ripristino e/o il rinnovo degli elementi danneggiati, compreso raccordi, pezzi speciali, sostituzioni e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Comprese le opere murarie per il ripristino dei pavimenti, rivestimenti e paramenti interessati dai saggi e dall'intervento, con materiali di qualità pari o superiore all'esistente, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte secondo l'insindacabile giudizio del DL. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €140,09 oltre IVA.
- 15.** [scheda 45/2015_L.M.]. **Trapani, Via S.T. Giannitrapani corte E.** Istanza Sig. Messina Giuseppe del 23/02/2015 prot. 2618. revisione della impermeabilizzazione delle coperture mediante pulitura delle parti interessate e successivo strato di guaina liquida , all'interno dell'alloggio si rende necessaria la dismissione delle parti di intonaco ammalorato ed il successivo rifacimento finito con intonaco civile , e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte secondo l'insindacabile giudizio del DL. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €821,29 oltre IVA.
- 16.** [scheda 27-LM_2015]. **Trapani, Via Verdinais scala C.** Istanza Sig. Di Dia Giovanna del 15/01/2015 prot. 420 , lavori alloggio sig.ra Maggio Antonina . Ispezione della piletta di scarico della vasca da bagno mediante sostituzione della stessa piletta e della tubatura di scarico rinvenuta ammalorata. Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle simili alle esistenti. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo €163,07 oltre IVA.
- 17.** [L_39 l.m./15]. **Trapani, Via Euripide lotto 96/B.** Istanza Sig. Villabuona Giuseppe del 15/01/15 prot. n° 2015/415 . A)Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della vasca esistente e dei materiali di risulta e successiva fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettona a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita completa e funzionante a perfetta regola d'arte compreso il rivestimento esterno con piastrelle di tipo analogo e similare alle esistenti.La ripresa dell'intonaco del solaio nel vano bagno dovrà essere eseguita con intonaco civile . B)revisione delle tubazioni idriche e di scarico del lavabo. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 564,82 oltre IVA.
- 18.** [scheda 42-LM_2015] **Trapani, Piazza Enrico Caruso 4 edif. X2 scala D.** Istanza Sig. Portoghese Giacomo del 17/02/2015 prot. 2279, lavori alloggio sig.ra Giacalone Caterina. Revisione dello scarico del w.c. in

prossimità della colonna di scarico. Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle similari alle esistenti, oltre al ripristino dell'intonaco del soffitto sottostante relativo all'alloggio in proprietà del sig. Portoghese. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo €163,07 oltre IVA.

19. [scheda 43-LM_2015]. **Trapani, Piazza Enrico Caruso 4 edif. X2 scala D.** Accertamento d'ufficio. Revisione della impermeabilizzazione della canaletta di raccolta delle acque piovane, con guaina liquida previo scrostamento della guaina esistente in parte staccata per mq. 20 circa. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo €186,05 oltre IVA.

4. con **determina n. 301** del 04/06/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **5.522,00** (euro cinquemilacinquecentoventidue/00) **al netto dell'IVA**, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 97** art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **SURIANO Michelangelo** avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, giusta lettera d'incarico **prot. 7118** del 27/05/2015 di importo pari a € **170,00** (diconsi euro centosettanta/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: ZBE1414AC5**, i lavori integrativi necessari per il completamento, di seguito sinteticamente riportati

[SU_14.1/2015]:

(scheda interv.942/15 lsn)- **MARSALA – Via Istria –lotto 2 civ. 9/A** -p.1°/p.t- Inq. TUMBARELLO GASPARE/VITALE VINCENZA– Istanza prot. 2015/2295 del 17/02/2015 – Integrazione incarico prot. n. 5259 del 17/04/2015 – Rimozione e sostituzione con l'impiego di tubatura del tipo multistrato di adeguato diametro, del breve tratto di tubatura idrica e della connessa raccorderia in acciaio zincato rinvenuta ammalorata da ossidazione nel corso dei lavori di sostituzione del rivestimento murale, collocata sottotraccia a muro nel bagno dell'alloggio di p.1°(Tumbarello G.). Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €170,00 oltre IVA al 10%, compresa l'applicazione del ribasso ex manifestazione 3/2015 ambito B

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **SURIANO Michelangelo** avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. 82/SURIANO M** del 26/06/2015 di complessivi €**7.212,94** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **11741/2015**, Id Sdi 13396071, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 5259/2015;
 - **fattura n. 87/SURIANO M** del 26/06/2015 di complessivi €**170,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **11742/2015**, Id Sdi 13396069, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 7118/2015;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;
- l'economia di €385,44 conseguita a seguito della mancata realizzazione dei lavori sopra descritti al punto 4 del progressivo 3;
- l'economia di €144,54 conseguita a seguito della mancata realizzazione dei lavori sopra descritti al punto 7 del progressivo 3;
- l'economia di €163,07 conseguita a seguito della mancata realizzazione dei lavori sopra descritti al punto 16 del progressivo 3;
- l'indisponibilità del richiedente l'intervento manutentivo sopra descritto al progressivo 3 punto 13, ed il correlato residuo di €1.369,06 conseguente al temporaneo rinvio dei lavori;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 672 del 27/11/2014 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2014, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 24 del 23/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- il Provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 4/05/2015 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione commissariale n. 35 del 12/05/2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTO

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;
- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi in premessa descritti sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 relative al fabbricato;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

RITENUTO

- che l'IVA verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;
- doveroso liquidare quanto dovuto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **SURIANO Michelangelo**, avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, **€7.382,94** (diconsi euro settemilatrecentoottantadue/94) al netto dell'IVA al 10% a saldo delle citate fatture n. **82/SURIANO M** di €7.212,94 e n. **87/SURIANO M** di €170,00 a mezzo bonifico bancario presso l'istituto bancario **Codice IBAN:** omissis;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€ 7.382,94** (diconsi euro settemilatrecentoottantadue/94), come diseguito precisato:
 - **€7.212,94** a saldo della fattura n. 82/SURIANO M della ditta Suriano Michelangelo, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio di previsione **2015/2017**, esercizio finanziario 2015, gestione competenze, giusto impegno di € 9.275,05 assunto con **D.D.Tec. n. 197** del 16/04/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 2.062,11;
 - **€170,00** a saldo della fattura n. 87/SURIANO M della ditta Suriano Michelangelo, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio di previsione **2015/2017**, esercizio finanziario 2015, gestione competenze, giusto impegno di € 5.522,00 assunto con **D.D.Tec. n. 301** del 04/06/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 1.490,00;

DARE ATTO

- che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Michele CORSO