



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B

ANNO 2015

DETERMINA N. 806 DEL 29-12-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 238

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA E SALEMI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 4.015,00 IN FAVORE DELLA DITTA RUGGERI SUSANNA, DI € 2.579,00 IN FAVORE DELLA DITTA CO.C.I.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C., DI € 4.675,00 IN FAVORE DELLA DITTA RENDA SALVATORE E DI € 2.480,00 IN FAVORE DELLA DITTA CIALONA GIOVANNA. TOTALE DA LIQUIDARE € 13.749,00.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 484 del 04/09/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Salemi;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 3.290,00** (euro tremiladuecentonovanta/00) al netto dell'**IVA, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, giusta lettera d'incarico prot. **12004** del 21/07/2015, di importo pari a **€ 400,00** (diconsi euro quattrocento/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: ZA51570227**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_19.6/2015]:
(scheda interv.955/15 lsn) SALEMI Via A. Moro n.26 – P.2-1. Inq. MONTALBANO CROCETTA/BUCARIA STEFANO – Istanza prot.11591 del 15/07/2015. Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sul pavimento e sulle pareti dell'alloggio di p.2° e qualora occorra anche sulla tubatura collocata all'interno dell'alloggio di p.1°, al fine di individuare, sostituire con impiego di tubo del tipo multistrato di adeguato diametro, il tratto di tubatura idrica rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €400,00 oltre iva al 10%.
4. con determina n. 531 del 22/09/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 6.483,00** (euro seimilaquattrocentoottantatre/00) al netto dell'**IVA, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: omissis, P.IVA omissis, giusta lettera d'incarico prot. **14228** del 16/09/2015, di importo pari a **€ 175,00** (diconsi euro

centosettantacinque/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z481610972**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_22.8/2015]:

(Scheda/verbale 139/2015 L.M.) TRAPANI, via Tenente Alberti 120. Dismissione delle lastre di marmo del prospetto sotto il balcone, sarcitura della lesione e ricollocamento delle lastre di marmo, con eventuale integrazione ove occorra. Compresi gli oneri per il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €175,00 oltre iva al 10%.

7. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: omissis, P.IVA omissis, giusta lettera d'incarico prot. **14158** del 15/09/2015, di importo pari a **€600,00** (diconsi euro seicento/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z3F1610DE2**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_22.9/2015]:

(scheda/verbale 158/2015 L.M.) TRAPANI, via Diodoro Siculo 1 lotto 92. Istanza prot. 13080/2015 Stellato V. Intervento nell'alloggio della Sig.ra Cammareri Maria per la revisione della rete idrica e di scarico in prossimità della colonna nel vano cucina, previa apertura del cavedio e successivo ripristino a regola d'arte. Compresi gli oneri per il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €600,00 oltre iva al 10%.

8. con **determina n. 712** del 01/12/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
9. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 6.521,00** (euro seimilacinquecentoventuno/00) sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**;

10. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, giusta lettera d'incarico prot. **14677** del 22/09/2015 di importo pari a **€ 680,00** (diconsi euro seicentoottanta/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: ZBC1626858**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_23.2/2015]:

(scheda interv.980/15 Isn) - MARSALA - Viale Regione Siciliana Pal.3 - Inq. CONDOMINI DEL COMLESSO - Istanza: Segnalaz. telef. del 10/09/2015 dell'Uff. Acquedotti del Comune di Marsala - (scheda anticip.) - Riparazione della tubatura dell'acqua in acciaio, di adduzione agli alloggi del complesso popolare, collocata sotto la stesso marciapiede e proveniente dalla cisterna comune ubicata separatamente alle palazzine, mediante: transenna tura e segnalazioni di lavori in corso; rimozione pavimentazione di marmette pressate di cemento da cm.10x20 per mq. 1,50; scavo a sez. obbligata con mezzi meccanici e a mano (presenza tubi gas), per cm.80; riparazione mediante sostituzione di ml 1,00 di tubatura in acciaio zincato da mm 50 di diametro; ripristino piano di posa della tubatura; ricolmo di materiale inerte e costipazione con mezzo meccanico; getto di cls non armato spess. cm.10 e ripristino piano di posa della pavimentazione; Ricollocazione pavimentazione di marmette pressate di cemento da cm.10x20 per mq 1,50; rimozione transenna tura e segnalazioni di lavori in corso.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €680,00 oltre IVA al 10%.

11. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CO.C.I.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 - Cod.Fisc./P.IVA: omissis, P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **14887** del 24/09/2015 di importo pari a **€ 899,00** (diconsi euro ottocentonovantanove/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z3316328D9**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_23.9/2015]:

[Scheda/170 /2015_L.M.] Trapani, Rione Cappuccinelli Corte B. Istanza del 21/09/2015 prot. n° 2015/14510 Colletta Vita Ved. Di bella. A-Intervento per la rimozione ed il rifacimento di alcune parti di intonaco ammalorati dal soffitto del vano cucina previo risanamento delle strutture in c.a. del solaio . L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2 ed infine l'intonacatura finale . B- Dismissione e collocazione della vasca da bagno con una del tipo in vetroresina, compresa la revisione degli scarichi in prossimità della colonna. Compresi, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 899,00.

12. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CO.C.I.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 - Cod.Fisc./P.IVA: omissis, P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **14865** del 24/09/2015 di importo pari a **€ 339,00** (diconsi euro trecentotrentanove/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z5316324BA**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_23.10/2015]:

[Scheda/169 /2015_L.M.] Trapani, Rione Cappuccinelli Corte B. Istanza del 18/09/2015 prot. n° 2015/13098 A-Intervento per la rimozione ed il rifacimento di alcune parti di intonaco ammalorati della trave di copertura esterna del piano terra, previo risanamento della strutture in c.a.. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2 ed infine l'intonacatura finale. Compresi, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 339,00.

13. con determina n. 707 del 01/12/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;

14. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **10.275,00** (euro diecimiladuecentosettantacinque/00) sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**;

15. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: omissis, P.IVA omissis, giusta lettera d'incarico prot. **15439** del 01/10/2015 di importo pari a € **400,00** (diconsi euro quattrocento/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z481610972**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_24.3/2015]:

[scheda 139 bis -LM_2015] Trapani. Via Tenente Alberti 120. Integrazione ordinativa prot. 14228 del 16/09/2015. Formazione di cordolo di base e muretto soprastante sotto il balcone del piano rialzato, realizzazione del muretto di chiusura in segati di tufo e fornitura del marmo di rivestimento. Importo dei lavori a corpo €400,00 oltre IVA

16. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, giusta lettera d'incarico prot. **15489** del 02/10/2015 di importo pari a € **450,00** (diconsi euro quattrocentocinquanta/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: ZD01654639**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_24.5/2015]:

(scheda interv.986/15 lsn) - MARSALA - Via G. Falcone n.3 - Lotto 13 - Amabilina - 532/B - Uff.Acqued. Comune di Marsala/Cond.- Istanza prot. 14407 del 18/09/2015 - Riparazione della tubatura dell'acqua in polietilene da mm. 50, di adduzione agli alloggi della palazzina popolare, collocata sotto la pavimentazione del marciapiede e proveniente dalla cisterna comune ubicata separatamente alla stessa palazzina, mediante: transennatura e segnalazioni di lavori in corso; rimozione pavimentazione di marmette pressate di cemento da cm.20x20 per mq. 0,80; scavo a sez. obbligata con mezzi meccanici e a mano (presenza tubi gas), per cm.50; riparazione mediante sostituzione di ml 0,90 di tubatura in polietilene da mm. 50 di diametro; ripristino piano di posa della tubatura; ricolmo di materiale inerte e costipazione con mezzo meccanico; getto di cls non armato per massetto e ripristino piano di posa della pavimentazione; Ricollocazione pavimentazione di marmette pressate di cemento da cm.20x20 per mq 0,80; rimozione transennatura e segnalazioni di lavori in corso.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €450,00 oltre IVA al 10%.

17. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: omissis, P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **15552** del 02/10/2015 di importo pari a € **1.438,00** (diconsi euro millequattrocentotrentotto/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: ZB314DE673**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_24.7/2015]:

(scheda interv.1003/15 lsn)- MARSALA - Via Virgilio n.7 - **Integrazione ordinativa prot. 8094/15 ex avviso 6/2015.** Lavori di ispezione mediante scavo a sezione obbligata da eseguire con mezzo meccanico, ubicata nella parte retrostante alla struttura in muratura di pertinenza, ricadente su area asfaltata all'interno del complesso popolare realizzata separatamente dalla palazzina e comprendente sia i vani autoclave che le singole n.6 cisterne in cls in parte interrate ed in parte f.t., al fine di individuare, bonificare e sigillare sia all'interno che all'esterno i fori rinvenuti, con l'impiego di idonea malta cementizia ad azione osmotica specifica per cls., previo svuotamento totale della cisterna e modifica momentanea degli impianti idraulici dell'autoclave, al fine di garantire la continuità dell'erogazione. Ripristino infine, del piano di calpestio mediante costipazione del materiale di rinterro con integrazione di materiale inerte e gettata di calcestruzzo non armato dello spessore di cm.10, per ml 5,00x0,80x1,00(prof.). Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €1.438,00 oltre IVA al 10%, compresa l'applicazione del ribasso del 26,5881% ex avviso 6/2015.

18. con determina n. 708 del 01/12/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;

19. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **7.794,00** (euro settemilasettecentonovantaquattro/00) sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**;

20. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CO.C.I.P. Snc di Ignazio**

Pulizzi & C. corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **15692** del 06/10/2015 di importo pari a **€ 602,00** (diconsi euro seicentodieci/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z77165C53A**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_25.1/2015]:

[Scheda/verb.172/2015_L.M] Trapani, Via Parini. Delibera di assegnazione n° 40 del 2015. Intervento per la revisione della serranda in lamiera di accesso con relativa pitturazione, oltre alla messa in sicurezza delle strutture in c.a. del solaio e la sarcitura delle lesioni alle pareti. - L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2, con finitura finale a frattazzo spugna, oltre alla ripresa dei tratti di intonaco ammalorato. Compreso, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir) I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €602,00 oltre IVA.

- 21.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: omissis, P.IVA omissis, giusta lettera d'incarico prot. **16054** del 12/10/2015 di importo pari a **€ 2.500,00** (diconsi euro duemilacinquecento/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z56166F80B**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_25.3/2015]:

(scheda/verbale 122/2015 T.M.) TRAPANI, viale Marche lotto 11 scala B – Istanza Global Firm. Prot. 15197/2015. Intervento da effettuarsi nei balconi retrostanti all'edificio degli alloggi in locazione dei Sigg.: Del Giudice Alfonso 5° p. int.10 – Burgarella Angela 5° p. int.9 – Grimaldi Antonino p.4° int.8 – Romeo Roberto p.3° int.6 – Valenti Sonia p.2° int. 4. Risanamento dei balconi in cemento armato per ricostituzione e conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura mediante energica spazzolatura, pulitura della superficie d'intervento e successivo trattamento della stessa con boiaccia passivante cementizia, monocomponente nanomodificata, idonea per la protezione attiva delle barre d'armatura del cemento armato e come boiaccia d'aggancio adesiva, da applicare in due mani (il successivo ripristino con malta dovrà potere essere effettuato fresco su fresco sulla seconda mano); per spessori fino a 80 mm soprastata e fino a 100 mm in verticale, ripristino e riprofilatura della sezione in c.a., previa bagnatura fino a rifiuto della superficie di calcestruzzo, mediante malta cementizia tixotropica, monocomponente, nanomodificata, rapida, polimero modificata, ad uso universale per interventi di ripristino e riprofilatura del cemento armato in spessore da 3 a 100 mm, classe R2 o superiore, avendo cura di realizzare un copriferro di almeno 2 cm, rifinito a frattazzo-spugna, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli; per spessori superiori a 100 mm ed inferiori a 200 mm, ripristino e riprofilatura della sezione in c.a., previa bagnatura fino a rifiuto della superficie di calcestruzzo, mediante malta cementizia colabile, monocomponente, ad alta resistenza, nanomodificata, per interventi di ripristino del cemento armato di spessore da 10 a 200 mm, classe R4, avendo cura di realizzare un copriferro di almeno 2 cm, compreso montaggio e smontaggio di casseforme, eventuale integrazione di barre d'armatura di piccolo diametro e gli oneri per la formazione di spigoli e angoli; Su supporto asciutto e pulito, applicazione a pennello di rivestimento epossidico protettivo a spessore. per il trattamento di superfici precedentemente risanate. 2) Eventuale smonto e sostituzione delle lastre in marmo poste sui balconi nonché tassellatura di quelle parzialmente divelte; Ripristino delle zanche di ancoraggio inferrate balconi ove necessitano. I lavori consistono nel taglio delle parti ossidate e del rifacimento dei montanti in ferro della ringhiera balconi cucina e soggiorno. comprese opere di saldatura, fissaggio e sigillatura delle zanche con malta reoplastica classe r4. e' compresa l'eventuale smonto e la ricollocazione delle soglie di marmo. 3) Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir) I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €2.500,00 oltre IVA al 10%.

- 22.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: omissis, P.IVA omissis, giusta lettera d'incarico prot. **16056** del 12/10/2015 di importo pari a **€ 1.000,00** (diconsi euro mille/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z2A16703B7**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_25.5/2015]:

(scheda/verbale 125/2015 T.M.) TRAPANI, via E. Romagna 14. Brugnone Sebastiano. Istanza prot. 15387/2015. Rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche ammalorati e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, nei balconi cucina di p.1° Sig. La mantia e balcone cucina e cameretta Sig. Brugnone S. 2° p. con particolare attenzione negli ancoraggi delle inferrate. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2, con finitura finale a frattazzo spugna. Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €1.000,00 oltre iva al 10%.

- 23.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **16063** del 12/10/2015 di importo pari a **€ 219,00** (diconsi euro duecentodiciannove/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: ZD81672CBB**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_25.7/2015]:

[Scheda/verb.180/2015_L.M.] Trapani, Via P. E. D'Angelo n. 2. Istanza Alagna Giuseppe prot. 15824 del 07/10/2015. Lavori urgenti di revisione dello scarico lavatrice nel vano bagno, mediante saggi distruttivi. Le piastrelle dismesse dovranno avere caratteristiche qualitative, dimensionali e colori analoghi e similari alle esistenti. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €219,00 oltre IVA.

24. con determina n. 710 del 01/12/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Trapani;
25. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **4.669,00** (euro quattromilaseicentosessantanove/00) sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**;
26. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: omissis, P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **16575** del 21/10/2015 di importo pari a € **1.020,00** (diconsi euro milleventi/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: ZEC16A99C2**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_27.1/2015]:
(scheda/verbale 129/2015 T.M.) TRAPANI, Via N. Rodolico L. 3 sc. B. Istanza Galante A. prot.16111/2015. Manutenzione impianto idrosanitario. (1) Eliminazione delle infiltrazioni arrecate all'appartamento in uso al sig. Galante A. (p.t.) e Miceli A. (p.1°) provenienti dall'impianto idrosanitario del vano bagno rispettivamente di 1° e 2° piano. I lavori consistono nella revisione dell'impianto idrico-sanitario e degli scarichi con la sostituzione dei tratti ossidati e corrosi. Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle similari alle esistenti. (2) Rimozione, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata della vasca esistente nell'alloggio del sig. Marino Giuseppe e dei materiali di risulta e successiva fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di piletta a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita completa e funzionante a perfetta regola d'arte compreso il rivestimento esterno con piastrelle di tipo analogo e similare alle esistenti. Compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €1.020,00 oltre iva.
27. con determina n. 711 del 01/12/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Mazara del Vallo e Salemi;
28. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **8.235,00** (euro ottomiladuecentotrentacinque/00) sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**;
29. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: omissis, P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **17753** del 09/11/2015 di importo pari a € **300,00** (euro trecento/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: ZD816BABCD**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_28.6/2015]:
(scheda/verbale 135bis/2015 T.M.) TRAPANI, via N. Rodolico lotto 3/B. Istanza 16567/20155 – Integrazione ordinativa prot. 16921/2015, Sig. Galante A. Revisione colonna di scarico posta nel vano bagno. restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. sono compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza (Pos), gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo €300,00.
30. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CO.C.I.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **17783** del 10/11/2015 di importo pari a €**520,00** (diconsi euro cinquecentoventi/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z2D16FF9D7**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_28.7/2015]:
(scheda interv.1038/15 lsn) SALEMI, Via Leonardo Da Vinci n.3 - p.T/1 Inq. SCIANNA SALVUCCIO/MAGGIO GIUSEPPE – Istanza:segnalaz. telefonica VVUU. - (scheda antic.) - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla tubatura di scarico collocata sottotraccia a parete e a pavimento nel vano bagno dell'alloggio del p.1° (Maggio), al fine di individuare, sostituire con impiego di tubatura di tipo e dimensione adeguata, il tratto rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo similare all'originale previo ripristino del piano di posa.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €520,00 oltre iva al 10%..
31. con determina n. 721 del 01/12/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
32. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di di € **13.816,72** (euro tredicimilaottocentesedici/72) sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato

Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**;

- 33.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, giusta lettera d'incarico prot. **17857** del 10/11/2015 di importo pari a **€ 950,00** (diconsi euro novecentocinquanta/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z91170303F**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_29.1/2015]:

MARSALA – Via Istria n.10 - p.3 - Inq. BARRACO SALVATORE – Istanza: Prot.n. 13622 del 07/09/2015 - Ripristino mediante ricostruzione per mq.1,50 della parte muraria della parete divisoria tra cucina e bagno dello spessore di cm.10 rimossa a seguito dell'ispezione, successiva preparazione del piano di posa e fornitura e collocazione per mq.1,50 di entrambe le facciate della stessa parete, di piastrelle di ceramica di monocottura similari all'originale per colore e dimensioni, completa di stuccatura per dare il lavoro finito a regola d'arte. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €550,00 oltre iva al 10%. (scheda interv.1049/15 lsn) - MARSALA – Via Istria - Lotto 5-9/A. CONDOMINIO - Istanza: Segnalazione telefonica del 30/10/2015. Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla muratura ed a pavimento all'interno del vano autoclave, tubatura di scarico collocata sottotraccia a parete, al fine di individuare, sostituire con impiego di tubatura di tipo e dimensione adeguata, il tratto rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di intonaco e/o di rivestimento con piastrelle di tipo simile all'originale previo ripristino del piano di posa.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €400,00 oltre iva al 10%.

- 34.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: omissis, P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **18464** del 20/11/2015 di importo pari a **€1.257,00** (diconsi euro milleduecentocinquantasette/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z1C1731552**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_29.9/2015]:

(scheda/verbale 151/2015 T.M.) TRAPANI, via Delle Oreadi 95 lotto 1. Sig. Casto Salvatore. Eliminazione delle infiltrazioni di acqua dal soffitto cucina Sig. Casto. I lavori consistono nella revisione dell'impianto idrico con la sostituzione dei tratti ossidati e corrosi nell'alloggio soprastante Sig. Aruta. L'intervento riveste carattere di somma urgenza a causa delle situazioni di degrado e delle carenze igieniche rilevate. In considerazione che la tubazione idrica attraverso in diagonale l'intera pavimentazione della cucina per diramarsi negli altri servizi si prevede inoltre la rimozione della pavimentazione esistente, riparazione, ripristino, rifacimento e quant'altro occorre per riportare il massetto ad ottima consistenza, livellato, stabile e privo di parti friabili; fornitura e collocazione di pavimentazione in piastrelle ed elementi monocottura aventi caratteristiche analoghe e similari all'esistente o superiori, da sottoporre a preventivo ed insindacabile controllo di accettazione del D.L. Compreso stuccatura, incollaggio, rifinitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €1.257,00 oltre iva al 10%.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: omissis, ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. 07 del 17/12/2015** di complessivi **€ 1.438,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 20149/2015, ID SDI 26354483, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 15552/2015**;
 - **fattura n. 08 del 17/12/2015** di complessivi **€ 300,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 20150/2015, ID SDI 26356202, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 17753/2015**;
 - **fattura n. 09 del 17/12/2015** di complessivi **€ 1.020,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 20151/2015, ID SDI 26359917, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 16575/2015**;
 - **fattura n. 10 del 17/12/2015** di complessivi **€ 1.257,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 20152/2015, ID SDI 26359921, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 18464/2015**;
- che la ditta **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: omissis, ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. 18 del 16/12/2015** di complessivi **€ 520,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 20069/2015, ID SDI 26214738, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 17783/2015**;

- **fattura n. 19 del 16/12/2015** di complessivi € **602,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 20070/2015, ID SDI 26229494, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 15692/2015**;
- **fattura n. 20 del 16/12/2015** di complessivi € **339,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 20071/2015, ID SDI 26229496, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 14865/2015**;
- **fattura n. 21 del 16/12/2015** di complessivi € **219,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 20072/2015, ID SDI 26229502, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 16063/2015**;
- **fattura n. 22 del 16/12/2015** di complessivi € **899,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 20073/2015, ID SDI 26231087, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 14887/2015**;
- che la ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: omissis, P.IVA omissis, ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. FATTPA 56_15 del 14/12/2015** di complessivi € **1.000,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19855/2015, ID SDI 25962747, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 16056/2015**;
 - **fattura n. FATTPA 57_15 del 14/12/2015** di complessivi € **2.500,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19857/2015, ID SDI 25963212, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 16054/2015**;
 - **fattura n. FATTPA 58_15 del 14/12/2015** di complessivi € **600,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19856/2015, ID SDI 25963234, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 14158/2015**;
 - **fattura n. FATTPA 59_15 del 14/12/2015** di complessivi € **175,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19858/2015, ID SDI 25963255, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 14228/2015**;
 - **fattura n. FATTPA 60_15 del 14/12/2015** di complessivi € **400,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19859/2015, ID SDI 25963279, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 15439/2015**;
- che la ditta **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA omissis4, Cod.Fisc. omissis, ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. 13 del 14/12/2015** di complessivi € **400,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19851/2015, ID SDI 25893956, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 12004/2015**;
 - **fattura n. 14 del 14/12/2015** di complessivi € **680,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19852/2015, ID SDI 25897638, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 14677/2015**;
 - **fattura n. 15 del 14/12/2015** di complessivi € **450,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19853/2015, ID SDI 25900121, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 15489/2015**;
 - **fattura n. 16 del 14/12/2015** di complessivi € **950,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19854/2015, ID SDI 25903659, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 17857/2015**;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla citata fattura dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 608 del 22/10/2015 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2015, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 24 del 23/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- il Provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 4/05/2015 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione commissariale n. 35 del 12/05/2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTO

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;
- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi in premessa descritti sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 relative al fabbricato;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

RITENUTO

- che l'IVA verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;
- doveroso liquidare quanto dovuto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: omissis, a saldo delle citate fatture, complessivi € **4.015,00** a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto Bancario **Codice IBAN:** omissis;

- all'Impresa **CO.CL.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: omissis, a saldo delle citate fatture, complessivi € **2.579,00** a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto Bancario **Codice IBAN:** omissis;
- all'Impresa **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: omissis, P.IVA omissis, a saldo delle citate fatture, complessivi € **4.675,00** a mezzo bonifico bancario presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SEN P GRAMMATICO **Codice IBAN:** omissis;
- all'Impresa **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, a saldo delle citate fatture, complessivi € **2.480,00** a mezzo bonifico bancario presso UniCredit di Marsala **Codice IBAN:** omissis;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **13.749,00** (euro tredicimilasettecentoquarantanove/00), come di seguito specificato:
 - € **400,00** a saldo della citata fattura 13/2015 della ditta Cialona dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione **2015/2017**, esercizio finanziario 2015, gestione competenze, giusto impegno di € 3.290,00 assunto con D.D.Tec. **n. 484** del 04/09/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di** ⁽¹⁰⁰⁰⁻⁴⁰⁰⁼⁾ **€600,00**;
 - € **775,00** a saldo delle fatture 59/2015 di € 175,00 e 58/2015 di € 600,00 della ditta Renda, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione **2015/2017**, esercizio finanziario 2015, gestione competenze, giusto impegno di € 6.483,00 assunto con D.D.Tec. **n. 531** del 22/09/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di** ⁽³⁰⁵⁶⁻⁷⁷⁵⁼⁾ **€2.281,00**;
 - € **1.918,00** a saldo della fattura 14/2015 di € 680 della ditta Cialona, e delle fatture 22/2015 di € 899,00 e 20/2015 di € 339,00 della ditta Cocip, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**, gestione competenze, giusto impegno di € 6.521,00 assunto con D.D.Tec. **n. 712** del 01/12/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di** ⁽⁴⁶⁴⁸⁻¹⁹¹⁸⁼⁾ **€2.730,00**;
 - € **2.288,00** a saldo della fattura 60/2015 di € 400,00 della ditta Renda, della fattura 15/2015 di € 450,00 della ditta Cialona e della fattura n. 7/2015 di € 1.438,00 della ditta Ruggeri, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**, gestione competenze, giusto impegno di € 10.275,00 assunto con D.D.Tec. **n. 707** del 01/12/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di** ⁽⁸⁰⁸⁸⁻²²⁸⁸⁼⁾ **€5.800,00**;
 - € **4.321,00** a saldo delle fatture 19/2015 di € 602,00 e 21/2015 di € 219 della ditta Cocip, e delle fatture 57/2015 di € 2.500,00 e 56/2015 di € 1.000,00 della ditta Renda, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**, gestione competenze, giusto impegno di € 7.794,00 assunto con D.D.Tec. **n. 708** del 01/12/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di** ⁽⁷⁷⁹⁴⁻⁴³²¹⁼⁾ **€3.473,00**;
 - € **1.020,00** a saldo della fattura n. 09/2015 della ditta Ruggeri, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**, gestione competenze, giusto impegno di € 4.669,00 assunto con D.D.Tec. **n. 710** del 01/12/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di** ⁽³⁵¹²⁻¹⁰²⁰⁼⁾ **€2.492,00**;
 - € **820,00** a saldo della fattura 08/2015 di € 300,00 della ditta Ruggeri e della fattura 18/2015 di € 520,00 della ditta Cocip, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2,

Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**, gestione competenze, giusto impegno di € 8.235,00 assunto con D.D.Tec. n. **711** del 01/12/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di** ⁽⁷⁹³⁵⁻⁸²⁰⁼⁾ **€7.115,00;**

- **€2.207,00** a saldo della fattura 16/2015 di €950,00 della ditta Cialona e della fattura 10/2015 di €1.257,00 della ditta Ruggeri, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**, gestione competenze, giusto impegno di € 13.816,72 assunto con D.D.Tec. n. **721** del 01/12/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di** ^(13816,72-2207=) **€11.609,72 ;**

DARE ATTO

- che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Michele CORSO