



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B

ANNO 2015

DETERMINA N. 805 DEL 29-12-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 237

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA E SALEMI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 2.910,00 IN FAVORE DELLA DITTA CIARAVOLO LUIGI, DI € 2.450,00 IN FAVORE DELLA DITTA OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICOLO' & C. E DI € 1.708,00 IN FAVORE DELLA DITTA TRAPANI SPURGHY SNC. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 7.068,00.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 712 del 01/12/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 6.521,00** (euro seimilacinquecentoventuno/00) sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:omissis e C.F.: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **14678** del 22/09/2015 di importo pari a **€ 476,00** (euro quattrocentosettantasei/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z2516270AB**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_23.3/2015]:

[Scheda/verb.S.U 159./2015_L.M.] **Trapani, Via Penelope, 2.** Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del prospetto della veranda e delle parti limitrofe. Istanza del 02/09/2015 prot. 13439/2015 Rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche ammalorati e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, localizzati principalmente negli aggetti, successivo intervento di risanamento. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2, con finitura finale a frattazzo spugna.. Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata. - l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa di **€476,00** oltre iva.

4. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA: omissis e C.F.: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **14886** del 24/09/2015 di importo pari a **€314,00** (euro trecentoquattordici/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z1D16320F5**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_23.8/2015]:

[Scheda/168 /2015_L.M.] **Trapani, Via Omero lotto 100/A.** Istanza del 15/09/2015 prot. n° 2015/14082 -Intervento per la rimozione ed il rifacimento di alcune parti di intonaco ammalorati dal soffitto del vano cameretta , previo risanamento delle strutture in c.a. del solaio. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2 ed infine

l'intonacatura finale . Compresi, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 314,00.

5. con determina n. 707 del 01/12/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
6. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € 10.275,00 (euro diecimiladuecentosettantacinque/00) sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2015;
7. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA: omissis e C.F.: omissis, giusta lettera d'incarico prot. 15202 del 29/09/2015 di importo pari a € 313,00 (diconsi euro trecentotredici/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z4B164256A**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_24.1/2015]:
[Scheda/174_2015_L.M.] **Trapani, Via Aristofane n. 7**. Istanza del 21/09/2015 prot. n° 2015/14513. Intervento per la rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche ammalorati e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, localizzato nella pilastrata esterna dei prospetti. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2 ed applicazione dello strato ricoprente con intonaco finito a frattazzo spugna. Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata a norma di legge, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €313,00.
8. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA: omissis e C.F.: omissis, giusta lettera d'incarico prot. 15438 del 01/10/2015 di importo pari a € 350,00 (diconsi euro trecentocinquanta/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z431651D47**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_24.2/2015]:
Trapani, Piazzale Falcone e Borsellino, sede IACP. Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, incluso il trasporto a rifiuto, conferimento a discarica autorizzata, eventuale ponteggio, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa di €350,00 oltre iva al 10%.
9. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA omissis, giusta lettera d'incarico prot. 15492 del 02/10/2015 di importo pari a € 670,00 (diconsi euro seicentosestanta/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: ZE91654B00**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_24.6/2015]:
(scheda interv.987/15 lsn) - **SALEMI - Via Leonardo Da Vinci n. 20** - P.3/2/1 - Inq. LA ROSA LUISELLA/BOSCO MARIA/MINORE VITTORIO - Istanza prot. 14406 del 18/09/2015 - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla parte alta del cavedio ubicato all'interno del vano bagno dell'alloggio di p.3° (La Rosa L.) e qualora occorra anche agli alloggi dei piani sottostanti al fine di individuare, sostituire con impiego di adeguata materiale, il tratto di tubatura idrica e/o di scarico rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €670,00 oltre IVA al 10%.
10. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **TRAPANI SPURGHIS SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. 15587 del 05/10/2015 di importo pari a €854,00 (diconsi euro ottocentocinquantaquattro/00) **compresa IVA al 22% (prestazioni esterne al fabbricato)**, **Lotto CIG: Z0216599ED**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_24.10/2015]:
TRAPANI, Via del Cipresso 89. Istanza Avv. Filippo Spanò, prot. 14839/2015. Lavori di s.u. per la potatura straordinaria e messa in sicurezza gli alberi del cortile. Intervento per la messa in sicurezza del cortile condominiale consistente nella potatura straordinaria, sgombero e smaltimento. Compreso ogni onere e magistero, trasporto, conferimento, smaltimento, produzione del FIR e l'attuazione del POS. Importo dei lavori a corpo €700,00 oltre IVA al 22%.
11. con determina n. 709 del 01/12/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
12. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € 4.178,00 (euro quattromilacentosettantotto/00) sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato

Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**;

- 13.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA omissis, giusta lettera d'incarico prot. **16260** del 15/10/2015 di importo pari a **€ 1.780,00** (diconsi euro millesettecentoottanta/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z2B1688B31**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_26.2/2015]:

1) (scheda interv.1010/15 lsn) - **MARSALA – OMERO N.6** - Inq. CONDOMINIO – Istanza prot. n.15734 del 06/10/2015 - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi nel vano bagno e nella veranda dell'alloggio di p.2° (Pellegrino), al fine di individuare e sostituire con impiego di adeguato materiale, il tratto di tubatura idrica per collocato sottotraccia a parete e a terra rinvenuto ammalorato che collega la centralina idrica al boiler. Sostituzione del piatto doccia completo e ripristino delle parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori **€ 1.050,00** oltre iva al 10%. **2)** (scheda interv.1022/15 lsn) - **MARSALA – Amabilina 532/C - lotto 9/A** - p.2° - Inq. PARRINELLO MARIA – Istanza: Prot.n. 15825 del 07/10/2015 - Lavori di ispezione per l'intero balcone, con l'ausilio di adeguato ponteggio, dello strato corticale di cls e di finitura del prospetto dell'intradosso del balcone del vano cucina soprastante all'alloggio del p.2° (raggiungibile dall'interno), in parte distaccato ed in parte in via di distacco, per effetto dell'ossidazione dei ferri d'armatura e per la vetustà dell'immobile, con possibile pericolo per la p.e.p. incolumità e successiva bonifica mediante: rimozione delle parti ammalorate in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale; applicazione, per la parti strettamente interessate, di intonaco premiscelato per esterni. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori **€ 730,00** oltre iva al 10%.

- 14.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **16364** del 19/10/2015 di importo pari a **€ 488,00** (diconsi euro quattrocentoottantotto/00) **compresa IVA al 22% (prestazioni esterne al fabbricato)**, **Lotto CIG: Z5C169C17B**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_26.6/2015]:

Trapani, Via Emilia Romagna 12. Istanza prot. 13527/2015 amministratore Eurocondomini srl. Potatura straordinaria a salvaguardia delle pubblica incolumità. Potatura di tutti i rami fonte di potenziale pericolo dell'albero di pino sporgente oltre gli spazi condominiali, sito nel cortile del condominio "Duemila" a maggioranza IACP, ubicato in Trapani nella Via Emilia Romagna 12. E' compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, incluso il trasporto a rifiuto, conferimento a discarica autorizzata, eventuale ponteggio, piattaforme elevatrici a norma, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa di **€ 400,00 oltre iva al 22%**.

- 15.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **16369** del 19/10/2015 di importo pari a **€ 366,00** (diconsi euro trecentosessantasei/00) **compresa IVA al 22% (prestazioni esterne al fabbricato)**, **Lotto CIG: ZEE169C19D**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_26.7/2015]:

Trapani, Via Emilia Romagna 14. Accertamento d'ufficio. Potatura straordinaria a salvaguardia delle pubblica incolumità. Potatura integrale dell'albero di pino pressochè distaccato, poggiate sull'albero di cipresso attiguo, ad elevato rischio di ribaltamento e/o crollo verso il marciapiede e la sede stradale, sito nello spazio recintato adiacente lo stabile ubicato in Trapani nella Via Emilia Romagna 12. E' compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, incluso il trasporto a rifiuto, conferimento a discarica autorizzata, eventuale ponteggio, piattaforme elevatrici a norma, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa di **€ 300,00 oltre iva al 22%**.

- 16.** con **determina n. 710** del 01/12/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Trapani;

- 17.** si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 4.669,00** (euro quattromilaseicentosessantanove/00) sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**;

- 18.** sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA: omissis e C.F.: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **16965** del 27/10/2015 di importo pari a **€ 1.157,00** (euro millecentocinquantesette/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z2316BAB0F**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_27.2/2015]:

-1- (scheda 133/2015 T.M.) **TRAPANI, via Delle Oreadi n.105.** Accertamento d'ufficio su richiesta verbale del sig. Mione Paolo. Fissaggio del coprighiunto in lamiera posto sia sul prospetto principale mediante l'uso di appositi tasselli e con l'ausilio di piattaforma aerea

omologata. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €280,00 oltre IVA al 10%. -2- (scheda 137/2015 T.M.) **TRAPANI, via M. di Nassiriya ed.11** . Istanza 15822/2015 – Sig. Verderosa Leonardo. Revisione manto di tegole nella copertura dell'alloggio compreso la selezione la pulitura e successivo impiego nonche sostituzione delle tegole rotte. Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir) I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €407,00 oltre IVA al 10%. -3- (scheda 138/2015 T.M.) **TRAPANI, via Delle Oreadi lotto 6**. Gerbino Francesco – Istanza 16437/2015. Revisione colonna di scarico posta nel vano bagno alloggio compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €470,00 oltre iva al 10%.

19. con **determina n. 711** del 01/12/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Mazara del Vallo e Salemi;
20. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **8.235,00** (euro ottomiladuecentotrentacinque/00) sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**;
21. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA: omissis e C.F.: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **17780** del 10/11/2015 di importo pari a € **300,00** (euro trecento/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z2316BAB0F**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_28.5/2015]:

(scheda/verbale 138bis/2015 T.M.) **TRAPANI, via Delle Oreadi lotto 6** . Istanza 16437/2015 – Integrazione ordine prot. 16965/2015, Sig. Gerbino F. Ripristino della colonna montante di adduzione mediante demolizione parziale del cavedio e all'interno della centralina in corrispondenza del vano bagno di 2° piano, e sostituzione dei tratti deteriorati, formazione di raccordi, collegamenti, eventuale fornitura di pezzi speciali e quant'altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante, comprese opere murarie di ripristino della parti demolite. sono compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza (Pos), gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo €**300,00**.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA: omissis e C.F.: omissis, ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. FATTPA 31_15 del 3.12.15** di complessivi € **476,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19462/2015, ID SDI 25123306, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 14678/2015**;
 - **fattura n. FATTPA 32_15 del 3.12.15** di complessivi € **314,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19463/2015, ID SDI 25123471, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 14886/2015**;
 - **fattura n. FATTPA 33_15 del 3.12.15** di complessivi € **313,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19464/2015, ID SDI 25123956, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 15202/2015**;
 - **fattura n. FATTPA 34_15 del 3.12.15** di complessivi € **350,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19465/2015, ID SDI 25124523, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 15438/2015**;
 - **fattura n. FATTPA 35_15 del 3.12.15** di complessivi € **1.157,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19466/2015, ID SDI 25124663, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 16965/2015**;
 - **fattura n. FATTPA 36_15 del 3.12.15** di complessivi € **300,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19467/2015, ID SDI 25124756, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 17780/2015**;
- che la ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P. omissis, ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. FATTPA 26_15 del 05/12/2015** di complessivi € **670,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19470/2015, ID SDI 25254791, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 15492/2015**;

- **fattura n. FATTPA 27_15 del 5.12.2015** di complessivi **€ 1.780,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19471/2015, ID SDI 25256340, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 16260/2015**;
- che la ditta **TRAPANI SPURGHI SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA: omissis, ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. 43/PA del 9.12.2015** di complessivi **€ 854,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19596/2015, ID SDI 25364455, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 15587/2015**;
 - **fattura n. 44/PA del 9.12.2015** di complessivi **€ 488,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19597/2015, ID SDI 25364547, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 16364/2015**;
 - **fattura n. 45/PA del 9.12.2015** di complessivi **€ 366,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19598/2015, ID SDI 25364634, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 16369/2015**;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla citata fattura dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 608 del 22/10/2015 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2015, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 24 del 23/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- il Provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 4/05/2015 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione commissariale n. 35 del 12/05/2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTO

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;
- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi in premessa descritti sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 relative al fabbricato, salvo i lavori esterni agli edifici illustrati ai progressivi 10, 14 e 15;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

RITENUTO

- che l'IVA verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente, salvo che per i lavori esterni agli edifici illustrati ai progressivi 10, 14 e 15;
- doveroso liquidare quanto dovuto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA: omissis e C.F.: omissis, complessivi **€ 2.910,00** a mezzo bonifico bancario presso B.C.C. Sen. P. Grammatico di Paceco **Codice IBAN:** omissis;
- all'Impresa **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA omissis, complessivi **€ 2.450,00** a mezzo bonifico bancario presso UNICREDIT SPA **Codice IBAN** omissis;
- all'Impresa **TRAPANI SPURGHI SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA: omissis, complessivi **€ 1.708,00** a mezzo bonifico bancario presso Banca Don Rizzo Filiale Valderice **Codice IBAN:** omissis;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€ 7.068,00** (euro settemilasessantotto/00), a saldo delle citate fatture, come di seguito specificato:
 - **€ 790,00** di cui € 476,00 a saldo della fattura n. 31_15 ed € 314,00 a saldo della fattura n. 32_15 della ditta Ciaravolo Luigi, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**, gestione competenze, giusto impegno di € 6.521,00 assunto con D.D.Tec. **n. 712** del 01/12/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di (6521-790=) € 5.731,00**;
 - **€ 2.187,00** di cui € 313,00 a saldo della fattura n. 33_15 ed € 350,00 a saldo della fattura n. 34_15 della ditta Ciaravolo Luigi, € 670,00 a saldo della fattura n. 26_15 della ditta Olmo Costruzioni Sas, ed € 854,00 a saldo della fattura n. 43_15 della ditta Trapani Spurghi snc, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**, gestione competenze, giusto impegno di € 10.275,00 assunto con D.D.Tec. **n. 707** del 01/12/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di (10275-2187=) € 8.088,00**;

- €2.634,00 di cui €1.780,00 a saldo della fattura n. 27_15 della ditta Olmo Costruzioni Sas, €488,00 a saldo della fattura n. 44_15 ed €366,00 a saldo della fattura n. 45_15 della ditta Trapani Spurghi snc, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**, gestione competenze, giusto impegno di € 4.178,00 assunto con D.D.Tec. **n. 709** del 01/12/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di** ⁽⁴¹⁷⁸⁻²⁶³⁴⁼⁾ **€1.544,00**;
- € 1.157,00 a saldo della fattura n. 35_15 della ditta Ciaravolo Luigi dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**, gestione competenze, giusto impegno di € 4.669,00 assunto con D.D.Tec. **n. 710** del 01/12/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di** ⁽⁴⁶⁶⁹⁻¹¹⁵⁷⁼⁾ **€3.512,00**;
- €300,00 a saldo della fattura n. 36_15 della ditta Ciaravolo Luigi dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**, gestione competenze, giusto impegno di € 8.235,00 assunto con D.D.Tec. **n. 711** del 01/12/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di** ⁽⁸²³⁵⁻³⁰⁰⁼⁾ **€7.935,00** .

DARE ATTO

- che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente, salvo che per i lavori esterni agli edifici illustrati ai progressivi 10, 14 e 15.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO