



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B

ANNO 2016

**DETERMINA N. 136 DEL 31-03-2016**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 47

### OGGETTO:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA, MAZARA DEL VALLO E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 7.412,07 ALL'IMPRESA RUGGERI SUSANNA.*

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

### PREMESSO CHE:

1. con determina n. 645 del 09/11/2015 si è preso atto dei lavori urgenti da eseguire nei comuni di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi;
2. si è conseguentemente impegnata, previo esame delle offerte ex avviso per la manifestazione d'interesse n. 09/2015, verbale del 15/10/2015, la somma complessiva di **€ 7.092,07** (euro settemilanovantadue/07 euro) al netto dell'IVA al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2015;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, con lettera ordinativa **prot. 17852** del 10/11/2015, di importo pari a **€7.092,07** (euro settemilanovantadue/07 euro) al netto dell'IVA al 10%, di cui €286,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, sono stati affidati all'Impresa **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: omissis, P.IVA: omissis, **lotto CIG: Z521693971**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Avv.Man. 9/2015]:

1. (scheda interv.966/15 lsn) - MARSALA – Via Grotta Del Toro n.13 - lotto E - P.T. – Inq. GERARDI ANGELA – Istanza prot. 11711 del 16/07/2015 - A)- Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della vasca in acciaio smaltato esistente e dei materiali di risulta e successiva fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di cm110x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettoni di scarico a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, l'allacciamento ai punti di scarico e ventilazione già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, compreso altresì il rivestimento esterno della vasca, con piastrelle in ceramica di tipo similare a quelli esistenti e la stuccatura e sigillatura delle stesse. B)- Tubatura esterna dello scarico bidet da revisionare. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €409,17 oltre iva al 10%.

2. (scheda interv.967/15 lsn) - MARSALA – Amabilina 532/A - Lotto 5/A - P.1/P.T. – Inq. LICARI GIOVANNI / MANUGUERRA GIOVANNA – Istanza prot. 8426 del 15/06/2015 - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla parte alta del cavedio ubicato all'interno dell'alloggio di p.t. (Manuguerra G.) e qualora occorra anche sulla tubatura collocata all'interno dell'alloggio di p.1° (Licari G.), al fine di individuare, sostituire con impiego di adeguato materiale, il tratto di tubatura idrica e/o di scarico rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo similare all'originale.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 357,10 iva al 10%.

3. (scheda interv.968/15 lsn) - MAZARA DEL VALLO – Viale Svizzera n.4 – Inq. FERRO GAETANO/COND. – Istanza prot. 12000 del 21/07/2015 – Lavori di accurata ispezione, con l'ausilio di idonea piattaforma aerea omologata, dello strato corticale di cls e della finitura di prospetto del cornicione di copertura e di altri punti del prospetto dell'immobile di n.4 elevazioni f.t., in parte distaccato ed in parte in via di distacco e successiva rimozione e bonifica mediante spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, applicazione di boiacca passivante e sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €483,57 oltre iva al 10%.

4. (scheda interv.971/15 lsn) - MAZARA DEL VALLO – Via Genova n.4 - p.1/2 - GRAFFEO VITA/FIRRANTELO GIACOMO (abus.) – Istanza prot. 13285 del 27/08/2015 - ) - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla parte alta del cavedio ubicato all'interno del vano cucina dell'alloggio di p.1 (Graffeo V.) e qualora occorra anche sulla tubatura collocata all'interno dell'alloggio di p.2° (Firrante G. -abus.), al fine di individuare, sostituire con impiego di adeguato materiale, il tratto di tubatura idrica e/o di scarico rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di

tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €409,17 oltre IVA al 10%.

5. (scheda interv.978/15 lsn) - SALEMI - Via Ettore Scimemi - Pal. B - trav.7°- p.3° -int.7/8 - DRAGO FRANCESCO/DRAGO SALVATORE - Lavori di ispezione e rimozione, con l'ausilio di piattaforma aerea omologata, delle parti dello strato corticale di cls e della finitura del comicione di copertura delle 4 facciate della palazzina a 4 lev. f.t., in via di distacco, e successiva bonifica mediante spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, applicazione di boiaccia passivante e sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale, e applicazione finale di intonaco premiscelato per esterni sulle parti murarie strettamente interessate - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €624,92 oltre iva al 10%.

6. (scheda interv.983/15 lsn) - MAZARA DEL VALLO - Via Ruggero Leoncavallo - 3° Palaz.- p.2° - Inq. RUSSO MARIA/QUINCI GIOVANNA - Istanza prot. 13445 del 02/09/2015 - Lavori di ispezione e rimozione, con l'ausilio di adeguato ponteggio o di autoscala omologata, dello strato di finitura del prospetto e dello strato corticale di cls, in via di distacco dall'intradosso balcone del prospetto principale della palazzina di due elevazioni f.t., previa spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, applicazione di boiaccia passivante e sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale e successivo ripristino della parte muraria interessata di mq.2,20, fino alla applicazione di intonaco premiscelato per esterni e della finitura con strato di prospetto a due mani, del tipo analogo all'originale per colore e granulometria. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €483,57 oltre iva al 10%.

7. [scheda 108/2015\_T.M.]. TRAPANI, via E. Romagna n. 4 - istanza n.13313/2015. Eliminazione delle infiltrazioni arretrate all'appartamento Sig. Cacciatore S. provenienti dall'impianto idrico-sanitario dell'alloggio assegnato al Sig. Orlando R. (p. 4°). I lavori consistono nella revisione dell'impianto idrico e degli scarichi, compreso la colonna di scarico, con la sostituzione dei tratti che causano l'inconveniente riscontrato. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Ripristino intonaco ammalorato compreso lo strato di finitura nel soffitto e pareti vano bagno alloggio Sig. Cacciatore S. (p.3°). Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (FIR)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €743,95 oltre IVA al 10%.

8. [scheda 111/2015 TM] TRAPANI, via N. Rodolico lotto 3. Accertamento d'ufficio. Rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche ammalorati nella trave e pilastro posti sul porticato ad angolo sinistro, e successivo intervento di risanamento. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2, con finitura finale a frattazzo spugna. Applicazione, fresco su fresco, di intonaco premiscelato, su tutte le parti trattate, escluso coloritura finale. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (pos). importo dei lavori a corpo €371,97 oltre iva.

9. [scheda 112/2015 TM] TRAPANI, via P. Mascagni lotto 42/D. Fiorino Daniele. Rimozione di strati corticali in c.a. e finiture ammalorati nelle rampe e pareti di piano terra del vano scala e successivo intervento di risanamento. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2, con finitura finale a frattazzo spugna. Applicazione, fresco su fresco, di intonaco premiscelato, su tutte le parti trattate, escluso coloritura finale. Lavaggio delle pareti annerite dal fumo con l'utilizzo di apposita idropulitrice. Fornitura e collocazione di copri cassetta di derivazione elettrica. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (pos). importo dei lavori a corpo €371,97 oltre iva.

10. [SCHEDA 113/2015 TM] TRAPANI, via N. Rodolico lotto 3D. Bonanno N. Istanza prot. 13166/2015. Revisione colonna di scarico e scarichi sanitari alloggio Sig. Bonanno. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (pos). importo dei lavori a corpo €379,41 oltre iva.

11. [scheda 115/2015 TM] TRAPANI, viale Marche 6 lotto 12 scala A - Piacentino Rosetta. Smonto della porta d'ingresso all'alloggio incendiata, fornitura e collocazione di nuova porta del tipo tamburato completa di controlaio di tre cerniere in ottone pesante della lunghezza non inferiore a 10 cm, catenaccio traverso in ottone della lunghezza non inferiore a 25 cm, incorporato nelle strutture di legno, una catena di sicurezza di ottone fuso, una serratura da infilare tipo Yale del tipo a molla a tre mandate corredata di tre chiavi, maniglia e pomo in ottone ancorati alla traversa, comprese opere murarie, verniciatura delle parti in vista con vernici al poliestere ed ogni altro onere occorrente. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (pos). importo dei lavori a corpo €446,37 oltre iva.

12. [scheda 116/2015\_T.M.]. TRAPANI, viale Marche lotto 12 e via V. Sannartano lotto 13-Accertamento d'ufficio. Posa di strato di livellamento delle parti dissestate della pavimentazione lungo il porticato a servizio dei lotti 12 e 13 portandolo a quota di calpestio. L'intervento consiste nella pulitura e rimozione pavimentazione rotta all'interno dell'avvallamento; Livellamento con massetto cementizio adeguatamente dosato. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (FIR)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €743,95 oltre IVA al 10%.

13. (scheda/verbale 120/2015 T.M.) TRAPANI, via Delle Oreadi 95 . Istanza Sig.ra Mancuso Antonietta - istanza 12916/2015. Rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche ammalorati e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, nel balcone alloggio Sig.ra Mancuso Antonietta, e successivo intervento di risanamento. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2, con finitura finale a frattazzo spugna. Applicazione, fresco su fresco, di intonaco premiscelato, su tutte le parti trattate, escluso coloritura finale. Sono compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza (Pos), gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR). Importo dei lavori a corpo €726,84 oltre IVA.

14. (Scheda/167/LM /2015) Trapani, Via M. Amari. Istanza Sig. Virgilio Salvatore, prot. 2015/13952 del 11/09/2015 Intervento nell'alloggio del Sig. Virgilio Salvatore per la revisione della rete di scarico in prossimità della colonna . previa apertura del cavedio e successivo ripristino a regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo €185,99 oltre IVA al 10%.

15. [Scheda/171/2015\_L.M.] Trapani, Rione Cappuccinelli Corte G. Istanza del 26/03/2015 prot. n° 2015/4184 A-Intervento per la rimozione ed il rifacimento di alcune parti di intonaco ammalorati delle travi e del solaio di copertura, previo risanamento della strutture in c.a.. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2 ed infine l'intonacatura finale . B- Impermeabilizzazione parziale delle coperture, nelle parti oggetto di infiltrazione con guaina

liquida passata a due mani incrociate. Compresi, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 354,12.

4. con determina n. 42 del 05/02/2016 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 10.478,00** (euro diecimilaquattrocentosettantotto/00) sullo stanziamento di spesa Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione 2016/2018**, in corso di elaborazione, esercizio **finanziario 2016**, gestione provvisoria;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: omissis, P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico **prot. 978** del 27/01/2016 di importo pari a **€ 320,00** (euro trecentoventi/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z6D1831ECE**, i lavori integrativi di seguito sinteticamente riportati [SU\_2.6/2016]:

[scheda 09/2016 TM] TRAPANI, via N. Rodolico n.10. Accertamento d'ufficio, appartamento Sig.ra Adragna Giuseppa. Revisione colonna di scarico ed eliminazione dell'inconveniente igienico-sanitario riscontrato nel vano bagno alloggio Sig.ra Adragna. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori a corpo €320,00 oltre iva.

#### VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: omissis, P.IVA: omissis, ha trasmesso la
  - **fattura n. 03 del 10/03/2016** di complessivi **€ 7.092,07** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **4583/2016**, **Id Sdi 33641019**, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 17852/2015;
  - **fattura n. 02 del 10/03/2016** di complessivi **€ 320,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **4582/2016**, **Id Sdi 33641017**, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 978/2016;

#### VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla citata fattura dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

#### VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;

#### VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

#### VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;

- la D.D.Tec. n. 608 del 22/10/2015 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2015, all'Ing. Michele Corso;

#### VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 24 del 23/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- il Provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 4/05/2015 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione commissariale n. 35 del 12/05/2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la Deliberazione commissariale n. 110/2015 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio di Bilancio per i primi quattro mesi dell'esercizio 2016;
- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 154 del 07/01/2016, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2016, fino e non oltre il 30 Aprile 2016;

#### VISTO

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;
- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi in premessa descritti sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 relative al fabbricato;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

#### RITENUTO

- che l'IVA verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;
- doveroso liquidare quanto dovuto;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

#### DETERMINA

#### LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: omissis, P.IVA: omissis, **€7.412,07** (euro settemilaquattrocentododici/07) al netto dell'IVA al 10%, a saldo della citata fattura, a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto finanziario **Codice IBAN:** omissis;

#### TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€ 7.412,07** (euro settemilaquattrocentododici/07) come di seguito specificato:
  - **€7.092,07** a saldo della fattura 3/2016 dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, in corso di elaborazione, esercizio finanziario **2016**, gestione provvisoria, **gestione residui**, giusto impegno di € 7.092,07 assunto con **D.D.Tec. n. 645** del 09/11/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di €0,00**;

- €320,00, a saldo della fattura 2/2016, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione 2016/2018**, in corso di elaborazione, esercizio **finanziario 2016**, gestione provvisoria, **gestione competenze**, giusto impegno di € 10.478,00 assunto con **D.D.Tec. n. 42** del 05/02/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di <sup>(4344-320=)</sup> **€4.024,00**;

#### DARE ATTO

- che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM  
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Ing. Michele CORSO

#### AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE TECNICO AMBITO B	SETTORE INTERESSATO TECNICO
<b>Oggetto:</b>	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA, MAZARA DEL VALLO E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 7.412,07 ALL'IMPRESA RUGGERI SUSANNA.</i>
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €/ Anno 2 /Anno 3	
<p style="text-align: center;">Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'  <b>A T T E S T A</b>            La corretta imputazione della complessiva spesa di €:  <b>0,00</b>            All'intervento/capitolo/ sopradescritto</p>	
Data 31-03-2016	MARIA ANGELA CORVITTO