



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B

ANNO 2016

DETERMINA N. 135 DEL 31-03-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 46

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA, MAZARA DEL VALLO E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 14.186,04 ALL'IMPRESA CO.C.I.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. **644** del 09/11/2015 si è preso atto dei lavori urgenti da eseguire nei comuni di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi;
2. si è conseguentemente impegnata, previo esame delle offerte ex avviso per la manifestazione d'interesse n. **08/2015**, verbale del 28/09/2015, la somma complessiva di € **13.340,04** (euro tredicimilatrecentoquaranta/04) al netto dell'IVA al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2015;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, con lettera ordinativa **prot. 17846** del 10/11/2015, di importo pari a € **13.340,04** (euro tredicimilatrecentoquaranta/04) al netto dell'IVA al 10%, di cui €538,11 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, sono stati affidati all'Impresa **CO.C.I.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: omissis, **lotto CIG: Z671642619**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Avv.Man. 8/2015]:

1. [scheda 32/2015 TM] TRAPANI, via V. Catalano n.6. Istanza 2014/2820 - Sig.ra Monaco Daniela. Impermeabilizzazione terrazzino in uso al Sig. Gabriele Mario previo la preparazione e pulitura del piano di supporto e applicazione di apposita membrana liquida monocomponente del tipo pedonabile e ad elevata resistenza ai raggi UV da applicare a pennello o a rullo in doppio strato e quant'altro per dare le opere finite e a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (pos). importo dei lavori a corpo €621,75 oltre iva.

2. (scheda/verbale 88/2015 T.M.) TRAPANI, viale Marche lotto 9/A. Istanza Guarnotta Giovanni prot. 9511/2015. Messa in sicurezza del prospetto laterale prospiciente viale marche, nel lato nord interno, nel cornicione perimetrale e nel pilastro posto in prossimità dell'ingresso all'edificio, mediante demolizione di intonaci, superfici in c.a. ammalorate e/o in fase di distacco, che potrebbero costituire pericolo per l'incolumità privata. Intervento di risanamento di strutture in c.a. consistente nella spazzolatura delle barre d'armatura rinvenute fino allo stato brillante, bocciardatura del supporto in c.a. avendo cura di realizzare asperità di almeno 5 mm, pulitura e applicazione di boiacca passivante di ruggine, applicazione di malta reoplastica classe R4 avendo cura di realizzare uno spessore copriferro pari ad almeno 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria, applicato in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto, intonaco rasante finale a frattazzo-spugna. Per l'accesso al lato nord dell'edificio è necessario realizzare un varco nella recinzione dell'area di pertinenza e successivo ripristino a conclusione dell'intervento preposto. Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €2.330,06 oltre IVA al 10%.

3. [scheda 89/2015 T.M.] TRAPANI, via P. Mascagni lotto 42 scala E. Segnalazione nota Sett. Amm.vo -8691/2015. Fornitura e collocazione di vetri e anta in alluminio anodizzato nel portoncino d'ingresso. Fornitura e collocazione di modulo pulsantiera citofonica a servizio di n.10 alloggi nonché il relativo collegamento e ripristino del sistema audio. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €743,72 oltre IVA al 10%.

4. [scheda 91/2015 TM] TRAPANI, via Delle Oreadi 95. Istanza 2014/7829 - Inquilino Sig. Aruta Erminio. Ispezione mediante saggi distruttivi degli scarichi vano bagno e successiva sostituzione delle parti rinvenute ammalorate. Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle similari alle esistenti. Rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche ammalorate, nel parapetto balcone soggiorno. L'intervento di risanamento consiste nell'energia spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiacca passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del

supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2, con finitura finale a frattazzo spugna. Applicazione, fresco su fresco, di intonaco premiscelato, su tutte le parti trattate, escluso coloritura finale. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori a corpo €699,09 oltre IVA.

5. [scheda 92/2015_T.M.] TRAPANI, via P. Mascagni lotto 42. Segnalazione nota Uff. Legale -10417/2015. Posa di strato di livellamento delle parti dissestate della pavimentazione lungo il porticato a servizio del lotto 42 portandolo a quota di calpestio. L'intervento consiste nella pulitura e rimozione pavimentazione rotta all'interno dell'avvallamento; Livellamento con massetto cementizio adeguatamente dosato. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €743,72 oltre IVA al 10%.

6. [scheda 94/2015_T.M.] TRAPANI, via M. di Nassiriya ed. 4. Istanza Sig. Indelicato Nino prot. 10341 del 01/07/2015. Ripristino della pavimentazione vano bagno in quanto danneggiata. L'intervento consiste nella rimozione della pavimentazione esistente; riparazione, ripristino, rifacimento e quant'altro occorre per riportare il massetto ad ottima consistenza, livellato, stabile e privo di parti friabili; fornitura e collocazione di pavimentazione in piastrelle ed elementi monocottura aventi caratteristiche analoghe e similari all'esistente o superiori, da sottoporre a preventivo ed insindacabile controllo di accettazione del D.L. Compreso stuccatura, incollaggio, rifinitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €322,03 oltre IVA.

7. [scheda 96/2015_T.M.] TRAPANI, viale Marche 12/B. Istanza Sig.ra Occhipinti Vita prot. 11358 del 13/07/2015. I lavori consistono nel ripristino dei montanti in ferro della ringhiera balcone cameretta comprese opere di saldatura, fissaggio e sigillatura delle zanche con malta reoplastica classe r4. e' compresa l'eventuale smonto e la ricollocazione delle soglie di marmo. Compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori a corpo €159,16 oltre iva al 10%.

8. [scheda 99/2015 TM] TRAPANI, via M. di Nassiriya ed. 5. Istanza 2014/5235 - Sig. Lombardo Salvatore. Revisione colonna di scarico posta all'interno del cavedio passante per il vano bagno - nonché scarichi vano bagno soprastante a quello del richiedente. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori a corpo €379,30 oltre iva.

9. [scheda 102/2015_T.M.] TRAPANI, via V. Catalano lotto 1/B - istanza 12083/2015. Ripristino della inferriata balcone e rampa di accesso. i lavori consistono nel taglio delle parti ossidate e del loro rifacimento (montanti, barre e corrimano), comprese opere di saldatura, fissaggio e sigillatura delle zanche con malta reoplastica classe r4. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €368,14 oltre IVA al 10%.

10. [scheda 103/2015_T.M.] TRAPANI, via V. Catalano lotto 1/B - istanza 12083/2015. Ripristino rivestimento cucina, previo la rimozione di quelle staccate, con piastrelle di ceramica di 1a scelta, a tinta bianca, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €88,50 oltre IVA al 10%.

11. [scheda 142 LM/2015] Trapani Rione Cappuccinelli corte E. Istanza del 03/07/15 prot. n° 10617/2015. -A- Revisione delle colonne montanti e dell'impianti idrico e di scarico del vano bagno di I piano e della cucina di piano terra . -B- Demolizione degli intonaci esterni e delle strutture in c.a. degradati con il successivo risanamento. Il risanamento della strutture in c.a. dovrà avvenire mediante la spazzolatura dei ferri, trattati con adeguati passivanti e successivo stato di malta reoplastica, mentre gli intonaci i dovranno essere finiti con intonaco fratazzo. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo €531,76 oltre IVA oltre 10%.

12. [scheda 149M/2014] Trapani Piazza T E Caruso 1 scala A. Istanza del 17/07/15 Revisione della tubazione idrica e di scarico della vasca da bagno, dovranno essere dismesse le piastrelle strettamente necessarie per la realizzazione degli impianti; il rifacimento dovrà avvenire mediante l'utilizzo di piastrelle di uguale dimensione e di colore simile. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo €177,00 oltre IVA al 10%.

13. [scheda 152-LM_2015]. Trapani. Piazza Enrico Caruso edif. X2 scala B. A) revisione della impermeabilizzazione della canaletta di raccolta delle acque piovane , con guaina liquida previo scrostamento della guaina esistente in parte staccata per mq. 15 circa . B) Sarcitura dei tompagn i lesionati del vano recipienti idrici, finito con intonaco fratazzato . C) Demolizione di strutture in c.a. e finiture prospettiche pericolanti, successivo intervento di risanamento . L'Interventi di risanamento consiste nell'energica spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura e pulitura con saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche, avente spessore copriferro non inferiore a cm 2, con l'ausilio di piattaforma aerea-. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo €747,43 oltre IVA.

14. [scheda 141-LM_2015]. Trapani, Del Cipresso 89 scala F. Istanza Sig.ra Cammareri Salvatrice del 03/07/2015 prot. 9342 , Ispezione degli scarichi del vano W.C. in prossimità della colonna di scarico. Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle similari alle esistenti. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo €163,62 oltre IVA.

15. [LM 153/15]. Trapani, Via Verdinais scala C. Istanza Sig.ra Campo antoina del 19/03/2015 prot. 2015/3917 . Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della vasca esistente e dei materiali di risulta e successiva fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettona a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita completa e funzionante a perfetta regola d'arte compreso il rivestimento esterno con piastrelle di tipo analogo e similare alle esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €452,92 oltre IVA.

16. (scheda interv.949/15 lsn) MARSALA - Amabilina 532/A - Pal.B/D - p.5° - Inq. NUCCIO FRANCESCO - Istanza prot. 7449 del 03/06/2015 - Ripristino a regola d'arte del fissaggio ai supporti sottostanti, dei n.3 pannelli di cartongesso rinvenuti distaccati all'interno del vano cameretta, di cui n.1 della parete lato strada e n.2 della parete laterale. Ripristino altresì, con l'impiego di materiale rasante, della limitata superficie di finitura rinvenuta danneggiata a contatto con i succitati pannelli di cartongesso e ricollocazione di ml 1,00 di zocchetto battiscopa distaccato dagli stessi. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 446,23 oltre iva al 10%.

17. (scheda interv.951/15 lsn)- MAZARA DEL VALLO – Via Banna – lotto 2/A – p.t – Inq.GIACALONE G.BATTISTA – Istanza prot. 7647 del 004/06/2015. Lavori di: -rimozione e smaltimento dell'intera pavimentazione in ceramica per complessivi mq. 26,80, rinvenuta parzialmente sprofondata nella parte centrale per mq 16,00, negli ambienti contigui soggiorno e cameretta dell'alloggio ubicato al piano terra della palazzina a 2 elev.f.t.; -ripristino del piano di posa previa ricostituzione della parte di massetto di sottofondo parzialmente sprofondato, con calcestruzzo debolmente armato e inserimento di rete elettrosaldata - Fornitura e posa in opera di piastrelle di monocottura di colore e superficie analoga a quelle esistenti, per la superficie di mq 26,80 degli interi ambienti contigui soggiorno e cameretta di colore e dimensioni simili all'originale, compresa la boiacatura per la stuccatura e la sigillatura ed ogni altro magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo € 1.316,38 oltre iva al 10%.

18. (scheda interv.956/15 lsn) MARSALA Via Omero n.2 – Inq. LOMBARDO ANTONINO/BARRACO GIACOMO/COND. – Istanza prot.9343 del 23/06/2015 e 11609 del 15/07/2015 - Lavori di rimozione, con l'ausilio di idonea piattaforma aerea omologata, della esigua quantità di strato corticale di cls e della finitura di prospetto in corrispondenza del cornicione di copertura, in via di distacco per effetto dell'ossidazione dei ferri d'armatura, con possibile pericolo per la p. e p. incolumità e successiva bonifica mediante spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, applicazione di boiaccia passivante e sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €208,24 oltre iva al 10%.

19. (scheda interv.957/15 lsn) MARSALA – Amabilina 532/C – Lotto 6 - p.4° – Inq.MASCARI FRANCESCO P./CONDOM. – Istanza prot. 8432 del 15/06/2015 – Lavori di rimozione, con l'ausilio di idonea piattaforma aerea omologata, della esigua quantità di strato corticale di cls e della finitura di prospetto del bordo esterno e dell'intradosso del balcone del vano soggiorno dell'alloggio soprastante in via di distacco per effetto dell'ossidazione dei ferri d'armatura, con possibile pericolo per la p. e p. incolumità e successiva bonifica mediante spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, applicazione di boiaccia passivante e sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €334,67 oltre iva al 10%.

20. (scheda interv.960/15 lsn) MARSALA – Amabilina 532/A – Pal.A – Sc.B – Inq. LICARI DANIELE – Istanza prot. 11611 del 15/07/2015 – Ispezione della tubatura idrica in acciaio zincato, collocata esternamente sotto il soffitto del locale ubicato al piano terra del prospetto secondario della palazzina, anche con eventuali saggi distruttivi sulla muratura, al fine di individuare e sostituire con l'impiego di tubo di adeguata sezione, il tratto di tubatura ammalorato che provoca la dispersione. Eventuale ripristino, infine, delle parti murarie strettamente interessate. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €260,30 oltre iva al 10%.

21. (scheda interv.961/15 lsn)- MAZARA DEL VALLO – Via Vesta n.7 – P.T/1° - c.da Serrone – Inq. LIPARI GIUSEPPA M. – Istanza prot. 11227 del 10/07/2015 - Lavori di ispezione e rimozione, con l'ausilio di adeguato ponteggio ove occorrente, dello strato corticale di cls e della finitura rinvenuto in via di distacco dagli spigoli della muratura, dei parapetti della veranda e del balcone, del parapetto di copertura e delle facciate interne ed esterne dei pilastri di sostegno della ringhiera della veranda del p.1° della palazzina di 2 elevazioni f.t., e successiva bonifica mediante spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, applicazione di boiaccia passivante e sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale, e applicazione finale di intonaco premiscelato per esterni sulle parti murarie strettamente interessate - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €1.115,57 oltre iva al 10%.

22. (scheda interv.963/15 lsn)- SALEMI – C.da Gorgazzo n.80 – Inq. CARADONNA VINCENZO/COND. – Istanza prot. 11737 del 16/07/2015 - Lavori di ispezione e rimozione, con l'ausilio di adeguato ponteggio ove occorrente, dello strato corticale di cls e della finitura rinvenuto in via di distacco dall'intradosso di n.3 balconi del prospetto secondario della palazzina di 3 elevazioni f.t. con n.4 alloggi, per effetto dell'ossidazione dei ferri d'armatura e per la vetustà dell'immobile, con possibile pericolo per la p. e p. incolumità. e successiva bonifica mediante spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, applicazione di boiaccia passivante e sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €929,65 oltre iva al 10%.

23. (scheda interv.964/15 lsn)- MARSALA – Amabilina 532/C – Lotto 2/B - p.1° – Inq. PANTALEO ANTONINA/COND. – Istanza prot. 11359 del 13/07/2015 - Lavori di rimozione e bonifica, con l'ausilio di adeguato ponteggio, dello strato corticale di cls e della finitura rinvenuto in via di distacco dall'intradosso del balcone di p.1° del prospetto principale della palazzina, in parte distaccato ed in parte in via di distacco, per una esigua porzione, per effetto dell'ossidazione dei ferri d'armatura e per la vetustà dell'immobile e successiva bonifica mediante spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, applicazione di boiaccia passivante e sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €200,80 oltre iva al 10%.

4. con **determina n. 781** del 22/12/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo e Petrosino;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 12.954,00** (euro dodicimilanovecentocinquantaquattro/00) sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico **prot. 19413** del 04/12/2015 di importo pari a **€ 400,00** (diconsi euro quattrocento/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z45176E42C**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_30.7/2015]:

[scheda 106/2015_T.M.] TRAPANI, via Delle Oreadi lotto 2. Sig.ra Ferrante Giacomina – istanza 12501/2015. Rifacimento di tutta la pavimentazione e del battiscopa del corridoio e parte della pavimentazione del vano letto (in corrispondenza della porta interna) in quanto danneggiata. L'intervento consiste nella rimozione del battiscopa e della pavimentazione esistente; riparazione, ripristino, rifacimento e quant'altro occorre per riportare il massetto ad ottima consistenza, livellato, stabile e privo di parti friabili; fornitura e collocazione di pavimentazione e di battiscopa in piastrelle ed elementi monocottura aventi caratteristiche analoghe e similari

all'esistente o superiori, da sottoporre a preventivo ed insindacabile controllo di accettazione del D.L. Compreso stuccatura, incollaggio, rifinitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €400,00 oltre IVA al 10%.

7. con determina n. 42 del 05/02/2016 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
8. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 10.478,00** (euro diecimilaquattrocentosettantotto/00) sullo stanziamento di spesa Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione 2016/2018**, in corso di elaborazione, esercizio **finanziario 2016**, gestione provvisoria;
9. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico **prot. 996** del 27/01/2016 di importo pari a **€ 300,00** (euro trecento/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z671642619**, i lavori integrativi di seguito sinteticamente riportati [SU_2.3/2016]:
 3. (scheda/verbale 89 bis//2015 T.M.) TRAPANI, via P. Mascagni lotto 42/E. Nota Serv. Legale 8691/2015. **Integrazione** ordinativa prot. 17846 del 10/11/2015 ex manifestazione 8/2015 punto 3. Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45-55, verniciati a polvere, compresi accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. Sono compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza (Pos), gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori integrativi a corpo €300,00.
10. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico **prot. 987** del 27/01/2016 di importo pari a **€ 324,00** (euro trecentoventiquattro/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z471831C68**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_2.4/2016]:

[scheda 13/2016 TM] TRAPANI, via M. di Nassiriya ed. 5. Accertamento d'ufficio. Revisione colonna di scarico ed eliminazione dell'inconveniente igienico-sanitario riscontrato nel vano bagno alloggio Sig. Basciano. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (pos). importo dei lavori a corpo €324,00 oltre iva.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: omissis, ha trasmesso la
 - **fattura n. 02 del 10/03/2016** di complessivi **€ 13.640,04** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **4578/2016**, Id Sdi **33637567**, relativa ai lavori affidati con le citate note prot. 17846/2015 (di €13.340,04) e prot. 996/2016 (di €300,00);
 - **fattura n. 04 del 10/03/2016** di complessivi **€ 222,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **4580/2016**, Id Sdi **33637569**, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 19413/2015;
 - **fattura n. 05 del 10/03/2016** di complessivi **€ 324,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **4581/2016**, Id Sdi **33637580**, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 987/2016;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla citata fattura dal Direttore dei Lavori;
- l'economia di (400-222=) 178,00 € conseguita nell'esecuzione dei lavori richiamati in premessa al progressivo 6;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 608 del 22/10/2015 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2015, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 24 del 23/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- il Provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 4/05/2015 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione commissariale n. 35 del 12/05/2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la Deliberazione commissariale n. 110/2015 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio di Bilancio per i primi quattro mesi dell'esercizio 2016;
- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 154 del 07/01/2016, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2016, fino e non oltre il 30 Aprile 2016;

VISTO

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;
- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi in premessa descritti sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 relative al fabbricato;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

RITENUTO

- che l'IVA verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;
- doveroso liquidare quanto dovuto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: omissis, **€ 14.186,04** (euro quattordicimilacentootantasei/04) al netto dell'IVA al 10%, a saldo della citata fattura, a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto finanziario **Codice IBAN:** omissis;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€ 14.186,04** (euro quattordicimilacentootantasei/04) come di seguito specificato:
 - **€13.340,04** parziale della fattura n. 2/2016 dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, in corso di elaborazione, esercizio finanziario **2016**, gestione provvisoria, **gestione residui**, giusto impegno di € 13.340,04 assunto con **D.D.Tec. n. 644** del 09/11/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di €0,00;**
 - **€ 222,00** a saldo della fattura n. 4/2016 dallo stanziamento di spesa Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, in corso di elaborazione, esercizio finanziario **2016**, gestione provvisoria, **gestione competenze**, giusto impegno di € 12.954,00 assunto con **D.D.Tec. n. 781** del 22/12/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di (5306-222=) €5.084,00;**
 - **€ 624,00** a saldo delle fatture n. 2/2016 di €300,00 e n. 5/2016 di €324,00, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione 2016/2018**, in corso di elaborazione, esercizio **finanziario 2016**, gestione provvisoria, **gestione competenze**, giusto impegno di € 10.478,00 assunto con **D.D.Tec. n. 42** del 05/02/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di (4024-624=) €3.400,00;**

DARE ATTO

- che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO

AREA FINANZIARIA

<p align="center">SERVIZIO PROPONENTE TECNICO AMBITO B</p>	<p align="center">SETTORE INTERESSATO TECNICO</p>
<p>Oggetto:</p>	<p><i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA, MAZARA DEL VALLO E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 14.186,04 ALL'IMPRESA CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C.</i></p>
<p>Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €/ Anno 2 /Anno 3</p>	
<p align="center">Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di €: 0,00 All'intervento/capitolo/ sopradescritto</p>	
<p>Data 31-03-2016</p>	<p align="center">MARIA ANGELA CORVITTO</p>