



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Via Virgilio quartiere portici lotto 7 n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

**ANNO 2013**

**DETERMINA N. 81 DEL 07-02-2013**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 18

**OGGETTO:**

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI MARSALA, MAZARA DEL VALLO, PARTANNA E SALEMI (AMBITO B) – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 18.249,00 ALL'IMPRESA GRISPO LUIGI.*

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

**PREMESSO CHE:**

- 1) con determina n. 427 del 09/10/2012 si è preso atto degli interventi urgenti da eseguire nei Comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Partanna e Salemi;
- 2) si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € 15.857,60 (diconsi euro quindicimilaottococinquantesette/60) IVA compresa al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012;
- 3) al fine di rimuovere ogni situazione di pericolo, consentire il ripristino della piena fruibilità degli alloggi e della funzionalità degli impianti e/o elementi deteriorati, impedire che il peggiorare della situazione ed il reiterarsi dell'evento potessero danneggiare le unità immobiliari limitrofe, sussistendo le condizioni di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del DPR 207/2010, previo verbale di aggiudicazione del 28/09/2012 ex avviso n. 18, sono stati affidati, all'Impresa GRISPO Luigi Piccolo Imprenditore Edile, avente sede in Trapani nella Via Erice 5, C.F.: GRS LGU 82L23 D423P, P.IVA: 02001850813, con lettera d'incarico prot. 2012/11702 del 05/10/2012, di importo € 15.857,60 IVA inclusa, i lavori di seguito sinteticamente riportati:

1. [Scheda n. 52M/2012] Marsala, Località Amabilina 532/C lotto 9. Istanza Sig. De Pasquale Giuseppe prot. 2012/9841 del 17/08/2012. Ripristino della pavimentazione del vano soggiorno mediante dismissione dei mattoni esistenti distaccati e collocazione di nuova pavimentazione con mattoni di dimensione e colore simili. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 809,00 oltre IVA (aggiudicazione del 28.09.2012 – avviso n. 18).
2. [Scheda n. 53M/2012] Marsala, Località Amabilina, n°532/C lotto 9. Richiesta di sopralluogo prot. 2012/9798 del 14/08/2012, condomini. Messa in sicurezza mediante rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche in fase di distacco con mezzi manuali o tali da non perturbare l'assetto statico resistente del manufatto, bonifica e trattamento dei ferri ossidati mediante spazzolatura ed applicazione di boiaccia passivante, preparazione mediante irruvidimento, pulizia e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica avente spessore copriferro non inferiore a cm

2 al fine di dare adeguata protezione alle armature e ripristinare lo strato di calcestruzzo demolito, compreso l'impiego di piattaforma aerea omologata. La malta reoplastica tixotropica per il ripristino dovrà avere resistenza a compressione minima classe R4 ( $28\text{gg} \geq 45\text{MPa}$ ), adesione al supporto  $> 2.0\text{ MPa}$ , modulo elastico  $> 20\text{ Gpa}$ . Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 771,00 oltre IVA (aggiudicazione del 28.09.2012 – avviso n. 18).

3. [Scheda n. 54M/2012] Marsala, località Amabilina n°524/A lotto 4. Richiesta di sopralluogo prot. n. 2012/9947 del 23/08/2012, condomini. Messa in sicurezza mediante rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche in fase di distacco con mezzi manuali o tali da non perturbare l'assetto statico resistente del manufatto, bonifica e trattamento dei ferri ossidati mediante spazzolatura ed applicazione di boiaccia passivante, preparazione mediante irruvidimento, pulizia e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 al fine di dare adeguata protezione alle armature e ripristinare lo strato di calcestruzzo demolito, compreso l'impiego di piattaforma aerea omologata. La malta reoplastica tixotropica per il ripristino dovrà avere resistenza a compressione minima classe R4 ( $28\text{gg} \geq 45\text{MPa}$ ), adesione al supporto  $> 2.0\text{ MPa}$ , modulo elastico  $> 20\text{ Gpa}$ . Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 1.885,00 oltre IVA, (aggiudicazione del 28.09.2012 – avviso n. 18).
4. [Scheda n. 55M/2012] Marsala, C/da Scacciaiazzo, 57. Richiesta di sopralluogo prot. n. 2012/8989 del 17/07/2012, Sig. Genna Giacomina. Ripristino della "bandella" in c.a., delle porzioni di intonaco esterno ammalorati e della tenuta del bocchettone di scarico, con l'impiego di piattaforma aerea omologata. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 415,00 oltre IVA (aggiudicazione del 28.09.2012 – avviso n. 18).
5. [Scheda n. 56M/2012] Marsala, Viale Regione Siciliana lotto 7 scala B. Istanza prot. 2012/9316 del 27/07/2012, inquilino Sornelli Maria. Eliminazione delle infiltrazioni e ripristino dei paramenti ammalorati mediante sostituzione della tubazione idrica deteriorata con tubi multistrato, dismissione delle piastrellature strettamente necessarie per la sostituzione dei tratti di tubazione ossidati, rifacimento con piastrelle di uguale dimensione e colore simile, fornitura e collocazione di vasca da bagno in vetroresina, impermeabilizzazione a perfetta regola d'arte del manto di copertura. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 1.168,00 oltre IVA, (aggiudicazione del 28.09.2012 – avviso n. 18).
6. [Scheda n. 57M/2012] Marsala, Viale Regione Siciliana pal. n°2. Istanza prot. 2012/10328 del 05/09/2012 Comando VV.FF Trapani; Sig.ra Scalia Franca-condominio. Messa in sicurezza mediante rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche in fase di distacco con mezzi manuali o tali da non perturbare l'assetto statico resistente del manufatto, bonifica e trattamento dei ferri ossidati mediante spazzolatura ed applicazione di boiaccia passivante, preparazione mediante irruvidimento, pulizia e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 al fine di dare adeguata protezione alle armature e ripristinare lo strato di calcestruzzo demolito, compreso l'impiego di piattaforma aerea omologata. La malta reoplastica tixotropica per il ripristino dovrà avere resistenza a compressione minima classe R4 ( $28\text{gg} \geq 45\text{MPa}$ ), adesione al supporto  $> 2.0\text{ MPa}$ , modulo elastico  $> 20\text{ Gpa}$ . Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 1.885,00 oltre IVA, (aggiudicazione del 28.09.2012 – avviso n. 18).
7. [Scheda n. 58M/2012] Marsala, C.da Amabilina 524/A lotto 2/B. Istanza prot. 2012/10385 del 06/09/2012. Messa in sicurezza mediante rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche in fase di distacco con mezzi manuali o tali da non perturbare l'assetto statico resistente del manufatto, bonifica e trattamento dei ferri ossidati mediante spazzolatura ed applicazione di boiaccia passivante, preparazione mediante irruvidimento, pulizia e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 al fine di dare adeguata protezione alle armature e ripristinare lo strato di calcestruzzo demolito, compreso l'impiego di piattaforma aerea omologata. La malta reoplastica tixotropica per il ripristino dovrà avere resistenza a compressione minima classe R4 ( $28\text{gg} \geq 45\text{MPa}$ ), adesione al supporto  $> 2.0\text{ MPa}$ , modulo elastico  $> 20\text{ Gpa}$ . Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 1.885,00 oltre IVA, (aggiudicazione del 28.09.2012 – avviso n. 18).
8. [Scheda n. 59M/2012] Marsala, C/da Amabilina 532/A. Istanza prot. 2012/10158 del 31/08/2012, assegnatario Sig. Drago Baldassare. Eliminazione delle infiltrazioni provenienti dall'appartamento in uso al Sig. Angileri, mediante revisione dello scarico della vasca da bagno e dell'innesto delle

tubazioni nella colonna di scarico, apertura di un foro lateralmente al compagno della vasca per la revisione della piletta di scarico, oltre che nel cavedio, in corrispondenza della macchia di umidità rilevata, e successivo ripristino degli elementi demoliti. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 208,00 oltre IVA, (aggiudicazione del 28.09.2012 – avviso n. 18).

9. [Scheda n. 65M/2012] Marsala, Via Omero 5. Istanza prot. 2012/3687 del 19/03/2012 Sig.ra Spada Speranza, assegnatario Sig. Giacalone Marco. Eliminazione delle infiltrazioni arrecate agli appartamenti mediante revisione degli scarichi in corrispondenza della colonna, previa apertura del cavedio, sostituzione delle tubazioni e/o dei pezzi di raccordo ammalorati e/o danneggiati, e successivo ripristino delle parti dismesse, anche con piastrelle di colore analogo e similare. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 370,00 oltre IVA, compresa l'applicazione del ribasso del 26,492%.
10. [Scheda n. 67M/2012] Marsala, C/da Amabilina 532/A. Istanza prot. 2012/11095 del 24/09/2012, assegnatario Sig. Titone Bernardo. Eliminazione delle infiltrazioni arrecate all'appartamento sottostante mediante revisione dello scarico della vasca da bagno e dell'innesto delle tubazioni nella colonna di scarico, consistente nell'apertura di un foro lateralmente al compagno della vasca da bagno e nella parete del cavedio, e nella sostituzione e ripristino delle parti ammalorate e/o dismesse. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 208,00 oltre IVA, compresa l'applicazione del ribasso del 26,492%.
11. [Scheda n. 68M/2012] Marsala, località Amabilina n. 532/C lotto 8. Istanza prot. 2011/16449 del 16/11/2011, assegnatario Sig. Lamia Giuseppe. Lavori di somma urgenza. Dismissione della pavimentazione esistente, consolidamento del massetto, fornitura e collocazione di pavimentazione analogo e similare all'esistente, con eventuale battiscopa, nei vani soggiorno e cameretta. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 1.426,00 oltre IVA, compresa l'applicazione del ribasso del 26,492%.
12. [Scheda n. 181A/2012] Partanna, Via F. Crispi 176. Istanza prot. 2012/10704 del 14/09/2012, assegnatario Sig. Di Gregorio Giuseppe. Rimozione e rifacimento della pavimentazione del vano corridoio e sistemazione della pavimentazione del vano soggiorno. A) Rimozione della pavimentazione esistente, rimozione del massetto sottostante, rifacimento del massetto in battuto di cemento, fornitura e collocazione di pavimentazione in monocottura, fornitura e collocazione di zocchetto battiscopa in ceramica. Rimozione dell'intonaco pericolante dall'intradosso del balcone, comprese le parti in cls, e ripristino mediante energica spazzolatura dei ferri d'armatura, trattamento degli stessi con boiaccia passivante e successiva applicazione di malta reoplastica classe R4 dello spessore pari allo strato corticale rimosso ed in ogni caso idoneo a formare un copriferro non inferiore a cm 2. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 956,00 oltre IVA, compresa l'applicazione del ribasso del 26,492%.
13. [Scheda n. 163L/2012] Salemi, Via Leonardo Da Vinci 4/P.2°. Istanza prot. 2012/10338 del 05/09/2012, assegnatario Sig. Abate Giuseppe. Rimozione delle parti di solaio ammalorate in più punti per mq 2.00 e ripristino previo idoneo trattamento dei ferri di armatura ossidati mediante spazzolatura, applicazione di boiaccia passivante e sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico meccaniche, fino allo strato di finitura in tonachino. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 330,00 oltre IVA, compresa l'applicazione del ribasso del 26,492%.
14. [Scheda n. 185L/2012] Mazara Del Vallo, Via Val Di Mazara 41/C-41/D. Istanza prot. 2012/3505 del 14/03/2012, Sig.ra Sansone Antonia - Condominio. Scavo a sezione obbligata nel tratto individuato dalla ditta OASI di Trapani nell'ispezione commissionata con nota prot. n. 9094/2012 per ml 8,00, idonea preparazione del piano di posa e sostituzione per la stessa lunghezza della tubazione del collettore fognario danneggiato con idonea tubazione di diametro analogo a quello esistente, collocando la stessa con pendenza non inferiore al 2%; sostituzione di n. 1 pozzetto ispezionabile avente dimensioni non inferiori a cm 50x50x50 di tipo prefabbricato in cemento vibrato e successivo rinterro e costipamento del terreno in precedenza rimosso per l'intervento. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 515,00 oltre IVA, compresa l'applicazione del ribasso del 26,492%.
15. [Scheda n. 186L/2012] Salemi, Via Leonardo Da Vinci 3/D. Istanza prot. 2012/11159 del 25/09/2012 del Comune di Salemi rif. n. 21455/12. Rimozione con ausilio di autoscala delle parti di cls ammalorate ed in via di distacco dello strato corticale del cornicione di copertura dell'edificio nel

prospetto principale e secondario, per complessivi mq 6,00 circa, e successiva pulitura e spazzolatura delle barre d'armatura ossidate, applicazione di boiaccia passivante, sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche da sottoporre alla preventiva approvazione del D.L., avente copriferro di spessore non inferiore a cm 2. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 480,00 oltre IVA, compresa l'applicazione del ribasso del 26,492%.

16. [Scheda n. 187L/2012] Salemi, Rocche San Leonardo 35. Istanza prot. 2012/11180 del 25/09/2012 Sig.ra Causi Eleonora/condominio. Rimozione con ausilio di autoscala omologata delle parti di cls ammalorate ed in via di distacco dello strato corticale del cornicione di copertura dell'edificio e dall'intradosso di n. 6 balconi del prospetto secondario, per complessivi mq 10,00 circa e successiva pulitura e spazzolatura delle barre d'armatura ossidate, applicazione di boiaccia passivante, sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche da sottoporre alla preventiva approvazione del D.L., avente copriferro di spessore non inferiore a cm 2. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 1.105,00 oltre IVA, compresa l'applicazione del ribasso del 26,492%.

4) con determina n. 607 del 05/12/2012 si è preso atto degli interventi urgenti e/o di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Marsala e Santa Ninfa;

5) si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € 15.412,10 (diconsi euro quindicimilaquattrocentododici/10) IVA compresa al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario 2012;

6) al fine di rimuovere ogni situazione di pericolo, consentire il ripristino della piena fruibilità degli alloggi e della funzionalità degli impianti e/o elementi deteriorati, impedire che il peggiorare della situazione ed il reiterarsi dell'evento potessero danneggiare le unità immobiliari limitrofe, sussistendo le condizioni di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del DPR 207/2010, ad integrazione dell'incarico richiamato al punto 3), sono stati tra l'altro affidati, all'Impresa GRISPO Luigi Piccolo Imprenditore Edile, avente sede in Trapani nella Via Erice 5, C.F.: GRS LGU 82L23 D423P, P.IVA: 02001850813, con lettera d'incarico prot. 2012/16004 del 23/11/2012, di importo € 1.258,40 IVA inclusa, i lavori di seguito sinteticamente riportati:

17. [Scheda n.55M/2012-integrazione prot.11702/2012-s.u.13.2] Marsala, località Scacciaiazzo n. 57. Risanamento dei solai del tipo misto in laterizio e c.a. del vano cameretta e parte del vano cucina, mediante asportazione delle parti di calcestruzzo ammalorate e di laterizio distaccate, pulitura delle barre di armatura rinvenute mediante energica spazzolatura, preparazione del supporto mediante adeguato irruvidimento, applicazione di boiaccia passivante di ruggine sulle armature, e bagnatura a saturazione del calcestruzzo e dei laterizi, ricostituzione della sezione in c.a. asportata fino al ricoprimento dell'armatura aggiuntiva, avendo cura di realizzare un copriferro di almeno 1,5-2 cm, mediante l'applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata, avente resistenza a compressione minima classe R4 a 28gg >=45MPa, adesione al supporto >= 20 MPa, modulo elastico > 20 Gpa, incollaggio di lastre di polistirolo opportunamente modellate per riempire i vuoti venutisi a creare e costituire un intradosso sufficientemente continuo e piano, applicazione fresco su fresco di rinzafo previa sistemazione di rete porta intonaco, finitura con strato di tonachino. Compresa l'attuazione dei piani di sicurezza, il trasporto ed il conferimento a discarica autorizza dei materiali di risulta. I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 1.144,00 (euro millecentoquarantaquattro/00) oltre IVA al 10%, compresa l'applicazione del ribasso del 26,494%.

7) con determina n. 669 del 20/12/2012 si è preso atto degli interventi urgenti e/o di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Marsala, Mazara del Vallo e Partanna;

8) si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € 14.841,75 (diconsi euro quattordicimilaottocentoquarantuno/75) IVA compresa al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario 2012;

9) al fine di rimuovere ogni situazione di pericolo, consentire il ripristino della piena fruibilità degli alloggi e della funzionalità degli impianti e/o elementi deteriorati, impedire che il peggiorare della situazione ed il reiterarsi dell'evento potessero danneggiare le unità immobiliari limitrofe, sussistendo le condizioni di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del DPR 207/2010, ad integrazione dell'incarico richiamato al punto 3), sono stati tra

l'altro affidati, all'Impresa GRISPO Luigi Piccolo Imprenditore Edile, avente sede in Trapani nella Via Erice 5, C.F.: GRS LGU 82L23 D423P, P.IVA: 02001850813, con lettera d'incarico prot. 2013/33 del 02/01/2013, di importo € 1.540,00 IVA inclusa, i lavori di seguito sinteticamente riportati:

18. [S.U.14.3] Marsala, Viale Regione Siciliana 2. Scheda n. 111<sub>M</sub>/2012 [integrazione], assegnatario Russo Giovanni. Ripristino delle condizioni di sicurezza mediante sostituzione delle zanche d'ancoraggio delle inferriate, ricollocazione della soglia di marmo, oltre il risanamento della soletta in c.a. del balcone. E' compresa l'attuazione dei piani di sicurezza ove richiesti dalle vigenti norme, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ove non reimpiegabili. I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 260,00 oltre IVA al 10%, compresa l'applicazione del ribasso del 26,492%;
19. Mazara del Vallo, Via Val Di Mazara 41/C e 41/D. Scheda n. 185<sub>L</sub>/2012 [integrazione]. Sovrapprezzo per approfondimento dello scavo a sezione obbligata e per la fornitura e collocazione di un secondo pozzetto d'ispezione, nell'intervento di ripristino in corso, giusto verbale di aggiudicazione ex manifestazione d'interesse n. 18. Importo lavori corpo € 340,00 oltre IVA al 10%, compresa l'applicazione del ribasso del 26,492%;
20. Partanna, Via Francesco Crispi 176. [Scheda 181A/2012-integrazione] Intervento di messa in sicurezza dei prospetti mediante rimozione dell'intonaco pericolante, comprese le parti in cls. ammalorato, e successivo ripristino mediante energica spazzolatura dei ferri d'armatura, applicazione di boiaccia passivante, preparazione mediante bocciardatura con creazione di asperità di almeno 5mm, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica classe R4, tale da ricostituire lo strato corticale asportato e garantire in ogni caso un copriferro non inferiore a cm 2. Compresa l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Importo lavori corpo € 800,00 oltre IVA al 10%, compresa l'applicazione del ribasso del 26,492%;

#### VISTO

- che l'Impresa GRISPO Luigi Piccolo Imprenditore Edile, avente sede in Trapani nella Via Erice 5, C.F.: GRS LGU 82L23 D423P, P.IVA: 02001850813, ha trasmesso la fattura n. 01/2013 del 25/01/2013 acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 2013/1313 del 28/01/2013, di complessivi € 18.249,00 (euro diciottomiladuecentoquarantanove/00);

#### ACCERTATO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti, salvo l'intervento descritto al sopra elencato punto 9 a causa dell'irreperibilità dell'inquilino;
- che i lavori richiamati al sopra elencato punto 9 non sono stati contabilizzati nella citata fattura 1/2013, e pertanto si provvederà alla relativa liquidazione e pagamento con successivo atto, dietro presentazione di ulteriore fattura, previa verifica della regolarità del lavoro svolto;

#### VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla succitata fattura dal Direttore dei Lavori Geom. A. Allotta per i lavori richiamati ai sopra elencati punti 12 e 20, di importo complessivo pari a € 1.931,60 IVA inclusa;
- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla succitata fattura dal Direttore dei Lavori Geom. N. La Sala per i lavori richiamati ai sopra elencati punti 13, 14, 15, 16 e 19 di importo complessivo pari a € 3.047,00 IVA inclusa;
- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla succitata fattura dal Direttore dei Lavori Geom. L. Manzo per i lavori richiamati ai sopra elencati punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17 e 20, di importo complessivo pari a € 13.270,40 IVA inclusa;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

#### VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa ai lavori affidati all'Impresa GRISPO Luigi Piccolo Imprenditore Edile - Lotto CIG: Z6206A2E75;

#### VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il bilancio di previsione 2013;

#### VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la Disposizione Dirigenziale n. 7 del 16/03/2012 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2012, all'Ing. Michele Corso;

#### VISTA

- la determina congiunta n. 1 del 08/01/2013 di approvazione della gestione provvisoria di Bilancio ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.Reg. n. 729/2006;

#### VISTO

- il provvedimento prot. n. 5651 del 17/01/2013 a firma del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 13 con il quale viene autorizzata la gestione provvisoria di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2013 dello I.A.C.P. di Trapani fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 da parte dell'organo di vigilanza e comunque non oltre il 30 Aprile 2013;

#### VISTA

- la determina congiunta n. 4 del 17/01/2013 di esecutività della determina congiunta n. 1 del 08/01/2013;

#### RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

### **DETERMINA**

**LIQUIDARE E PAGARE** all'Impresa GRISPO Luigi Piccolo Imprenditore Edile, avente sede in Trapani nella Via Erice 5, C.F.: GRS LGU 82L23 D423P, P.IVA: 02001850813, complessivi € **18.249,00** a saldo della citata fattura n. 01/2013 del 25/01/2013 acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 2013/1313 del 28/01/2013, a mezzo bonifico sul C.C. n. 001007113101 POSTE ITALIANE S.P.A. IBAN n. IT90 M076 0116 4000 0100 7113 101;

**TRARRE** il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **18.249,00** dallo stanziamento di spesa del Bilancio Annuale di previsione del corrente esercizio finanziario di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2, del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario 2013, in corso di approvazione gestione provvisoria residui 2012, come di seguito precisato:

- per € 15.450,60 giusto impegno di € 15.857,60 assunto con D.D.Tec. n. 472 del 09/10/2012 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 407,00;
- per € 1.258,40 giusto impegno di € 15.412,10 assunto con D.D.Tec. n. 607 del 05/12/2012 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00;
- per € 1.540,00 giusto impegno di € 14.841,75 assunto con D.D.Tec. n. 669 del 20/12/2012 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 11.486,75.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM  
Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Michele CORSO