



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B

ANNO 2016

DETERMINA N. 250 DEL 24-05-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 84

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 7.872,00 ALLA DITTA RENDA SALVATORE OLTRE IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 813 del 30/12/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Trapani;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **4.085,00** (euro quattromilaottantacinque/00) sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF:omissis...., P.IVAomissis...., giusta lettera d'incarico **prot. 20699** del 31/12/2015 di importo pari a € **1.632,00** (diconsi euro milleseicentotrentadue/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z8C17D7F02**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_33.2/2015]:
[scheda 217 M/2015] Trapani, Via T. Alberti n° 120. Istanza Sig. Rocco Vulpetti del 29/12/15 prot. n° 20599/2015. demolizione degli intonaci e delle strutture in c.a. degradati dei soffitti dell'alloggio, con il successivo risanamento. Il risanamento della strutture in c.a. dovrà avvenire mediante la spazzolatura dei ferri, trattati con adeguati passivanti e successivo stato di malta reoplastica, mentre gli intonaci dovranno essere finiti con intonaco civile. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 1.632,00 oltre IVA al 10%.
4. con determina n. 41 del 05/02/2016 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **8.274,40** (euro ottomiladuecentosettantaquattro/40) sullo stanziamento di spesa Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione 2016/2018**, in corso di elaborazione, esercizio **finanziario 2016**, esercizio provvisorio;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF:omissis...., P.IVAomissis...., giusta lettera d'incarico **prot. 394** del 18/01/2016 di importo pari a € **600,00** (euro seicento/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z6D180B130**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_1.5/2016]:

[scheda 1 bis /2016M] TRAPANI, via Diodoro Siculo lotto 93/C civ. 6 - Richiesta prot. 20588/2015 del 29/12/2015 Fugallo Salvatore. Smonto della porta d'ingresso all'alloggio incendiata, fornitura e collocazione di nuova porta del tipo tamburato completa di controtelaio di tre cerniere in ottone pesante della lunghezza non inferiore a 10 cm, catenaccio trasverso in ottone della lunghezza non inferiore a 25 cm, incorporato nelle strutture di legno, una serratura da infilare tipo Yale del tipo a molla a tre mandate corredata di tre chiavi, maniglia e pomo in ottone ancorati alla traversa, comprese opere murarie, verniciatura delle parti in vista con vernici al poliestere ed ogni altro onere occorrente. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori a corpo € 600,00 oltre iva al 10%.

7. con **determina n. 42** del 05/02/2016 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
8. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **10.478,00** (euro diecimilaquattrocentosettantotto/00) sullo stanziamento di spesa Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione 2016/2018**, in corso di elaborazione, esercizio **finanziario 2016**, gestione provvisoria;
9. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF:omissis...., P.IVAomissis...., giusta lettera d'incarico **prot. 1005** del 27/01/2016 di importo pari a € **2.500,00** (euro duemilacinquecento/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z441834F90**, i lavori integrativi di seguito sinteticamente riportati [SU_2.8/2016]:
[scheda 14/2016_T.M.]. Trapani, M. di Nassiriya ed. 4. Istanza 68/2016 – Sig. Indelicato Nino. Demolizione delle copertine in cotto lesionate e pericolanti; Revisione degli ancoraggi delle ringhiere in ferro posti sui parapetti dei balconi previo energica spazzolatura delle parti ossidate, pulitura e applicazione di boiaccia passivante di ruggine, applicazione di malta cementizia avente un colore simile al cotto a ricostituire le parti di copertine distaccate. Compresi il trasporto, l'ausilio della piattaforma aerea, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 2.500,00 oltre IVA.
10. con **determina n. 165** del 13/04/2016 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo;
11. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **11.102,30** (euro undicimilacentodue/30), di cui € 1.009,30 per IVA, sullo stanziamento di spesa Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione 2016/2018**, in corso di elaborazione, esercizio **finanziario 2016**, gestione provvisoria;
12. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF:omissis...., P.IVAomissis...., giusta lettera d'incarico **prot. 1920** del 11/02/2016 di importo pari a € **900,00** (euro novecento/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZBF1874143**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_4.4/2016]:
[Scheda/verb.SU_n.14/2016_L.M.] Trapani, Via Salvatore Mannina 4/B. Lavori per la messa in sicurezza del balcone con rimozione e sostituzione del parapetto pericolante. Istanza Sig. Stinco Rosaria prot. 1123 del 28/01/2016. A) Accertato lo stato di degrado avanzato e diffuso dell'inferriata prefabbricata nel balcone della cucina, con pericolo di caduta dei pannelli distaccati, si richiede intervento di rimozione, smaltimento e sostituzione degli elementi ammalorati mediante nuova ringhiera da realizzare con profilati metallici, comprese opere di fissaggio, protezione e verniciatura, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. B) Ripresa della struttura in c.a. del balcone mediante e demolizione di tutti gli strati corticali di c.a. e finiture prospettiche degradati e successivo risanamento mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura e pulitura con saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche, da sottoporre a preventivo e insidacabile giudizio della DL, avente spessore copriferro non inferiore a cm 2. Compresi l'impiego di piattaforma aerea omologata, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo € 900,00 oltre IVA.
13. con **determina n. 166** del 13/04/2016 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Salemi;
14. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **9.773,50** (euro novemilasettecentosettantatre/50), di cui € 888,50 per IVA, sullo stanziamento di spesa Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione 2016/2018**, in corso di elaborazione, esercizio **finanziario 2016**, gestione provvisoria;
15. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF:omissis...., P.IVAomissis...., giusta lettera d'incarico **prot. 2874** del 19/02/2016 di importo pari a € **1.200,00** (euro milleduecento/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZD5189E0EE**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_5.4/2016]:
(scheda/verbale 26/2016 T.M.) (1). Trapani, via Vito Catalano n. 16. locale commerciale Agosta Bartolomeo – istanza prot.n.1718/2016. Sarcitura delle lesioni presenti sul prospetto e in corrispondenza dell'infisso del locale commerciale piano terra nonché ripristino degli intonaci ammalorati con l'utilizzo di frattazzo in spugna. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore. (2). [scheda 31/2016_T.M.] Trapani, Viale Emilia Romagna 8. Istanza 20636/2015 – Sig. Cintura Giuseppe. messa in sicurezza del solaio vano letto, mediante la rimozione delle parti pericolati e/o in fase di distacco, che potrebbero costituire pericolo per l'incolumità privata. intervento di risanamento di strutture in c.a. consistente nella spazzolatura delle barre d'armatura rinvenute fino allo stato brillante, bocciardatura del supporto in c.a. avendo cura di realizzare asperità di almeno 5 mm, pulitura e applicazione di boiaccia passivante di ruggine, applicazione di malta reoplastica classe r4 avendo cura di realizzare uno spessore copriferro pari ad almeno 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria, applicato in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto. ricolmamento dei vuoti con materiale leggero e intonacatura finale. Rimozione, picchettatura e raschiatura dell'intonaco esterno lesionato e ammalorato in corrispondenza del vano letto, riposto e cameretta, nonché il ripristino con la messa in opera di intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, compreso l'eventuale impiego di rete porta intonaco. Impermeabilizzazione parete esterna in corrispondenza del vano cameretta Sig.ra Miceli con prodotti idrorepellenti a pennello. Compresi il trasporto, l'ausilio della piattaforma aerea, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos).

16. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF:omissis...., P.IVAomissis...., giusta lettera d'incarico **prot. 3088** del 23/02/2016 di importo pari a € **1.040,00** (euro millequaranta/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZBB18A0801**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_5.6/2016]:

[scheda 23-LMt_2016]. Trapani, Via M. Amari lotto 94/D. Istanza Sig. ra Renda Giuseppe del 18/02/2016 prot. 1937/2016 . -A- Intervento alloggio assegnato al sig. Renda per la revisione dell'impianto idrico del vano cucina mediante la sostituzione dei tratti di tubazione in dispersione con tubi del tipo multistrato ed infine la sistemazione della pavimentazione e della piastrellatura. -B- Intervento alloggio assegnato al sig. Passalacqua. Ripresa del solaio del vano bagno mediante la spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiaccia passivante, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche, avente spessore copriferro non inferiore a cm 2, livellamento ed intonacatura finale . Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 1.040,00 oltre IVA.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF:omissis...., P.IVAomissis...., ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. FATTPA 23_16 del 4/5/2016** di complessivi € **2.500,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 8943/2016, ID SDI 38474397, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 1005/2016**;
 - **fattura n. FATTPA 24_16 del 4/5/2016** di complessivi € **600,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 8954/2016, ID SDI 38480445, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 394/2016**;
 - **fattura n. FATTPA 25_16 del 4/5/2016** di complessivi € **1.632,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 8964/2016, ID SDI 38483466, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 20699/2015**;
 - **fattura n. FATTPA 26_16 del 4/5/2016** di complessivi € **900,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 8965/2016, ID SDI 38483682, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 1920/2016**;
 - **fattura n. FATTPA 27_16 del 4/5/2016** di complessivi € **1.200,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 8966/2016, ID SDI 38483937, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 2874/2016**;
 - **fattura n. FATTPA 28_16 del 4/5/2016** di complessivi € **1.040,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 8972/2016, ID SDI 38488121, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 3088/2016**;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori, eseguiti nel corrente anno, apposta sulla copia cartacea delle citate fatture dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 608 del 22/10/2015 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2015, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 24 del 23/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- il Provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 4/05/2015 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione commissariale n. 35 del 12/05/2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la Deliberazione commissariale n. 110/2015 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio di Bilancio per i primi quattro mesi dell'esercizio 2016;
- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 154 del 07/01/2016, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2016, fino e non oltre il 30 Aprile 2016;
- la D.C. n. 34 del 10/05/2016 con la quale è stata prorogata la gestione provvisoria di Bilancio per l'esercizio 2016, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 – 2018;

VISTO

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;
- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi descritti in premessa sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 relative al fabbricato;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF:omissis...., P.IVAomissis...., complessivi € **7.872,00** (euro settemilaottocentosettantadue/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, a saldo delle suindicate fatture, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **BANCA DI CREDITO SENATORE PIETRO GRAMMATICO DI PACECO** **Codice IBAN:**omissis....;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **7.872,00** (euro settemilaottocentosettantadue/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, come di seguito specificato:
 - **€ 1.632,00** a saldo della fattura n. 25/16 dallo stanziamento di spesa Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di **previsione autorizzatorio 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria, gestione competenze**, giusto impegno di € 4.085,00 assunto con **D.D.Tec. n. 813** del 30/12/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 547,00** derivante dalle minori lavorazioni rese, come già riportato nella determina n. 67/2016 cui si rimanda per maggiore dettaglio;
 - **€ 600,00** a saldo della fattura n. 24/16 dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione autorizzatorio 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria, gestione competenze**, giusto impegno di € 8.274,40 assunto con **D.D.Tec. n. 41** del 05/02/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 0,00**;
 - **€ 2.500,00** a saldo della fattura n. 23/16 dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione autorizzatorio 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria, gestione competenze**, giusto impegno di € 10.478,00 assunto con **D.D.Tec. n. 42** del 05/02/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di (3400-2500=) € 900,00**;
 - **€ 900,00** a saldo della citata fattura n. 26/16, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione autorizzatorio 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria, gestione competenze**, giusto impegno di € 990,00, di cui € 90,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, assunto con **D.D.Tec. n. 165** del 13/04/2016 in favore dell'impresa **RENDA Salvatore** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 0,00**;
 - **€ 1.200,00** a saldo della citata fattura n. 27/16, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione autorizzatorio 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria, gestione competenze**, giusto impegno di € 1.320,00, di cui € 120,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, assunto con **D.D.Tec. n. 166** del 13/04/2016 in favore dell'impresa **RENDA Salvatore** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 0,00**;
 - **€ 1.040,00** a saldo della citata fattura n. 28/16, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione autorizzatorio 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria, gestione competenze**, giusto impegno di € 1.144,00, di cui € 104,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, assunto con **D.D.Tec. n. 166** del 13/04/2016 in favore dell'impresa **RENDA Salvatore** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 0,00**;

DARE ATTO

- che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;

STABILIRE

- al fine di svincolare le risorse impegnate e non utilizzate, stante la sopra richiamata **economia di € 547,00**, di ridurre l'impegno di spesa assunto con **D.D.Tec. n. 813** del 30/12/2015 da € 4.085,00 a **€ 3.538,00** (diconsi euro tremilacinquecentotrentotto/00).

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO

AREA FINANZIARIA

<i>SERVIZIO PROPONENTE</i> TECNICO AMBITO B	<i>SETTORE INTERESSATO</i> TECNICO
Oggetto:	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 7.872,00 ALLA DITTA RENDA SALVATORE OLTRE IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE.</i>
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: € / Anno 2 /Anno 3	
<p style="text-align: center;">Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 0,00 All'intervento/capitolo/ sopradescritto</p>	
Data 24-05-2016	MARIA ANGELA CORVITTO