



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B

ANNO 2016

DETERMINA N. 383 DEL 05-07-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 149

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNE DI TRAPANI E MARSALA (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 11.014,91 OLTRE IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE ALL'IMPRESA VASILE COSTRUZIONI DI VASILE GIUSEPPA.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 150 del 06/04/2016 si è preso atto dei lavori urgenti da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
2. si è conseguentemente impegnata, previo esame delle offerte ex avviso per la manifestazione d'interesse n. 03/2016, verbale del 08/03/2016, la somma complessiva di € **11.775,40** (euro undicimilasettecentosettantacinque/40) di cui € 10.704,91 base imponibile in favore della ditta **VASILE Costruzioni** di Vasile Giuseppa, avente sede in Marsala nella Via Sibilla n° 54, P.IVA:omissis...., C.F.:omissis.... ed € 1.070,49 per IVA al 10% in regime di reverse charge sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, in corso di elaborazione, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, con lettera ordinativa **prot. 7082** del 11/04/2016, di importo pari a € **10.704,91** euro (diecimilasettecentoquattro/91) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, di cui € 413,37 (oltre IVA) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, sono stati affidati all'Impresa **VASILE Costruzioni** di Vasile Giuseppa, avente sede in Marsala nella Via Sibilla n° 54, P.IVA:omissis...., C.F.:omissis...., **lotto CIG: Z9F18E7C96**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Avv.Man._03/2016]:

1. [scheda 13LMt_2016]. Trapani, Via Paolo Emilio D'Angelo lotto 1/A . Istanza Sig.ra Curatolo Francesca del 1401/2016 . Intervento di revisione dell'impianto di scarico in prossimità della colonna nel vano bagno. Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle similari alle esistenti . Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 438,95 oltre IVA.

2. [scheda 18/2016 TM] Trapani, Viale Puglia lotto 43 scala B. Pensabene Anna – istanza 19612/2015. Revisione colonna di scarico ed impianto igienico-sanitario alloggio soprastante Sig. Carpinteri Maurizio (3° p.) ed eliminazione dell'inconveniente riscontrato. Revisione tubazioni idriche in corrispondenza della centralina alloggio Sig.ra Pensabene. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (pos). importo dei lavori a corpo € 1.087,66 oltre iva.

3. [scheda 19/2016 TM] Trapani, Viale Puglia lotto 43 scala A. Renda Anna – istanza 300/2016. Revisione colonna di scarico ed impianto igienico-sanitario alloggio soprastante Sig. Provvidenti ed eliminazione dell'inconveniente riscontrato. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Rimozione e ripristino di tutta la pavimentazione e del battiscopa dei vani letto e cameretta in quanto danneggiata. L'intervento consiste nella rimozione del battiscopa e della pavimentazione esistente, riparazione, ripristino, rifacimento e quant'altro occorre per riportare il massetto ad ottima consistenza, livellato, stabile e privo di parti friabili; fornitura e collocazione di pavimentazione e di battiscopa in piastrelle ed elementi monocottura aventi caratteristiche analoghe e similari all'esistente o superiori, da sottoporre a preventivo ed insindacabile controllo di accettazione del D.L. Compreso stuccatura, incollaggio, rifinitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (pos). importo dei lavori a corpo € 1.849,02 oltre iva.

4. [scheda 20/2016_T.M.]. Trapani, via Vito Catalano lotto 2/B. Istanza 1380/2016 – Sig.ra Bonomo Giovanna. Eliminazione delle infiltrazioni di acqua nel pavimento vano bagno alloggio Sig.ra Bonomo attraverso la revisione dell'impianto igienico-sanitario con la sostituzione dei tratti ossidati e corrosi. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 318,53 oltre IVA.
5. [scheda 24/2016_T.M.]. Trapani, via Martiri di Nassiriya ed. 2. Giurlanda L. prot. 687/2016. Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio, non a taglio termico, e verniciato a polvere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri o del pannello multistrato. Compreso lo smonto del portoncino esistente l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 1.126,50 oltre IVA al 10%.
6. [scheda 25/2016_T.M.]. Trapani, viale Marche lotto 9/B. Campaniolo M. prot. 1210/2016. Rimozione e ripristino intonaco ammalorato sovrapposto vano bagno Sig.ra Campaniolo previo intervento di risanamento di strutture in c.a. consistente nella spazzolatura delle barre d'armatura rinvenute fino allo statobrilante, bocciardatura del supporto in c.a. avendo cura di realizzare asperità di almeno 5 mm, pulitura e applicazione di boiaccia passivante di ruggine, applicazione di malta reoplastica classe R4 avendo cura di realizzare uno spessore copriferro pari ad almeno 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria, applicato in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto e strato di finitura finale. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 77,69 oltre IVA al 10%.
7. [scheda 18-LMt_2016]. Trapani, Via Verdinais scala B. Richiesta Sig. Scardina. Intervento alloggio assegnato al sig. r Costantino di revisione dell'impianto di scarico del vano bagno in prossimità della colonna di scarico, oltre alla sostituzione di in tratto di colonna idrica montante ossidata. Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle similari alle esistenti. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 282,79 oltre IVA.
8. [scheda 19-LMt_2016]. Trapani, Via Euripide n° 3. Istanza Sig. ra Priulla Ignazia del 01/02/2016 prot. 1305/2016. Intervento alloggio assegnato al sig. Novara Salvatore di revisione dell'impianto di scarico del vano bagno. Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle similari alle esistenti. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 233,07 oltre IVA.
9. [scheda 21-LMt_2016]. Trapani, Piazza Sofocle lotto 74. Richiesta Sig. Salone. Intervento alloggio assegnato al sig. Messina Salvatore. Revisione dell'impianto di scarico del vano bagno in prossimità della colonna di scarico. Il ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle similari alle esistenti. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 233,07 oltre IVA.
10. (scheda interv.1076/16 lsn)- Marsala – Amabilina 532/A lotto 6/A - p.4/3 – Inq. Agate Giancarlo e Restuccia Jennifer – Istanza: prot.n.20593 del 29/12/2015 - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla parte inferiore della parete divisoria cucina/bagno e/o a pavimento, dell'alloggio ubicato a p.4 (Agate), al fine di individuare il tratto di tubatura idrica e/o di scarico deteriorata collocata sottotraccia sulla stessa, sostituire con tubatura di adeguata dimensione il tratto rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € 419,53 oltre iva al 10%.
11. (scheda interv.1082/16 lsn)- Marsala – Amabilina 532/A lotto 6/B – p.3/4 - Inq. Ardagna Maria (risc.)/ Tumbarello Caterina – Istanza: prot.n.52 del 05/01/2016 - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla parte superiore del cavedio ubicato nel vano cucina dell'alloggio di p. 3° (Ardagna), ispezione da estendersi qualora occorra, anche alle parti murarie dell'alloggio del piano soprastante, al fine di individuare il tratto di tubatura idrica e/o di scarico deteriorata collocata sottotraccia, sostituire con tubatura di adeguata dimensione il tratto rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € 419,53 oltre iva al 10%.
12. (scheda interv.1083/16 lsn)- Marsala – Viale Regione Siciliana Lotto 9/B - Inq. Lupo Gioacchino – Istanza: prot. n. 506 del 19/01/2016 - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla muratura divisoria del bagno con il corridoio e qualora occorra anche sul pavimento, al fine di individuare il tratto di tubatura idrica e/o di scarico deteriorata collocata sottotraccia, sostituire con tubatura di adeguata dimensione il tratto rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. Ripristino infine dello strato di finitura con tonachino per mq 2,00 scrostata a seguito della dispersione. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € 435,06 oltre IVA al 10%.
13. (scheda interv.1086/16 lsn) - Marsala – Amabilina 524/A - lotto 4 - p.1 - Inq. Bellissimo Salvatore. Istanza: Prot. n. 19548 del 09/12/2015 - Rimozione con l'ausilio di adeguato ponteggio, delle parti in via di distacco di finitura del prospetto, di laterizio dell'intradosso del balcone e di cls della parte inferiore della struttura sottile del parapetto in cls e dell'alloggio del p.2° per la superficie complessiva di circa mq 1,5 e successiva accurata bonifica e messa in sicurezza mediante lavori di: - spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; - applicazione di boiaccia passivante; - sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € 403,99 oltre iva al 10%.
14. (scheda interv.1092/16 lsn) - Marsala – Via Virgilio n.5 - Inq. Zichittella Giuseppe – Istanza: Prot.n.1055 del 27/01/2016 - Preparazione del piano di posa mediante rimozione dello strato di colla dalla parete del vano bagno, per n.8 piastrelle risultate distaccate integre e conservate dell'inquinilo. Ricollocazione, con l'applicazione di idonea colla, delle stesse n.8 piastrelle in ceramica e successiva sigillatura con stucco per fughe di colore bianco. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € 101,00 oltre iva al 10%.
15. (scheda interv.1094/16 lsn) - Marsala – Via G Falcone - lotto 22/A - Inq. Graffeo Vita – Istanza: Prot.n.19180 del 02/12/2015 - Rimozione delle parti di finitura rinvenute pericolanti ed in via di distacco, individuati in tre punti dell'intradosso solaio nel vano cucina e nell'intradosso del balcone dell'alloggio del piano soprastante, raggiungibile mediante idoneo ponteggio, per complessivi mq. 1,2 circa e successiva bonifica e ripristino dello stesso fino allo strato di finitura con tonachino, previo lavori di: - spazzolatura dei ferri d'armatura dei travetti rinvenuti ossidati; - applicazione di boiaccia passivante; - sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € 349,61 oltre iva al 10%.
16. (scheda interv.1101/16 lsn) - Marsala – Amabilina 532/A - Lotto B - sc.D - Inq. Lombardino Francesco – Istanza: Prot.n.1487 del 03/02/2016 - A)- Rimozione della porzione dello strato di finitura della parte alta della facciata della muratura, all'interno del vano soggiorno, rinvenuto scrostato per complessivi circa mq.1,50, e successivo ripristino mediante applicazione di intonaco premiscelato per interni e di rasante a base di calce, per la stessa superficie. Tinteggiatura in tinta simile all'originale infine, della parete di complessivi mq12,00. B)- Ripristino e sigillatura, con applicazione di intonaco premiscelato per esterni, della esigua superficie di finitura del rivestimento rinvenuta distaccata dalla muratura esterna in terrazzo, della parete divisoria tra vano scala e vano soggiorno dell'alloggio sottostante.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € 497,22 oltre iva al 10%.

17. (scheda interv.1103/16 lsn) - Marsala – Via F. Noto n. 10 - lotto 8 - P.2° -Inq. Abiche Souad - Ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla parte laterale della vasca da bagno, rimozione del pilettoni di scarico ammalorato della vasca da bagno e sostituzione con nuovo pilettoni, completo di rosetta e tubo del troppo pieno ad incasso e successivo ripristino delle parti di murarie strettamente interessate, fino alla finitura con rivestimento con piastrelle similari a quelli esistenti. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 209,76 oltre IVA.

18. (scheda interv.1104/16 lsn) - Marsala – C.da Birgi Nivaloro n. 237 - p.t/1° p. - Inq. Tumbarello Antonina Patrizia - (A)- Rimozione, con l'ausilio di adeguato ponteggio o, solo per il prospetto principale, con piattaforma aerea omologata, delle parti in via di distacco di cls e di finitura di prospetto dei due lati dell'alloggio unifamiliare di p.t e 1°p., in particolare lungo la trave del solaio di copertura, parapetti ed intradossi balconi, travi e spigoli esteri della muratura e successiva accurata bonifica e messa in sicurezza mediante lavori di: - spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; - applicazione di boiacca passivante; - sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale; (B)- Ispezione dei bocchettoni di scarico acqua piovana collocati sulla copertura a terrazzo non praticabile e sigillatura, previa pulitura del supporto, delle eventuali microlesioni rinvenute con guaina liquida mono o bi-componente; (C)- Rimozione del wc e fornitura e collocazione di nuovo vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte; (D)- Rimozione del piatto doccia e fornitura e collocazione di nuovo piatto per doccia da cm 70x70 in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 2.221,93 oltre IVA al 10%.

4. con **determina n. 291** del 09/06/2016 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala e Salemi;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **14.382,50** (quattordicimilaottocentotrentadue/00), di cui € 13.075,00 base imponibile ed € 1.307,50 per IVA, sullo stanziamento di spesa Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, in corso di elaborazione, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **VASILE Costruzioni** di Vasile Giuseppa, avente sede in Marsala nella Via Sibilla n° 54, P.IVA:omissis...., C.F.:omissis...., giusta lettera d'incarico **prot. 8834** del 04/05/2016 di importo pari a € **310,00** (euro trecentodieci/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z9F18E7C96**, i lavori di seguito sinteticamente riportati **[SU 12.3/2016]**:

(scheda interv.1169/16 lsn) - MARSALA – Via F. Noto n. 10 - lotto 8 - P.2° -Inq. ABICHE SOUAD - Istanza: Prot.n.54 del 05/01/2016. **Integrazione** ordinativa prot. 7982 del 11/04/2016 ex manif.3/2016, lavori al progressivo 17. Lavori di rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della vasca in acciaio smaltato esistente e dei materiali di risulta e successiva fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di cm170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettoni di scarico a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, l'allacciamento ai punti di scarico e ventilazione già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, compreso altresì il rivestimento esterno della vasca, con piastrelle in ceramica di tipo similare a quelli esistenti e la stuccatura e sigillatura delle stesse. - Successiva messa in prova e verifica e dell'impianto idrico/scarico del bagno, al fine di verificare l'esistenza di ulteriori guasti. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 310,00 oltre IVA al 10% (compreso ribasso).

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **VASILE Costruzioni** di Vasile Giuseppa, avente sede in Marsala nella Via Sibilla n° 54, P.IVA:omissis...., C.F.:omissis.... ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. 03/16** del 16 giugno 2016 di complessivi € **10.704,91** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **11970/2016, Id Sdi 42466547**, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 7082/2016;
 - **fattura n. 04/16** del 16 giugno 2016 di complessivi € **310,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **11973/2016, Id Sdi 42468416**, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 8834/2016;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 36 co. 2 lettera a e l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 608 del 22/10/2015 con laquale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2015, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 24 del 23/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- il Provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 4/05/2015 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione commissariale n. 35 del 12/05/2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la Deliberazione commissariale n. 110/2015 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio di Bilancio per i primi quattro mesi dell'esercizio 2016;
- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 154 del 07/01/2016, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2016, fino e non oltre il 30 Aprile 2016;
- la Deliberazione commissariale n. 34 del 10/05/2016 con la quale è stata prorogata la gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2016, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018;
- la Deliberazione commissariale n. 66 del 04/07/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 in corso di approvazione da parte del competente Assessorato Regionale;

VISTO

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;
- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi in premessa descritti sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 relative al fabbricato;

- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

RITENUTO

- che l'IVA verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;
- doveroso liquidare quanto dovuto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **VASILE Costruzioni** di Vasile Giuseppa, avente sede in Marsalanella Via Sibilla n° 54, P.IVA:omissis.... C.F.:omissis...., € **11.014,91** (euro undicimilaquattordici/91) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, a saldo della citata fattura, a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto finanziario **Codice IBAN:**omissis....;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **11.014,91** (euro undicimilaquattordici/91), come di seguito precisato:
 - € 10.704,91 a saldo della fattura 3/16, in favore dell'impresa Vasile Costruzioni, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di previsione autorizzatorio 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria competenze, giusto impegno di € 11.775,40 assunto con D.D.Tec. n. 150 del 06/04/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 1.070,49 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
 - € 310,00 a saldo della fattura 4/16, in favore dell'impresa Vasile Costruzioni, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione autorizzatorio 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria competenze, giusto impegno di € 341,00 assunto con D.D.Tec. n. 291 del 09/06/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 31,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;

DARE ATTO

- che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE TECNICO AMBITO B	SETTORE INTERESSATO TECNICO
--	---------------------------------------

Oggetto:	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNE DI TRAPANI E MARSALA (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 11.014,91 OLTRE IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE ALL'IMPRESA VASILE COSTRUZIONI DI VASILE GIUSEPPA.</i>
-----------------	---

Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 /Anno 3

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'

A T T E S T A

La corretta imputazione della complessiva spesa di € :

0,00

Ai capitoli sopradescritti

Data 05-07-2016

MARIA ANGELA CORVITTO