



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO

ANNO 2016

DETERMINA N. 632 DEL 06-10-2016

NUMERO DETERMINA DI AREA: 76

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA, MAZARA DEL VALLO E SALEMI, EX AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE N. 7/2016. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 6.397,34 IN FAVORE DELLA DITTA RUGGERI SUSANNA, OLTRE IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE.

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 278 del 01/06/2016 si è preso atto dei lavori urgenti da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi;
2. si è conseguentemente impegnata, previo esame delle offerte ex avviso per la manifestazione d'interesse n. 07/2016, verbale del 13/04/2016, la somma complessiva di € **9.122,17** di cui € 8.292,88 base imponibile in favore della ditta **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.:omissis...., P.IVA:omissis.... ed € 829,29 per IVA al 10% in regime di reverse charge, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio autorizzatorio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, con lettera ordinativa **prot. 11347** del 08/06/2016, di importo pari a **7.746,34** (euro settemilasettecentoquarantesei/34) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, di cui € 301,47 (oltre IVA) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, sono stati affidati all'Impresa **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.:omissis.... P.IVA:omissis...., **lotto CIG: Z22196C4FC**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Avv.Man. 07/2016]:

1. (scheda interv.1131/16 lsn) - **MARSALA - Amabilina - 532/A - pal. B** - sc.B - p.1°/T - Inq. SORRENTINO PAOLA/BIONDO GIUSEPPE (garage) - Istanza: Prot.n.3507 del 26/02/2016 - Ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla parte di solaio del garage (Biondo G.), in prossimità del quale risulta allocata la tubatura di scarico in pvc da 120 mm, ispezione da estendere eventualmente nell'alloggio di p.1° (Sorrentino P.), procedere quindi alla riparazione tubatura, mediante sostituzione del tratto rinvenuto ammalorato, con tubatura e pezzi speciali di adeguato diametro, ed infine ripristinare le parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori a corpo € **416,26** oltre iva al 10%.

2. (scheda interv.1132/16 lsn) - **MARSALA - Via Istria - lotto 6** - p.1° - int.3 - Inq. GERARDI ROSA - Istanza: Prot.n.3624 del 29/02/2016 - (Nuova Assegnazione) - a) Revisione ai fini dell'accertamento della regolare funzionalità dell'impianto elettrico (n.b.:impianto sottotraccia e risultato funzionante); b) F. e C. di n.1 quadretto elettrico con copertura; c) F. e C. di n. 1 interruttore automatico magnetotermico "salvavita"; d) revisione e rettifica apertura/chiusura infissi interni ed esterni in legno (tutti esistenti); e) F. e C. di n.5 serrature mancanti nelle porte interne dei vani:soggiorno-letto-lettino 1-lettino 2-bagno; f) F. e C. di n. 5 maniglie doppie mancanti nelle porte interne dei vani: soggiorno-letto-lettino 1-lettino 2-bagno; g) F. e C. di n.1 maniglia tipo "cremonese" per infisso esterno del balcone vano soggiorno; h) F. e

C. di n. 1 lavabo bagno completo di base, piletta di scarico e rubinetteria; F. e C. di zocchetto battiscopa in ceramica nel vano cucina per complessivi ml.12,40; i) lavori di bonifica da effettuarsi su una porzione di mq 1,96 dell'intradosso solaio vano cucina mediante rimozione delle porzioni di finitura e di laterizio dell'intradosso solaio rinvenute in via di distacco e successivo ripristino fino allo strato di finitura con intonaco premiscelato per interni e tonachino, previa lavori di: spazzolatura dei ferri d'armatura dei travetti rinvenuti ossidati; -applicazione sugli stessi, di boiaccia passivante; -sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori a corpo € **1.422,23** oltre iva al 10%.

3. (scheda interv.1133/16 lsn) - **MARSALA - Amabilina - 532/A - pal. D** - sc. A - Inq. FALCO M./BONAFEDE/COND. - Istanza: segnalaz. telef. - A)- Lavori di accurata ispezione, con l'ausilio di autoscala omologata, delle facciate delle pareti laterali della copertura a falda del torrino scala della palazzina popolare composta da pt. più 5 piani f.t., rimozione delle parti di finitura di prospetto risultate distaccate dal supporto, e successivo ripristino, con applicazione a frattazzo per le intere pareti laterali, di intonaco premiscelato per esterni di colore bianco, avendo cura nella circostanza, di eliminare eventuali ulteriori fonti di possibile infiltrazione di acqua piovana con particolare attenzione agli incastri laterali del solaio; B)- Ispezione delle facciate lato terrazze delle stesse due pareti e sigillatura delle microlesioni rinvenute; C)- Ispezione ed eventuale pulitura dei bocchettoni di raccolta acqua piovana collocati nelle terrazze; - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori a corpo € **655,23** oltre IVA.al 10%.

4. (scheda interv.1138/16 lsn) - **MARSALA - Amabilina 532/C - lotto 5/B** - p.T/1/2 - Inq. FIORINO LUCIANO(propr.)/ALECI ALESSANDRO - Istanza: Prot.n.4113 del 04/03/2016 - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla muratura e/o sulla pavimentazione del vano bagno dell'alloggio di p. 1° (Aleci), ispezione da estendere, qualora occorra, anche all'alloggio del p.3° (Russo M.-abus.), al fine di individuare il tratto di tubatura idrica e/o di scarico deteriorata collocata sottotraccia a parete e/o a pavimento, provvedere quindi alla sostituzione con tubatura e pezzi speciali di adeguata dimensione del tratto rinvenuto ammalorato, ed infine ripristinare le parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori a corpo € **501,06** oltre iva al 10%.

5. (scheda interv.1139/16 lsn) - **MARSALA - Amabilina 532/C - lotto 9/A** - p.2/3 - Inq. PARRINELLO MARIA V./ACCARDI ANGELA - Istanza: Prot.n.4665 del 11/03/2016 - A)-Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla muratura e/o sulla pavimentazione del vano bagno dell'alloggio di p. 3° (Accardi A.), al fine di individuare il tratto di tubatura idrica e/o di scarico deteriorata collocata sottotraccia a parete e/o a pavimento, provvedere quindi alla sostituzione con tubatura e pezzi speciali di adeguata dimensione del tratto rinvenuto ammalorato, ed infine ripristinare le parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. B)-Rimozione per la superficie complessiva di circa mq. 1,00 dello strato di finitura di tonachino in via di distacco dall'intradosso solaio del vano bagno, e ripristino per la stessa quantità. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori a corpo € **524,18** oltre iva al 10%.

6. (scheda interv.1140/16 lsn) - **MARSALA - Amabilina 524/A - lotto 2/B** - p.3 - Inq. FIGUCCIA ANNA - Istanza: Prot.n.4122 del 04/03/2016 - Lavori di rimozione e smaltimento in discarica autorizzata delle porzioni di complessivi mq. 4,0 circa di finitura, di cls e di laterizio dell'intradosso solaio vani cucina e balcone, rinvenute in via di distacco e successiva bonifica e ripristino fino allo strato di finitura con intonaco premiscelato per interni e tonachino, previa lavori di: - spazzolatura dei ferri d'armatura dei travetti rinvenuti ossidati; -applicazione sugli stessi, di boiaccia passivante; -sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori a corpo € **408,55** oltre iva al 10%.

7. (scheda interv.1143/16 lsn) **MAZARA DEL VALLO - Via N. Bixio n. 2** - Inq. CONDOM./ASARO CARMELA/INGOGLIA MATTIA - Istanza: Prot.n.4286 del 08/03/2016 e n.4345 del 08/03/2016 - A) Lavori di rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della porzione di complessivi mq. 2,5 circa di finitura, di cls e di laterizio dell'intradosso solaio balcone dell'alloggio di p.5° (Asaro C. ex Belvisi), rinvenuto in via di distacco e successiva bonifica e ripristino fino allo strato di finitura con intonaco premiscelato per esterni, previa lavori di: - spazzolatura dei ferri d'armatura dei travetti rinvenuti ossidati; -applicazione sugli stessi, di boiaccia passivante; -sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - B) Lavori di rimozione e smaltimento in discarica autorizzata delle parti murarie rinvenute divelte, ammalorate ed in via di distacco sulla quale è ancorato il lato sx della porta terrazze e ripristino, per la superficie strettamente interessata, fino allo strato di

finitura con intonaco premiscelato per interni. C) Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla muratura del cavedio posto all'interno del vano soggiorno dell'alloggio assegnato a Ingoglia Mattia (P.5°), all'interno del quale risulta allocata la tubatura di scarico delle acque piovane, al fine di individuare il tratto di tubatura di scarico deteriorata collocata sottotraccia all'interno dello stesso cavedio, provvedere quindi alla sostituzione con tubatura e pezzi speciali di adeguata dimensione del tratto rinvenuto ammalorato, ed infine ripristinare le parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori a corpo € **847,95** oltre iva al 10%.

8. [scheda interv.1146/16 Isn] - **SALEMI - Via A. Moro n. 26** - p.3/2 - Inq. FATHALLAH HAFID/MONTALBANO CROCETTA – Istanza: Prot.n.3085 del 23/02/2016 - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla muratura e/o sulla pavimentazione del vano bagno dell'alloggio di p. 3° (Fathallah H.), al fine di individuare il tratto di tubatura idrica e/o di scarico deteriorata collocata sottotraccia a parete e/o a pavimento, provvedere quindi alla sostituzione con tubatura e pezzi speciali di adeguata dimensione del tratto di tubatura rinvenuto ammalorato, ed infine ripristinare le parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori a corpo € **431,68** oltre iva al 10%.

9. [scheda 46/2016_T.M.]. **Trapani, via M. di Nassiriya ed. 5.** Istanza 3496/2016 – Sig. Abate S. Eliminazione delle infiltrazioni di acqua nel vano bagno alloggio Sig. Abate attraverso la revisione dell'impianto igienico-sanitario con la sostituzione dei tratti ossidati e corrosi nell'alloggio soprastante. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € **325,30** oltre IVA.

10. [scheda 47/2016_T.M.]. **Trapani, viale Marche lotto 12 scala B.** Istanza 3978/2016 – Sig.ra Occhipinti V. 1 Rifacimento di tutta la pavimentazione e del battiscopa del vano cameretta in quanto danneggiata. L'intervento consiste nella rimozione del battiscopa e della pavimentazione esistente; riparazione, ripristino, rifacimento e quant'altro occorre per riportare il massetto ad ottima consistenza, livellato, stabile e privo di parti friabili; fornitura e collocazione di pavimentazione e di battiscopa in piastrelle ed elementi monocottura aventi caratteristiche analoghe e similari all'esistente o superiori, da sottoporre a preventivo ed insindacabile controllo di accettazione del D.L. Compreso stuccatura, incollaggio, rifinitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 2. messa in sicurezza del solaio Wc, mediante la rimozione delle parti pericolati e/o in fase di distacco. Intervento di risanamento di strutture in c.a. consistente nella spazzolatura delle barre d'armatura rinvenute fino allo stato brillante, bocciardatura del supporto in c.a. avendo cura di realizzare asperità di almeno 5 mm, pulitura e applicazione di boiaca passivante di ruggine, applicazione di malta reoplastica classe r4 avendo cura di realizzare uno spessore copriferro pari ad almeno 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria, applicato in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto e intonacatura finale. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € **689,15** oltre IVA.

11. [scheda 50/2016_T.M.]. **Trapani, via V. Catalano lotto 2/B.** Istanza 2015/4924 – Sig. Miceli Giuseppe. Ripristino delle inferriate balconi delle due camerette, del vano letto e del balcone cucina. I lavori consistono nel taglio delle parti ossidate e del rifacimento dei montanti in ferro della ringhiera balconi comprese opere di saldatura, fissaggio delle zanche. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; importo dei lavori a corpo € **269,80** oltre iva al 10%.

12. [scheda 51/2016_T.M.]. **TRAPANI, via V. Sammartano lotto 13 scala A**–Accertamento d'ufficio. Posa di strato di livellamento delle parti dissestate della pavimentazione del marciapiede antistante il lotto 13 scala A portandolo a quota di calpestio. L'intervento consiste nella pulitura e rimozione pavimentazione rotta all'interno dell'avvallamento; Livellamento con massetto cementizio adeguatamente dosato. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (FIR)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € **115,63** oltre IVA al 10%.

13. [scheda 32-LM_2016]. **Trapani, Via Euripide, 2.** Richiesta sig. Villabuona Giuseppe. Intervento di revisione dell'impianto di scarico ed idrico del vano bagno e cucina. Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle similari alle esistenti . Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € **676,81** oltre IVA.

14. [scheda 34-LM_2016]. **Trapani, Via Del Cipresso edif 2 scala A.** Richiesta sig. Battiata Gaspare . Intervento di revisione dell'impianto idrico del vano w.c. . Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle similari alle esistenti . Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei

materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € **462,51** oltre IVA.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.:*omissis*...., P.IVA:*omissis*...., ha trasmesso la
 - **fattura n. 08 del 29/09/2016** di complessivi € **6.397,34** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 17015/2016, Id Sdi 50515767, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 11347/2016;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla copia cartacea della citata fattura dal/i Direttore/i dei Lavori;
- l'economia derivante dalla mancata esecuzione dei lavori richiamati in premessa ai progressivi n°1 di $(416,26_{\text{imponibile}}+41,63_{\text{IVA}}=)$ 457,89 €, n°4 di $(501,06_{\text{imponibile}}+50,11_{\text{IVA}}=)$ 551,17 € e n°8 di $(431,68_{\text{imponibile}}+43,17_{\text{IVA}}=)$ 474,85 €, cui hanno provveduto direttamente i condomini, e di $(546,54_{\text{imponibile}}+54,65_{\text{IVA}}=)$ 601,19 € derivante dalla mancata esecuzione dei lavori richiamati al progressivo n°9 della determina di impegno ma non facenti parte della citata ordinativa prot. 11347/16 in quanto già assorbiti da altro incarico a causa dei ripetuti sollecciti e della particolare gravità dei rischi venutisi a creare, per un'economia complessiva pari a $(457,89+551,17+474,85+601,19=)$ 2.085,10 €;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 36 co. 2 lett. a) e l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 518 del 07/09/2016 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2016, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 66 del 04/07/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
- il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 41540 del 06/09/2016, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 15775 del 08/09/2016 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

- la Deliberazione commissariale n. 88 del 09/09/2016 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n. 66 del 04/07/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

VISTO

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;
- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi descritti in premessa sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 relative al fabbricato;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.:omissis....., P.IVA:omissis....., € **6.397,34** (euro seimilatrecentonovantasette/34) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, a saldo della citata fattura, mediante bonifico presso l'Istituto finanziario **Codice IBAN:**omissis.....;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **6.397,34** (euro seimilatrecentonovantasette/34) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio finanziario 2016, gestione competenze, in favore della sopra qualificata ditta Ruggeri Susanna, a saldo della citata fattura 8/16, giusto impegno di € 9.122,17 assunto con **D.D.Tec. n. 278** del 01/06/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 639,73 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 2.085,10 derivante dalle minori lavorazioni rese;

DARE ATTO

- che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO	AREA INTERESSATA GESTIONE PATRIMONIO
--	--

Oggetto:	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA, MAZARA DEL VALLO E SALEMI, EX AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE N. 7/2016. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 6.397,34 IN FAVORE DELLA DITTA RUGGERI SUSANNA, OLTRE IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE.</i>
-----------------	---

Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 /Anno 3

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'

A T T E S T A

La corretta imputazione della complessiva spesa di € :

0,00

Ai capitoli sopradescritti

Data 06-10-2016

MARIA ANGELA CORVITTO