



Istituto Autonomo Case Popolari

Via Virgilio quartiere portici lotto 7 n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2013

DETERMINA N. 261 DEL 14-05-2013

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 78

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO, GIBELLINA, MARSALA, PARTANNA E SANTA NINFA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 12.931,12 ALL'IMPRESA PIRRECA COSTRUZIONI SAS E DELLA SPESA DI € 1.536,70 ALL'IMPRESA RENDA SALVATORE.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 177 del 04/04/2013 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Gibellina, Marsala, Partanna e Santa Ninfa;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **7.155,50** (diconsi euro **settemilacentocinquantacinque/50**) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, Cap. 97, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013;
3. al fine di rimuovere ogni situazione di pericolo, consentire il ripristino della piena fruibilità degli alloggi e della funzionalità degli impianti e/o elementi deteriorati, impedire che il peggiorare della situazione ed il reiterarsi dell'evento potessero danneggiare le unità immobiliari limitrofe, sussistendo le condizioni di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del DPR 207/2010, previo verbale di aggiudicazione del 05/03/2013 ex avviso n. 03/2013, sono stati affidati, all'Impresa **PIRRECA COSTRUZIONI S.A.S.** avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, con lettera d'incarico prot. **2013/3328** del 07/03/2013, di importo € **7.155,50** IVA inclusa, Lotto CIG: **ZCA08F8D78**, i lavori di seguito sinteticamente riportati:
 1. [Scheda n. 268L]. **Castelvetro Via A. Benevides n. 9 P.3°-2°**. Istanza prot. 17089/2012. Inquilini Lamek Kalifa / Volpe Rosaria. Ispezione all'interno del cavedio che racchiude le tubazioni idriche e di scarico, mediante l'esecuzione di saggi distruttivi, al fine di individuare, riparare e/o sostituire i tratti di tubazioni ammalorati e successivo ripristino a perfetta regola d'arte delle parti di muratura interessate. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 374,97 oltre IVA.
 2. [Scheda n. 276A]. **Gibellina Via Lucio Piccolo 2**. Istanza Comune di Gibellina prot. 737 del 17/01/2013. Capo Condominio Tritico Rosaria. Scavo di qualsiasi sezione e natura fino al rinvenimento della condotta sub-orizzontale di adduzione alla palazzina, sostituzione dei tratti ammalorati, rinterro, costipamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 449,97 oltre IVA.
 3. [Scheda n. 17M/2013]. **Marsala Via Omero 16**. Istanza Sig.ra Di Stefano Giovanna prot. 2013/1410. Revisione e ripristino degli scarichi dei vasi in prossimità della colonna di scarico, oltre la revisione e ripristino dello scarico della doccia relativi all'alloggio soprastante, assegnato al Sig. Paxia Gaetano. L'intervento dovrà essere eseguito mediante la dismissione della piastrellatura strettamente necessaria, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante l'utilizzo di piastrelle di uguale dimensione e di colore simile. Sono compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 377,97 oltre IVA.

4. [Scheda n. 19M/2013]. **Marsala – C.da Amabilina 532/C lotto 8**. Assegnataria Lamia Giuseppe. Richiesta di sopralluogo Sig. Tumbarello Giuseppe del 23/01/2013 prot. n. 2013/1035. Revisione dell'impianto idrico dei due bagni mediante la sostituzione dei tratti di tubazione ossidati con tubazione multistrato, relativi all'alloggio soprastante, assegnato al Sig. Lamia Giuseppe. L'intervento dovrà essere eseguito mediante la dismissione della piastrellatura strettamente necessaria, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante l'utilizzo di piastrelle di uguale dimensione e di colore simile. Sono compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, oltre l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 571,46 oltre IVA.
5. [Scheda n. 21M/2013]. **Marsala – C.da Amabilina 524/A lotto 1**. Accertamento d'Ufficio. Intervento di messa in sicurezza mediante rimozione e bonifica al fine di eliminare il possibile pericolo per la pubblica incolumità, con ausilio di autoscala omologata ed a norma, delle parti di intonaco e cls dello strato corticale in via di distacco in più punti del prospetto, trattamento delle armature mediante spazzolatura, applicazione di boiaccia passivante, preparazione del supporto mediante irruvidimento e saturazione, sigillatura finale con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche, spessore minimo 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la parte di conglomerato asportato, il tutto da sottoporre all'approvazione preventiva del DL. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 1.134,66 oltre IVA.
6. [Scheda n. 25M/2013]. **Marsala Via C.da Amabilina 532/A pal. D/B p. 5° int. 10**. Istanza prot. 821/2013 del 18/01/2013. Intervento di risanamento mediante boiaccatura del manto di copertura del vano scala, ripristino dell'intonaco delle due pareti laterali dello stesso vano scala, previo scrostamento e ripresa delle strutture in c.a. secondo le prescrizioni riportate al precedente punto 6., compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata e a norma. Sono altresì compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 783,69 oltre IVA.
7. **Partanna Via Emanuela Setti Carraro 11, scala A**. Istanza prot. 43/2013 del 02/01/2013 e successiva istanza del Comune di Partanna. Intervento di rinforzo delle tamponature del vano soggiorno consistente nella pulitura e levigatura dei paramenti con eliminazione di pitture e parti friabili, sigillatura delle lesioni ed eventuale risanamento dell'intonaco fino ad ottenere un supporto solido e compatto, applicazione di tessuto bidirezionale in fibra di vetro apprettato per il presidio delle tamponature e tramezzature in grado di aderire perfettamente anche ai supporti intonacati mediante l'utilizzo di adesivo monocomponente all'acqua pronto all'uso a base di dispersione poliuretanic a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) da applicare in un due strati, prima e dopo il tessuto per una completa impregnazione; rasatura cementizia idrofuga monocomponente a granulometria fine di colore bianco, ad indurimento normale, a base di leganti speciali e polimeri sintetici in polvere, ad elevato potere adesivo ed elevata scorrevolezza nella stesura, che dovrà avvenire con spatola liscia ed infine frattazzino di spugna. Tutti i materiali dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione del DL. Riparazione dell'imbotte del telaio metallico della porta-finestra dello stesso vano, comprese opere murarie di ripristino, integrazione fissaggio, opere di fabbro per il riallineamento delle superfici deformate, eventuali sostituzioni di parti ammalorate e quant'altro necessario per dare l'infilso riallineato, finito e perfettamente funzionante. Sono altresì compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 1.387,39 oltre IVA.
8. **Santa Ninfa Via Pio La Torre 6**. Istanza prot. 15360/2012 del 19/11/2012 ed istanza 2013/733 del 17/01/2013 amministratore condominiale Arca Multiservice. (Intervento A). Impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della "fossa" del vano ascensore consistente nella pulitura delle superfici di posa con rimozione di parti incoerenti ed asportazione tramite lavaggio a pressione di eventuali residui di oli e/o disarmanti, fornitura ed applicazione di malta osmotica impermeabilizzante bieterica resistente anche alle acque aggressive per lavori in controspinta composta da cemento, sabbie selezionate ed additivi specifici, da applicare su tutte le superfici, impregnate a rifiuto, mediante pennellata in almeno tre passate, la successiva dopo che la prima abbia fatto presa, oppure a spruzzo. Restano a carico dell'impresa gli oneri ed adempimenti per il prosciugamento e smaltimento di liquidi presenti nel vano fossa, da eseguire in ottemperanza alle norme vigenti. La ditta resta altresì onerata dei costi per gli adempimenti e l'assistenza tecnica che dovrà necessariamente prestare la ditta abilitata e qualificata alla gestione ed esercizio degli impianti di ascensore, di sua fiducia ovvero del manutentore già esistente ai sensi del DPR 162/99, al fine eseguire le manovre propedeutiche allo svolgimento delle operazioni. (Intervento B). Revisione del cordolo perimetrale di sommità in c.a., eliminazione degli strati corticali in fase di distacco o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumità, e ripristino con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche previa spazzolatura delle barre d'armatura, preparazione del supporto con bocciardatura in modo da costituire asperità di 5 mm e saturazione. Tutti i materiali dovranno essere approvati preventivamente dal D.L.. Nella ricostituzione della sezione esistente si avrà cura di realizzare un copriferro non inferiore a cm 2, ed inoltre le superfici a faccia vista dovranno essere finite e levigate, con rifacimento di smussi, solchi per i gocciolatoi, ecc... Sono altresì compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta e l'attuazione dei piani di sicurezza. Importo dei lavori a corpo: € 1.424,89 oltre IVA;
4. **con determina n. 181** del 04/04/2013 si è preso atto degli interventi urgenti da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna e Salaparuta;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 14.680,60** (diconsi euro **quattordicimilaseicentoottanta/60**) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati all'Impresa **PIRRECA COSTRUZIONI S.A.S.** avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, con lettera d'incarico prot. **2013/3871** del 19/03/2013, di importo **€ 2.750,00** IVA inclusa, **Lotto CIG: ZCA08F8D78**, i lavori di seguito sinteticamente riportati:

Partanna, Via Emanuela Setti Carraro n. 5. [Integrazione incarico prot. 3328/2013 del 07/03/2013]. Istanza prot. 2013/3382 del 8/3/2013 del Presidio di Igiene Pubblica di Partanna. Risanamento di paramenti murari interni ed esterni e soffitti, al fine di ottemperare alla suindicata istanza, mediante le opere di seguito illustrate. Rimozione di intonaco sui parapetti del terrazzo (voce EPR 21.1.11). Intonaco civile per esterni dello spessore non superiore a 2.5 cm, sui parapetti del terrazzo (voce EPR 9.7). Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni, Terranova e simili (voce EPR 9.9) sui parapetti del terrazzo e parte dei prospetti. Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di malta bicomponente elastica a base cementizia, in due mani da 2 mm di spessore ciascuna, previa preparazione del supporto ed applicazione di apposita rete in fibra di vetro. Pulitura, sanificazione e tinteggiatura dei paramenti interni deteriorati. Compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Importo lavori, compresa l'applicazione del ribasso del 25,7791% ex avviso 3/2013, a corpo € 2.500,00 oltre IVA.

7. con determina n. 206 del 09/04/2013 si è preso atto degli interventi urgenti da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Marsala, Partanna, Poggioreale e Santa Ninfa;
8. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **5.639,70** (diconsi euro **cinquemilaseicentotrentanove/70**) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013;
9. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati all'Impresa **RENDA Salvatore** corrente in Paceco nella Via Maestro Gabriele Asaro 12, CF: RNDSTVT73T24D423L, P.IVA 02249700812, giusta lettera d'incarico **prot. 2013/4072** del 25/03/2013, di importo complessivo a corpo pari a € **1.536,70** (diconsi euro **millecinquecentotrentasei/70**) IVA al 10% inclusa, **Lotto CIG: Z91093B49F**, i lavori di seguito sinteticamente riportati:
[Verbale di somma urgenza 22/03/2013] Marsala, Via Dante Alighieri n°19 lotto 3. Istanza della Sig.ra Rosa Titone, prot. 2012/11467 del 01/10/2012. Intervento urgente per l'eliminazione delle infiltrazioni riscontrate nell'appartamento della richiedente mediante eliminazione della guaina esistente irrimediabilmente deteriorata e divelta in più punti, raschiatura, pulitura e consolidamento del supporto, fornitura e collocazione di nuova guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di mm4, armata in poliestere in modo da impermeabilizzare il lato sinistro della copertura. Compresa l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Importo dei lavori a corpo € 1.397,00 (euro milletrecentonovantasette/00) oltre IVA al 10%.
10. con determina n. 221 del 17/04/2013 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Gibellina, Marsala e Mazara del Vallo;
11. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **7.222,60** (diconsi euro **settemiladuecentoventidue/60**) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013;
12. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati all'Impresa **PIRRECA COSTRUZIONI S.A.S.** avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, con lettera d'incarico prot. **2013/5133** del 12/04/2013, di importo € **1.760,00** (euro **millesettecentosessanta/00**) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG Z12097477C**, i lavori di seguito sinteticamente riportati :
Gibellina, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Istanza prot. 2013/4376 del 02/04/2013 del responsabile UTC del Comune di Gibellina. Revisione ed integrazione della rete di scarico delle acque nere e delle acque piovane, al fine di eliminare la fuoriuscita di liquami dai pozzetti. L'intervento prevede la demolizione di pavimenti in mattoni di cemento e massetto del marciapiede in corrispondenza del collettore fognario sub-orizzontale da collocare, il successivo scavo a sezione obbligata eseguito a mano lungo il marciapiede, la formazione del letto di posa con materiale arido drenante avente pezzatura inferiore a 30mm, il trasporto e la posa in opera di nuova tubazione per fognatura in pvc avente diametro esterno F200 ed interno F192,2 per condotta fognaria, avente sviluppo pari a ml 18 circa, la fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa classe C250, la formazione di rinfiango in calcestruzzo e la copertura del tubo fognario di nuova realizzazione, la formazione di massetto di sottofondo in conglomerato cementizio per la ricollocazione della pavimentazione in mattoni di cemento, la fornitura e collocazione di pavimentazione per marciapiede con pietrine di cemento. La pendenza minima dei collettori di nuova realizzazione non dovrà essere inferiore al 3%, ed inoltre dovrà essere garantita l'integrità delle strutture e condutture esistenti al di sotto del piano di campagna. Compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Importo dei lavori corpo € 1.600,00 oltre IVA, come da verbale di somma urgenza del 09/04/2013.
13. con determina n. 246 del 03/05/2013 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Gibellina, Marsala e Salemi;
14. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **7.040,00** (diconsi euro **settemilaquaranta/00**) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1,

Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013;

15. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati all'Impresa **PIRRECA COSTRUZIONI S.A.S.** avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, con lettera d'incarico prot. **2013/5708** del 29/04/2013, di importo € **2.200,00** (euro **duemiladuecento/00**) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG Z12097477C**, i lavori di seguito sinteticamente riportati :

Gibellina, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Istanza prot. 2013/4376 del 02/04/2013 del responsabile UTC del Comune di Gibellina. Integrazione dell'incarico conferito con nota prot. 5133 del 12/04/2013 mediante realizzazione di un collettore interrato di ulteriori ml 10,00 di lunghezza, allargamento ed approfondimento di tutte le sezioni di scavo di ulteriori m 0,20 e m 0,50, come di seguito riportato. Revisione ed integrazione della rete di scarico delle acque nere e delle acque piovane, al fine di eliminare la fuoriuscita di liquami dai pozzetti. L'intervento prevede la demolizione di pavimenti in mattoni di cemento e massetto del marciapiede in corrispondenza del collettore fognario sub-orizzontale da collocare, il successivo scavo a sezione obbligata eseguito a mano lungo il marciapiede (sezione minima cm 60x80), la formazione del letto di posa con materiale arido drenante avente pezzatura inferiore a 30mm, il trasporto e la posa in opera di nuova tubazione per fognatura in pvc avente diametro esterno F200 ed interno F192,2 per condotta fognaria, avente sviluppo non inferiore a ml 10 circa, la fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa classe C250, la formazione di rinfiante in calcestruzzo e la copertura del tubo fognario di nuova realizzazione, la formazione di sottofondo in conglomerato cementizio per la ricollocazione della pavimentazione in mattoni di cemento, la fornitura e collocazione di pavimentazione per marciapiede con pietrine di cemento. La pendenza minima dei collettori di nuova realizzazione non dovrà essere inferiore al 3%, ed inoltre dovrà essere garantita l'integrità delle strutture e condutture esistenti al di sotto del piano di campagna. Compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Importo dei lavori corpo € 2.000,00 oltre IVA, come da scheda integrativa 322A/bis_2013.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti, mentre non è stato necessario attuare l'intervento di € 571,46 oltre IVA, richiamato al progressivo 4 del punto 3 in premessa, in quanto assorbito da incarico già conferito ad altra ditta con procedura di somma urgenza;
- che l'Impresa **PIRRECA COSTRUZIONI S.A.S.** avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, ha trasmesso la documentazione di seguito riportata:
 - **fattura n. 06** del 12/04/2013 di complessivi € **6.526,89**, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/3328, lotto CIG **ZCA08F8D78**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2013/5274** del 16/04/2013;
 - **nota di credito n. 01** del 19/04/2013 di complessivi € **305,77**, relativa alla citata **fattura n. 06** del 12/04/2013, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2013/5583** del 22/04/2013, relativa ad un'economia di € 277,97 oltre IVA, conseguita nello svolgimento dei lavori richiamati al progressivo 3 del punto 3 in premessa;
 - **fattura n. 07** del 12/04/2013 di complessivi € **2.750,00**, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/3871, lotto CIG **ZCA08F8D78**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2013/5274** del 16/04/2013;
 - **fattura n. 08** del 18/04/2013 di complessivi € **1.760,00**, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/5133, lotto CIG **Z12097477C**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2013/5563** del 22/04/2013;
 - **fattura n. 09** del 30/04/2013 di complessivi € **2.200,00**, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/5708, lotto CIG **Z12097477C**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2013/5898** del 03/05/2013;
- che l'Impresa **RENDA Salvatore** corrente in Paceco nella Via Maestro Gabriele Asaro 12, CF: RNDSVT73T24D423L, P.IVA 02249700812, ha trasmesso la
 - **fattura n. 08** del 15/04/2013 di complessivi € **1.536,70**, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/4072, lotto CIG **Z91093B49F**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2013/5339** del 18/04/2013;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture dai rispettivi Direttori dei Lavori, tenuto conto delle economie sopra registrate;
- l'attestazione di regolarità dei DURC;

VISTA

- le comunicazioni dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relative ai lavori affidati, lotti CIG già richiamati in premessa;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;
- il bilancio di previsione 2013;

VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la Disposizione Dirigenziale n. 7 del 16/03/2012 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2012, all'Ing. Michele Corso;

VISTA

- la Delibera Commissariale n. 1 del 12/03/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013 e dei relativi allegati;

VISTO

- il provvedimento prot. n. 29719 del 27/03/2013 a firma dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità;

VISTA

- la Delibera Commissariale n. 20 del 28/03/2013 di esecutività della Delibera Commissariale n. 1 del 12/03/2013;

VISTO

- il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti, prot. n. 38239 del 24 Aprile 2013 con il quale si approva il Bilancio di Previsione 2013;

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

tutto ciò premesso

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **PIRRECA Costruzioni S.a.s.** Impresa Edile e Stradale avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, complessivi € **12.931,12**, (euro **dodicimilanovecentotrentuno/12**) a saldo delle citate fatture **n. 06** del 12/04/2013, **n. 07** del 12/04/2013, **n. 08** del 18/04/2013, **n. 09** del 30/04/2013, tenuto conto della **nota di credito n. 01** del 19/04/2013, a mezzo bonifico bancario presso la Banca "B.C.C. Don Rizzo", **Codice IBAN: IT 43 J 08946 43490 000007473943**;
- all'Impresa **RENDA Salvatore** con sede in Paceco nella Via Maestro Gabriele Asaro n. 12, Cod.Fisc.:RNDSVT73T24D423J, P.IVA:02249700812, complessivi € **1.536,70** (diconsi euro **millecinquecentotrentasei/70**), a saldo della citata fattura **n. 08** del 15/04/2013, a mezzo bonifico bancario presso la Banca C.C. "Sen. P. Grammatico" di Paceco agenzia di Paceco, **Codice IBAN: IT 74 A 08712 81890 000000085009**;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **14.467,82** (diconsi euro **quattordicimilaquattrocentosessantasette/82**), dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013 gestione competenze, come di seguito specificato:
 - € 6.221,12 quale saldo della fattura n. 06/2013 dell'impresa Pirreca Costruzioni Sas, al netto della nota di credito n. 01/2013, giusto impegno di € 7.155,50 assunto con D.D.Tec. **n. 177** del 04/04/2013 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 934,38;
 - € 2.750,00 quale saldo della fattura n. 07/2013 dell'impresa Pirreca Costruzioni Sas, giusto impegno di € 14.680,60 assunto con D.D.Tec. **n. 181** del 04/04/2013 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 10.392,80;
 - € 1.536,70 quale saldo della fattura n. 08/2013 dell'impresa Renda Salvatore, giusto impegno di € 5.639,70 assunto con D.D.Tec. **n. 206** del 09/04/2013 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 825,00;
 - € 1.760,00 quale saldo della fattura n. 08/2013 dell'impresa Pirreca Costruzioni Sas, giusto impegno di € 7.222,60 assunto con D.D.Tec. **n. 221** del 17/04/2013 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 5.462,60;
 - € 2.200,00 quale saldo della fattura n. 09/2013 dell'impresa Pirreca Costruzioni Sas, giusto impegno di € 7.040,00 assunto con D.D.Tec. **n. 246** del 03/05/2013 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 4.840,00.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Michele CORSO