



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2014

DETERMINA N. 9 DEL 22-01-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 1

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI MARSALA, PARTANNA, SANTA NINFA (AMBITO B). – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 495,00 ALL'IMPRESA SAMMARTANO IMPIANTI TECNOLOGICI DI SAMMARTANO SALVATORE, DI € 3.660,00 ALLA DITTA TRAPANI SPURGH, DI € 5.530,80 ALLA DITTA CIARAVOLO LUIGI, DI € 1.089,00 ALLA DITTA RENDA SALVATORE. TOTALE DA LIQUIDARE € 10.774,80.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 543 del 09/10/2013 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Marsala e Salemi;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **24.702,70 (diconsi euro ventiquattromilasettecentodieci/70)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 2, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013, gestione competenze;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati all'Impresa **RENDA Salvatore** corrente in Paceco nella Via Maestro Gabriele Asaro 12, CF: RNDSVT73T24D423L, P.IVA 02249700812, giusta lettera d'incarico **prot. 2013/12803** del 30/09/2013 di importo pari a € **3.619,00** (euro tremilaseicentodiciannove/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZB40BAB16C**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Su_19.8.2013]:

1. [Scheda 116M/2013] Marsala, C.da Amabilina b. 532/C lotto 6. Inquilino Sig.ra D'Amico Anna. Pulitura e preparazione dei supporti, tinteggiatura mediante idropittura antimuffa delle pareti danneggiate dalle infiltrazioni della cucina, del w.c. e del soggiorno. Sono compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza (Pos), gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 320,00 (euro trecentoventi/00) oltre IVA al 10%.

2. [Scheda 117M/2013] Marsala, Via Sirtori 22. Inquilino Sig.ra Lombardo Rosa, istanza prot. 2013/7442 del 5/6/13 Studio Legale Alagna Monica. Pulitura e preparazione dei supporti, tinteggiatura mediante idropittura antimuffa delle pareti danneggiate dalle infiltrazioni della cucina, del bagno e del soggiorno. Sono compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza (Pos), gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 670,00 (euro seicentoseventanta/00) oltre IVA al 10%.

3. Castelvetro P.le Gentile 17 lotto 72 Sig.ra Cusumano Antonietta istanza prot. 2013/1787 del 5/2/13. Ripristino, mediante ausilio di piattaforma elevatrice omologata a norma di legge, dell'impermeabilizzazione del manto di copertura mediante intervento di rimozione parziale del manto di tegole, ml 3-3.5 dalla linea di gronda, sostituzione della guaina deteriorata con guaina del tipo ardesiato e tale da garantire l'adesione delle tegole, sigillatura, formazione di sguinci, sormonti e risvolti in corrispondenza del muro di confine e quant'altro necessario per realizzare un manto di copertura impermeabile; fornitura e collocazione di tegole marsigliesi, in quantità pari agli elementi rimossi e/o deteriorati, compreso ogni onere e magistero per ottenere un fissaggio a perfetta regola d'arte, impermeabile, stabile e duraturo. Sono altresì comprese le opere di pulitura e sturatura di grondaie e pluviali, le opere di tinteggiatura interna del soffitto del vano bagno e del vano soggiorno. Sono compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza (Pos), gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 2.300,00 (euro duemilatrecento/00) oltre IVA al 10%.

4. con determina n. 635 del 21/11/2013 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Marsala e Partanna;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **3.130,20 (diconsi euro tremilacentotrenta/20)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 2, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013, gestione competenze;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati alla ditta **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA:02376180812, giusta lettera d'incarico **prot. 2013/15864** del 11/11/2013, di importo pari a € **1.830,00 (euro milleottocentotrenta/00)** IVA compresa al 22%, **Lotto CIG: Z450C4AFF1**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Su_22.4.2013]:
Partanna, Via Luigi Sturzo n. 33 piano 3°. Istanze prot. 14021 del 14/10/2013 Sig. Accardo Rosario, prot. 14493 del 18/10/2013 Comune di Partanna e prot. 14672 del 22/10/2013 Presidio Igiene Pubblica Partanna. Servizio di raccolta e smaltimento guano e carcasse colombi, analisi chimiche dei rifiuti (€ 600,00 oltre IVA). Servizio di pulizia e disinfezione dei locali interni e delle pertinenze dell'alloggio, quali balcone e/o verande (€ 300,00 oltre IVA). Chiusura tramite il posizionamento di listelli di legno e di reti, degli accessi e delle pertinenze dell'alloggio (€ 600,00 oltre IVA). I lavori di smaltimento consistono nell'identificazione, separazione, trasporto, e conferimento a norma di legge. Ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. 152/2006, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà produrre il formulario di identificazione dei rifiuti. Sono compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 1.500,00 oltre IVA al 22%.
7. con determina n. 641 del 26/11/2013 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Marsala, Partanna e Santa Ninfa;
8. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **14.359,00 (euro quattordicimilatrecentocinquantanove/00)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 2, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013, gestione competenze;
9. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati alla ditta **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA:02376180812, giusta lettera d'incarico **prot. 2013/16580** del 22/11/2013, di importo pari a € **1.830,00 (euro milleottocentotrenta/00)** IVA compresa al 22%, **Lotto CIG: ZED0C7E3CB**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Su_23.2.2013]:
Santa Ninfa, Via Raffaello Sanzio n. 2/A interno 10 piano 4°. Accertamento d'Ufficio. Servizio di raccolta e smaltimento guano e carcasse colombi, analisi chimiche dei rifiuti (€ 600,00 oltre IVA). Servizio di pulizia e disinfezione dei locali interni e delle pertinenze dell'alloggio, quali balcone e/o verande (€ 300,00 oltre IVA). Revisione degli infissi e chiusura tramite il posizionamento di listelli di legno e di reti, degli accessi e delle pertinenze dell'alloggio (€ 600,00 oltre IVA). I lavori di smaltimento consistono nell'identificazione, separazione, trasporto, e conferimento a norma di legge. Ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. 152/2006, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà produrre il formulario di identificazione dei rifiuti. Sono compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 1.500,00 oltre IVA al 22%.
10. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati all'impresa **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:02053190811 e C.F.:CRVLGU75R13D423H, giusta lettera d'incarico **prot. 2013/16604** del 22/11/2013, di importo pari a € **6.919,00 (euro seimilanovecentodiciannove/00)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z480C800DB**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Su_23.3.2013]:
1. [scheda n. 130M/2013_B] Marsala Via Istria 9/A lotto 13. Richiedente sig. Marceca Leonardo, prot. 14974 del 25/10/2013. -A- Lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza dei prospetti e delle superfici aggettanti degli immobili, consistenti nella rimozione di tutte le parti dello strato corticale di cls e dello strato di finitura in via di distacco che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità, trattamento dei ferri delle armature ossidati mediante spazzolatura ed applicazione di boiaccia passivante, preparazione del supporto mediante bocciardatura e pulitura, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore minimo 2 cm e in ogni caso tale da ricostituire la parte di calcestruzzo asportata. -B- Lavori di somma urgenza consistenti nella dismissione del pavimento del vano soggiorno sollevata e/o distaccata, e nell'integrale rifacimento della stessa mediante piastrelle analoghe e similari alle esistenti. Compresi l'ausilio di piattaforma aerea (intervento -A-) di adeguata altezza, omologata ai sensi delle norme in vigore, l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Importo dei lavori a corpo € 2.690,00 oltre IVA al 10%.
2. [scheda n. 133M/2013_B] Marsala Via Istria lotto 4 scala A e B. Richiesta condominiale prot. 15377 del 31/10/2013. Lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza dei prospetti e delle superfici aggettanti degli immobili,

consistenti nella rimozione di tutte le parti dello strato corticale di cls e dello strato di finitura in via di distacco che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità, trattamento dei ferri delle armature ossidati mediante spazzolatura ed applicazione di boiaccia passivante, preparazione del supporto mediante bocciardatura e pulitura, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore minimo 2 cm e in ogni caso tale da ricostituire la parte di calcestruzzo asportata. Compresi l'ausilio di piattaforma aerea autocarrata di adeguata altezza, omologata ai sensi delle norme in vigore, l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Importo dei lavori a corpo € 3.600,00 oltre IVA al 10% (come da offerta prot. 2013/16320 del 18/11/2013). Tutti i lavori eseguiti non dovranno comportare una spesa superiore a € 6.290,00 (diconsi euro seimiladuecentonovanta/00) oltre IVA al 10%.

11. con determina n. 688 del 09/12/2013 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Marsala, Salemi e Santa Ninfa;
12. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **13.056,13 (tredicimilacinquantasei/13)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 2, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013, gestione competenze;
13. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati alla ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814, giusta lettera d'incarico prot. **2013/17499** del 06/12/2013, di importo pari a € **495,00 (euro quattrocentonovantacinque/00)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZD00CC06BA**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Su_24.5.2013]:

Marsala Via Omero 16. Sig. Gerardi Giuseppe, istanza del 02/12/2013. Revisione della colonna montante mediante l'apertura del cavedio tra i piani T e 1°, dismissione del tratto di tubazione idrica in dispersione, demolizione di cls del solaio e sostituzione della tubazione deteriorata con nuovo elemento del tipo multistrato, opere murarie di ripristino. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 450,00 oltre IVA.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA:02376180812, ha trasmesso le seguenti fatture
 - **fattura n. 1118/13** del 06/12/2013 di complessivi € **1.830,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2013/17652** del 10/12/2013, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/15864, lotto CIG: Z450C4AFF1;
 - **fattura n. 1120/13** del 06/12/2013 di complessivi € **1.830,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2013/17654** del 10/12/2013, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/16580, lotto CIG: ZED0C7E3CB;
- che la ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814, ha trasmesso la seguente fattura
 - **fattura n. 88** del 06/12/2013 di complessivi € **495,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2013/17592** del 09/12/2013, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/17499, lotto CIG: ZD00CC06BA;
- che la ditta **RENDA Salvatore** corrente in Paceco nella Via Maestro Gabriele Asaro 12, CF: RNDSVT73T24D423L, P.IVA 02249700812, ha trasmesso la seguente
 - **fattura n. 40/2013** del 09/12/2013 di complessivi € **1.089,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2013/17699** del 11/12/2013, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/12803, lotto CIG: ZB40BAB16C;
- che la ditta **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:02053190811 e C.F.:CRVLGU75R13D423H, ha trasmesso la seguente fattura
 - **fattura n. 55/2013** del 06/12/2013 di complessivi € **5.530,80**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2013/17740** del 11/12/2013, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/16604, lotto CIG: Z480C800DB;

VISTO

- che i lavori richiamati in premessa al progressivo 3 punto 3 sono stati temporaneamente sospesi per le avverse condizioni climatiche e pertanto il relativo importo residuo di € 2.530,00 iva inclusa non è stato inserito nella fattura n. 40/2013 della ditta Renda Salvatore;
- che i lavori illustrati in premessa al progressivo 10 punto 1 lettera B, non saranno eseguiti per espressa rinuncia dello stesso richiedente, l'inquilino sig. Marceca Leonardo, prossimo acquirente, con conseguente economia di € 1.388,20 iva inclusa sull'importo fatturato dalla ditta Ciaravolo Luigi;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;
- il bilancio di previsione 2014;

VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 720 del 17/12/2013 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2013, all'Ing. Michele Corso;

VISTA

- la Delibera Commissariale n. 1 del 09/01/2014 di richiesta di autorizzazione, all'Assessorato Infrastrutture e Mobilità, alla gestione provvisoria dell'esercizio 2014 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.P.Reg. Sicilia 729/06;

VISTO

- il provvedimento prot. n. 1484 del 14/01/2014 a firma del Dirigente generale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Servizio 13 con il quale viene autorizzata la gestione provvisoria di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2014 dello I.A.C.P. di Trapani fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 da parte dell'organo di vigilanza e comunque non oltre il 30 Aprile 2014;

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

tutto ciò premesso

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA:02376180812, complessivi € **3.660,00** (euro tremilaseicentosessanta/00), a saldo delle citate fatture n. 1118/13 del 06/12/2013 di € 1.830,00 relativa ai lavori affidati con nota prot. 2013/15864 – CIG Z450C4AFF1 e n. 1120/13 del 06/12/2013 di € 1.830,00 relativa ai lavori affidati con nota prot. 2013/16580 - CIG ZED0C7E3CB, a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto avente il seguente codice IBAN: IT 72 D 08946 81970 000014484338;
- all'Impresa **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814 , complessivi € **495,00** (euro quattrocentonovantacinque/00), a saldo della citata fattura n. **88** del 06/12/2013 relativa ai lavori affidati con nota prot. 2013/17499 - CIG ZD00CC06BA, a mezzo bonifico bancario presso la Banca “INTESA SAN PAOLO” Codice IBAN: IT 32 C030 6981 8901 0000 0000 220;
- all'Impresa **RENDA Salvatore** corrente in Paceco nella Via Maestro Gabriele Asaro 12, CF: RNDSVT73T24D423L, P.IVA 02249700812, complessivi € **1.089,00** (euro milleottantanove/00) a saldo della citata fattura n. **40** del 09/12/2013, relativa ai lavori affidati con nota prot. 2013/12803 - CIG ZB40BAB16C, a mezzo bonifico bancario presso la Banca C.C. “Sen. P. Grammatico” di Paceco agenzia di Paceco, Codice IBAN: IT 74 A 08712 81890 000000085009;
- all'Impresa **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:02053190811 e C.F.:CRVLGU75R13D423H, complessivi € **5.530,80** (cinquemilacinquecentotrenta/80), a saldo della citata fattura n. **55/2013** del 06/12/2013, relativa ai lavori affidati con nota prot. 2013/16604 - CIG Z480C800DB, a mezzo bonifico bancario presso la Banca “Sen. P. Grammatico” di Paceco agenzia Napola, Codice IBAN: IT 42 Q 08712 81850 000000200481;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **10.774,80** (euro diecimilasettecentosettantaquattro/80) come di seguito precisato:
 - € 1.089,00 a saldo della citata fattura n. 40/2013 della ditta Renda Salvatore, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, in corso di approvazione, gestione provvisoria residui 2013, giusto impegno di € 24.702,70 assunto con **D.D.Tec. n. 543** del 09/10/2013 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 8.327,00;
 - € 1.830,00 a saldo della citata fattura n. 1118/13 della ditta Trapani Spurghi snc, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, in corso di approvazione, gestione provvisoria residui 2013, giusto impegno di € 3.130,20 assunto con **D.D.Tec. n. 635** del 21/11/2013 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 1.300,20;
 - € 7.360,80 di cui
 - € 1.830,00 a saldo della citata fattura n. 1120/13 della Trapani Spurghi snc ed
 - € 5.530,80 a saldo della citata fattura n. 55/2013 della ditta Ciaravolo Luigi, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, in corso

di approvazione, gestione provvisoria residui 2013, giusto impegno di € 14.359,00 assunto con **D.D.Tec. n. 641** del 26/11/2013 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 1.388,20;

- € 495,00 a saldo della citata fattura n. 88/2013 della ditta Sammartano Impianti Tecnologici di Sammartano Salvatore, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, in corso di approvazione, gestione provvisoria residui 2013, giusto impegno di € 13.056,13 assunto con **D.D.Tec. n. 688** del 09/12/2013 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 12.561,13.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO