



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2014

DETERMINA N. 67 DEL 11-02-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 12

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO, MARSALA, SALEMI E SANTA NINFA (AMBITO B). – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 3.330,10 ALLA DITTA OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICOLO' & C., DI € 3.246,13 ALLA DITTA OASI SAS DI ZINNA M. & C., DI € 4.070,00 ALLA DITTA PIRRECA COSTRUZIONI SAS E DI € 1.760,00 ALLA DITTA CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C. TOTALE DA LIQUIDARE € 12.406,23.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 302 del 30/05/2013 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **14.706,21 (diconsi euro quattordicimilasettecentosei/21)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 2, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013, gestione competenze;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati, previo esame delle offerte ex avviso per la manifestazione d'interesse n. 9/2013, verbale del 28/05/2013, alla Ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 0237091081, giusta lettera d'incarico **prot. 2013/7029** del 29/05/2013 di importo pari a € **14.706,21 (diconsi euro quattordicimilasettecentosei/21)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z900A19883**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [M_9/2013]:

1. [Scheda 333L/2013]. **Castelvetro, Via C.A. Dalla Chiesa lotto 3/A.** Istanza prot. 2013/4203 Sig. Vaccaro Giuseppe e condominio. Rimozione con l'ausilio di autoscala omologata delle parti di finitura del prospetto in via di distacco e successiva sigillatura per la superficie di almeno 2 mq con intonaco premiscelato di adeguate caratteristiche fisico/meccaniche, previo irruvidimento ed adeguata predisposizione del supporto. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). Importo stimato dei lavori a corpo: € 328,27 oltre IVA.

2. [Scheda 334L/2013]. **Castelvetro, Via C.A. Dalla Chiesa lotto 3/D.** Istanza prot. 2013/4047 Sigg.ri Giamita Salvatore e La Vardera Giuseppe. Ispezione e sostituzione della piletta di scarico del piatto doccia dell'alloggio assegnato a Giamita Salvatore e successivo ripristino delle parti murarie strettamente interessate, compreso il ripristino dei rivestimenti con piastrelle analoghe e similari alle esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori a corpo: € 328,27 oltre IVA.

3. [Scheda n. 337L/2013]. **Mazara del Vallo, Via De Sineis Pal. 2.** Istanza prot. 2013/4131 condominio. Rimozione dei pannelli in lamiera zincata del cavedio esterno contenente la colonna di scarico acque nere e ispezione della stessa colonna al fine di individuare l'origine dell'inconveniente, eseguire la sostituzione degli elementi deteriorati ed infine ricollocare i pannelli in lamiera del cavedio. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori a corpo: € 328,27 oltre IVA.

4. [Scheda n. 339L/2013]. **Mazara del Vallo, P.le Europa ed. B.** Istanza prot. 2013/3740 condominio. (-A-) Revisione con ausilio di autoscala omologata dei parapetti dei balconi della palazzina e ripristino della muratura per quelli

risultati lesionati; rimozione delle modeste parti di cls in via di distacco che potrebbero creare pericolo per la pubblica incolumità, energica spazzolatura e trattamento con boiacca passivante dei ferri d'armatura, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore copriferro di almeno 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione di cls originaria. (-B-) Ricollocazione delle soglie di marmo che risultano distaccate dal parapetto e zocchetto terrazzo. (-C-) Revisione e sigillatura del giunto di dilatazione collocato in terrazzo e impermeabilizzazione localizzata limitatamente alle microlesioni della pavimentazione del terrazzo. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori corpo € 1.094,23 oltre IVA.

5. [Scheda n. 441L/2013]. **Castelvetro Via Giancontieri pal. 5**. Istanza prot. 2013/1794 Sig.ra Bivona Anna - condominio. Rimozione con l'ausilio di autoscala omologata ai fini della messa in sicurezza di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche degradate in via di distacco rilevate in più parti delle quattro facciate di prospetto della palazzina e successiva spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiacca passivante, preparazione del supporto mediante irruvidimento e saturazione, sigillatura finale con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche, classe di resistenza R4, spessore copriferro minimo 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la parte di conglomerato asportato, il tutto da sottoporre all'approvazione preventiva del DL. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori corpo € 583,59 oltre IVA.

6. [Scheda n. 444L/2013]. **Salemi, Via Leonardo Da Vinci 8, piani 2° e 3°**. Istanza prot. 2013/5020 Sig.ra Lo Bianco Antonina proprietaria e Sig.ra Ardizzone Vanessa. Rimozione, bonifica delle finiture prospettiche in via di distacco dall'intradosso del balcone dell'alloggio del piano 3° (Ardizzone Vanessa) di copertura di quello del piano 2° (Lo Bianco Antonina-proprietaria) nonché ripristino con idoneo materiale premiscelato per la superficie interessata, revisione e sigillatura delle parti perimetrali e, ove occorra, di altre parti della pavimentazione del balcone alloggio 3° piano al fine di eliminare i punti di possibile infiltrazione di acqua piovana. Compresa l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori a corpo € 364,74 oltre IVA.

7. [Scheda n. 73M/2013]. **Marsala Via Omero 16**. Istanza prot. 2013/5199 del 15/04/2013 Sig. Mustacci Antonio. Dismissione e rifacimento della pavimentazione del balcone/veranda con piastrelle di dimensione e colore simili, solo porzione sollevata di mq 1,5 circa. Compresa l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori a corpo € 60,55 oltre IVA.

8. [Scheda n. 74M/2013]. **Marsala Via G. Falcone 11**. Istanza prot. 2013/5397 del 18/04/2013 Sig.ra Abdelovaned Zoda, nuova assegnazione. 1) Si prevede il ripristino integrale del bagno consistente nella dismissione e rifacimento della pavimentazione e dei rivestimenti, nella dismissione dei sanitari esistenti e collocazione di nuovi pezzi sanitari (vasca, bidet, vaso e lavabo); 2) integrale rifacimento dell'impianto elettrico di tutto l'appartamento con obbligo di rilascio del certificato di conformità ex DM37/2008; 3) dismissione di porte d'ingresso con fornitura e collocazione di nuovi portoncini esterni del tipo previsto in elenco prezzi regionale, oltre il recupero o la sostituzione del telaio esistente; 4) dismissione degli infissi esterni di balcone e finestra con fornitura e collocazione di nuovi infissi esterni del tipo previsto in elenco prezzi; 5) dismissione di serrande esistenti con fornitura e collocazione nuove di serrande avvolgibili in pvc, n. 2 cucina e n. 1 ripostiglio; 6) fornitura e collocazione di vetri balcone-finestra balconcino cucina; 7) revisione di tutti gli infissi esterni; 8) risanamento di strutture in c.a. nella veranda, con l'ausilio di piattaforma aerea omologata a norma di legge, mediante trattamento delle barre d'armatura ed utilizzo di idoneo prodotto reoplastico per il ripristino della sezione interessata. Compresa l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori a corpo € 5.398,19 oltre IVA.

9. [Scheda n. 75M/2013]. **Marsala, C.da Amabilina 532/A pal. B Sc. A**. Istanza prot. 2013/5562 del 22/04/2013 Sig.ra Mirabile Caterina. Revisione dell'impianto idrico e degli scarichi, al fine di eliminare l'umidità al soffitto sottostante in corrispondenza della colonna di scarico; il ripristino dovrà avvenire con piastrelle di uguale dimensione e di colore simile, mentre le tubazioni dovranno essere sostituite con tubi multistrato. Compresa l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori a corpo € 547,11 oltre IVA.

10. [Scheda n. 77M/2013]. **Marsala, Via Omero 16**. Istanza prot. 2013/1616 del 19/04/2013 Sig.ra Giammarinaro Giovanna. Sostituzione della vasca da bagno, revisione della tubazione idrica, dismissione e ricollocazione del pavimento relativo al vano cameretta; la sostituzione della vasca da bagno dovrà avvenire con una del tipo in vetroresina, mentre pavimenti e rivestimenti andranno ripristinati mediante piastrellatura in maiolica di I scelta di uguale dimensione e colore simile all'esistente, le tubazioni sostitutive dovranno essere del tipo multistrato. Compresa l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori a corpo € 1.033,68 oltre IVA.

11. [Scheda n. 78M/2013]. **Marsala, Via Omero 16**. Istanza prot. 2013/5459 del 19/04/2013 Sig. Amato Accursio Claudio. Sostituzione della vasca da bagno e dello sportello in lamiera adiacente, con fornitura e collocazione di nuova vasca del tipo in vetroresina, piastrelle di dimensione uguale e colore simile alle esistenti, nuovo sportello in lamiera zincata. Compresa l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori a corpo € 444,99 oltre IVA.

12. [Scheda n. 79M/2013]. **Marsala, C.da Amabilina 532/C lotto 2/B**. Istanza prot. 2013/5559 del 22/04/2013 Sig. Pantaleo Giovanni – nuova assegnazione. Sostituzione del piatto doccia, revisione degli impianti idrico e di scarico del vano w.c., revisione della valvola di scarico del w.c. principale, revisione dello scarico della cucina oltre la sostituzione di tre infissi (balconi) relativi ai vani salone, camera e cameretta, compresa la revisione di tutti gli altri infissi.

Compresa l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori a corpo € 2.857,39 oltre IVA.

4. con determina n. 543 del 09/10/2013 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Marsala e Salemi;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **24.702,70 (diconsi euro ventiquattromilasettecentodieci/70)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 2, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013, gestione competenze;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati alla ditta **O.A.S.I. S.A.S. di Zinna M. & C.** corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA 00628000812, giusta lettera d'incarico **prot. 2013/11836** del 11/09/2013, di importo pari a € **1.452,00** (millequattrocentocinquanta/00) IVA compresa al 21%, **Lotto CIG: ZDD0B70E3E**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Su_19.3.2013]:
Salemi, Via Leonardo Da Vinci lotto 2 scale C e D. Accertamento d'ufficio su segnalazione del Comando Polizia Municipale. Prosciugamento dei liquidi presenti nei vani di fondazione della palazzina scala D e sturatura della colonna di scarico; Disinfestazione dell'appartamento disabitato sito al piano 2° della Palazzina scala C. Compresi gli oneri per il trasporto, lo smaltimento a norma di legge dei materiali (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 1.200,00 oltre IVA.
7. con determina n. 635 del 21/11/2013 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Marsala e Partanna;
8. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **3.130,20 (diconsi euro tremilacentotrenta/20)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 2, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013, gestione competenze;
9. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati all'Impresa **RENDA Salvatore** corrente in Paceco nella Via Maestro Gabriele Asaro 12, CF: RNDSTV73T24D423L, P.IVA 02249700812, giusta lettera d'incarico **prot. 2013/15863** del 11/11/2013, di importo pari a € **257,40 (euro duecentocinquantesette/40)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZC90C4A184**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Su_22.3.2013]:
Marsala, Via G. Falcone n. 13 lotto n. 5. Richiesta di sopralluogo Sig.ra Struppa Luisa del 08/10/2013 prot. 2013/13575. Revisione del pozzetto e del tratto di tubazione di raccordo tra la colonna montante ed il pozzetto stesso, finalizzata all'eliminazione dei versamenti di liquami alla base della colonna montante posta a servizio di tre alloggi, uno dei quali assegnato alla richiedente. Sono compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza (Pos), gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 234,00 (euro duecentotrentaquattro/00) oltre IVA al 10%.
10. con determina n. 688 del 09/12/2013 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Marsala, Salemi e Santa Ninfa;
11. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **13.056,13 (tredicimilacinquantasei/13)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 2, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013, gestione competenze;
12. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati alla ditta **O.A.S.I. S.A.S. di Zinna M. & C.** corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA 00628000812, giusta lettera d'incarico **prot. 2013/17099** del 29/11/2013, di importo pari a € **2.684,00 (duemilaseicentoottantaquattro/00)** IVA compresa al 22%, **Lotto CIG: ZDD0B70E3E**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Su_24.2.2013]:
Salemi, Via Leonardo Da Vinci lotto 2 scale C e D. Accertamento d'ufficio su segnalazione del Comando Polizia Municipale. Integrazione incarico prot. 2013/11836 del 11/09/2013. Maggiori oneri per servizio di differenziazione, analisi, caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti nell'appartamento disabitato sito al piano 2° della Palazzina scala C, con pesatura finale complessiva pari a 2,68 ton. Compresi gli oneri per il trasporto, lo smaltimento a norma di legge dei materiali (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 2.200,00 oltre IVA.
13. con determina n. 728 del 23/12/2013 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Marsala e Santa Ninfa;

14. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **10.241,00 (diecimiladuecentoquarantuno/00)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 2, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013, gestione competenze;

15. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati all'Impresa **PIRRECA COSTRUZIONI S.A.S.** avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, giusta lettera d'incarico prot. **2013/17772** del 12/12/2013, € **2.750,00 (euro duemilasettecentocinquanta/00)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z970CC5678**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Su_25.1.2013]:

[Verbale SU.25.1 del 05/12/2013]. **Santa Ninfa, Via Rocco Chinnici n. 18**. Istanza Sig.ra Di Leonardo Anna Maria prot. 16398/2013 del 19/11/2013. -A- Messa in sicurezza mediante ispezione integrale con l'ausilio di piattaforma aerea omologata e/o ponteggio a norma, di tutte le facciate e degli aggetti dell'edificio, rimozione degli strati corticali in c.a. e finiture prospettiche, in fase di distacco e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità. Risanamento mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura e pulitura a saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche, avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione di calcestruzzo originaria, con finitura finale a frattazzo-spugna. -B- Risanamento dell'intradosso del solaio del vano letto nell'alloggio del richiedente, mediante rimozione degli strati corticali in c.a., pignatte ed intonaci in fase di distacco e/o che potrebbero costituire pericolo per la privata incolumità, spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura e pulitura a saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche, avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione di calcestruzzo originaria, e quant'altro necessario per ricostituire la stabilità e la continuità dell'intradosso, con finitura finale mediante tonachino al civile. -C- Revisione delle grondaie e dei pluviali, sostituzione delle parti deteriorate, compresi collegamenti, pezzi speciali, raccordi ed ogni onere e magistero per eliminare le perdite e dare l'opera finita, completa e perfettamente funzionante. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo stimato dei lavori a corpo (interventi A+B+C): € 2.500,00 oltre IVA.

16. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati all'Impresa **PIRRECA COSTRUZIONI S.A.S.** avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, giusta lettera d'incarico prot. **2013/18013** del 18/12/2013, € **550,00 (euro cinquecentocinquanta/00)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z970CC5678**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Su_25.2.2013]:

[Verbale SU.25.1 del 05/12/2013]. **Santa Ninfa, Via Rocco Chinnici n. 18**. Istanza sig.ra Di Leonardo Anna Maria prot. 16398/2013 del 19/11/2013. Integrazione incarico prot. 17772/2013. Ripristino dell'impianto idrico-scarico mediante ispezione con saggi distruttivi sulle tubazioni in prossimità della parete vano cameretta che presenta muffe ed altri segni di umidità e degrado, sostituzione degli elementi ammalorati, opere murarie correlate, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo stimato dei lavori a corpo: € 500,00 oltre IVA.

17. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati all'Impresa **PIRRECA COSTRUZIONI S.A.S.** avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, giusta lettera d'incarico prot. **2013/18011** del 18/12/2013, € **770,00 (euro settecentosettanta/00)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z720CF26F2**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Su_25.3.2013]:

Santa Ninfa, Via Raffaello Sanzio n. 2 scala B. Alloggio ex Biondo Giuseppe. Istanza Sett. Amministrativo prot. 2013/14201 del 15/10/2013. Revisione e ripristino degli impianti igienico-sanitari e degli infissi esterni, compreso ogni onere e magistero per dare l'alloggio finito e fruibile. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo stimato dei lavori a corpo: € 700,00 oltre IVA.

18. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati all'Impresa **CO.CL.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810, giusta lettera d'incarico prot. **2013/18140** del 19/12/2013, € **1.760,00 (euro millesettecentosessanta/00)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z520D06BAE**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Su_25.5.2013]:

Marsala, Via Istria 9/A lotto 13. [scheda 160m/2013] Istanza prot. 2013/17850 del 13/12/2013 Sig. Falco Claudio. Revisione dell'impianto idrico sanitario nell'appartamento del Sig. Struppa Francesco, al fine di eliminare le copiose infiltrazioni rilevate nell'appartamento sottostante in uso al richiedente, comprese le opere murarie di demolizione e ripristino correlate. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 1.600,00 oltre IVA.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **OLMO COSTRUZIONI S.A.S.** di **FORGIA** Vincenzo Nicolò & C. avente sede in Marsala nella Via Barbaro 21, P.IVA 02370910818, ha trasmesso la
 - **fattura n. 37** del 18/11/2013 di complessivi € **3.330,10**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2013/16395** del 19/11/2013, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/7029, lotto CIG: Z900A19883;
- che la ditta **O.A.S.I. S.A.S. di Zinna M. & C.** corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA 00628000812, ha trasmesso le seguenti fatture
 - **fattura n. 41/14** del 07/01/2014 di complessivi € **1.317,60**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2014/744** del 21/01/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/11836, lotto CIG: ZDD0B70E3E;
 - **fattura n. 42/14** del 07/01/2014 di complessivi € **1.928,53**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2014/744** del 21/01/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/17099, lotto CIG: ZDD0B70E3E;
- che la ditta **RENDA Salvatore** corrente in Paceco nella Via Maestro Gabriele Asaro 12, CF: RNDSTV73T24D423L, P.IVA 02249700812, ha trasmesso la
 - **fattura n. 01** del 27/01/2014 di complessivi € **257,40**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2014/1295** del 29/01/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/15863, lotto CIG: ZC90C4A184;
- che la ditta **PIRRECA COSTRUZIONI S.A.S.** avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, previo annullamento della fattura n. 32 del 27/12/2013 registrata il 07/01/2014 prot. 66 mediante nota di credito n. 04 del 27/12/2013 reg. il 21/01/2014 prot. 812, ha trasmesso le seguenti fatture
 - **fattura n. 33** del 27/12/2013 di complessivi € **3.300,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2014/810** del 21/01/2014, relativa ai lavori affidati con le citate note prot. 2013/17772 e prot. 2013/18013, lotto CIG: Z970CC5678;
 - **fattura n. 34** del 27/12/2013 di complessivi € **770,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2014/811** del 21/01/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/18011, lotto CIG: Z720CF26F2;
- che la ditta **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810 ha trasmesso la fattura
 - **fattura n. 01/14** del 03/01/2014 di complessivi € **1.760,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2014/348** del 14/01/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/18140, lotto CIG: Z520D06BAE;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;
- il bilancio di previsione 2014;

VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 720 del 17/12/2013 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2013, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- il bilancio di previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 21/01/2014;

VISTO

- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 5138 del 05/02/2014, con il quale si approva il Bilancio di Previsione 2014 del I.A.C.P. di Trapani;

VISTA

- la Deliberazione Commissariale n. 13 del 07/02/2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo;

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

tutto ciò premesso

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **OLMO COSTRUZIONI S.A.S. di FORGIA** Vincenzo Nicolò & C. avente sede in Marsala nella Via Barbaro 21, P.IVA 02370910818, complessivi € **3.330,10** (euro tremilatrecentotrenta/10), a saldo della citata fattura n. **37** del 18/11/2013 relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/7029, lotto **CIG: Z900A19883**, a mezzo bonifico bancario presso la Banca "Unicredit Spa" di Marsala Via XI Agenzia B, **Codice IBAN: IT 97 C 02008 25904 000300751863**;
- alla ditta **O.A.S.I. S.A.S. di Zinna M. & C.** corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA 00628000812, complessivi € **3.246,13** (diconsi euro **tremiladuecentoquarantasei/13**), a saldo delle citate fatture n. **41/14** del 7/1/14 di € 1.317,60 relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/11836, e n. **42/14** del 7/1/14 di € 1.928,53 relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/17099, lotto **CIG: ZDD0B70E3E**, a mezzo bonifico bancario presso la BCC Banca DON RIZZO sede di Erice Casa Santa (TP) C/C n°15482093 intestato a O.A.S.I. Di Zinna M. & C. S.a.s., **Codice IBAN: IT14B0894681850000015482093**, Codice BIC SWIFT: ICRAITRRQAO;

- all'impresa **RENDA Salvatore** corrente in Paceco nella Via Maestro Gabriele Asaro 12, CF: RNDSTVT73T24D423L, P.IVA 02249700812, complessivi € **257,40** (diconsi euro **duecentocinquantesette/40**) a saldo della citata fattura n. **01** del 27/01/2014 relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/15863, lotto CIG: ZC90C4A184, a mezzo bonifico bancario presso la Banca C.C. "Sen. P. Grammatico" di Paceco agenzia di Paceco, **Codice IBAN: IT 74 A 08712 81890 000000085009**;
- all'impresa **PIRRECA Costruzioni S.a.s.** Impresa Edile e Stradale avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, complessivi € **4.070,00** (diconsi euro **4.070,00**) a saldo delle citate fatture n. **33** del 27/12/2013 di € 3.300,00 relativa ai lavori affidati con le citate note prot. 2013/17772 e prot. 2013/18013, lotto CIG: Z970CC5678, e n. **34** del 27/12/2013 di € 770,00 relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/18011, lotto CIG: Z720CF26F2, a mezzo bonifico bancario presso la B.C.C. Don Rizzo, Codice IBAN: **IT 43 J 08946 43490 000007473943**;
- all'Impresa **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810, complessivi € **1.760,00** (diconsi euro **millesettecentosessanta/00**) a saldo della citata fattura n. **01/14** del 03/01/2014 relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/18140, lotto CIG: Z520D06BAE, a mezzo bonifico bancario presso la Banca CREDEM filiale di Petrosino (TP) CC 76099 Cod.ABI 03032 CAB 81771 Codice **IBAN: IT60Z0303281771010000076099**;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **12.406,23** (diconsi euro dodicimilaquattrocentosei/23) come di seguito precisato:
 - € 3.330,10 a saldo della citata fattura n. 37/13 della ditta Olmo Costruzioni Sas, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione residui 2013, giusto impegno di € 14.706,21 assunto con **D.D.Tec. n. 302** del 30/05/2013 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,01;
 - € 1.317,60 a saldo della citata fattura n. 41/14 della ditta OASI Sas, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione residui 2013, giusto impegno di € 24.702,70 assunto con **D.D.Tec. n. 543** del 09/10/2013 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 7.009,40;
 - € 257,40 a saldo della citata fattura n. 01/14 della ditta Renda Salvatore, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione residui 2013, giusto impegno di € 3.130,20 assunto con **D.D.Tec. n. 635** del 21/11/2013 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 1.042,80;
 - € 1.928,53 a saldo della citata fattura n. 42/14 della ditta O.A.S.I. Sas di Zinna M. & C., dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione residui 2013, giusto impegno di € 13.056,13 assunto con **D.D.Tec. n. 688** del 09/12/2013 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 9.107,60;
 - € 5.830,00 e specificamente
 - € 3.300,00 a saldo della citata fattura n. 33/13 della ditta Pirreca Costruzioni Sas,
 - € 770,00 a saldo della citata fattura n. 34/13 della ditta Pirreca Costruzioni Sas,

- € 1.760,00 a saldo della citata fattura n. 01/14 della ditta Co.Ci.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.,
dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione residui 2013, giusto impegno di € 10.241,00 assunto con **D.D.Tec. n. 728** del 23/12/2013 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 3.971,00.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO