



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO

ANNO 2017

DETERMINA N. 201 DEL 04-04-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 71

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 4.694,99 ALLA DITTA CIARAVOLO LUIGI E DI € 1.537,93 ALLA DITTA VASILE COSTRUZIONI DI VASILE GIUSEPPA. TOTALE DA LIQUIDARE € 6.232,92 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE.

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 136 del 15/03/2017 si è preso atto dei lavori urgenti o di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
2. si è conseguentemente impegnata la somma di € **14.502,40** (euro quattordicimilacinquecentodue/40), di cui € 13.184,00 imponibile ed € 1.318,40 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;
3. sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 1662** del 07/02/2017 è stato conferito incarico all'impresa **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:omissis.... e C.F.:omissis....., di importo complessivo a corpo pari a € **1.296,00** (euro milleduecentonovantasei/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z131D35118** per l'esecuzione dei lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 2.5/2017]:
(Verbale S.U. del 24/1/2017 - Scheda 04/2017 AC) Trapani, via Nicolò Rodolico 6 lotto 4 scala A Sopralluogo d'ufficio su richiesta telefonica del 24/1/2017 avanzata dalla Sig.ra Bulgarella Rosa nella qualità di condomina. Intervento: Apertura cavedio, riparazione colonna montante acqua e conseguente ripristino. Riparazione colonna di scarico all'esterno del piano terra edificio e ripristino del cavedio. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 1.296,00 oltre iva.
4. con determina n. 137 del 15/03/2017 si è preso atto dei lavori urgenti o di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
5. si è conseguentemente impegnata la somma di € **4.124,99** (euro quattromilacentoventiquattro/99), di cui € 3749,99 imponibile ed € 375,00 per IVA, sugli stanziamenti di spesa di seguito riportati:
€ **3.849,99** di cui € 3.499,99 imponibile ed € 350,00, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;
€ **275,00** di cui € 250,00 imponibile ed € 25,00 per IVA sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103, **Cap. 290**, art. 3 – “quote manutenzione alloggi L.R. 15/86” del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;

6. sulla base delle risultanze di sopralluogo riportate nella scheda tecnica con la descrizione dei lavori, la quantificazione economica e la documentazione fotografica, confrontate altresì le offerte delle ditte Sammartano Salvatore corrente in Marsala (€ 780,00) e Ciaravolo Luigi corrente in Paceco (€ 749,99), con nota **prot. 1696** del 07/02/2017 è stato conferito incarico all'impresa **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:omissis.... e C.F.:omissis...., di importo complessivo a corpo pari a € **749,99** (euro settecentoquarantanove/99) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZD51D3A3C7** per l'esecuzione dei lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 3.3/2017]:
- (RDO -Scheda 4/2017 M.A.C.) TRAPANI – Via del Cipresso, Ed. 1 – scala C - Istanza Sig. Barone Mariano prot.n. 21989 del 20/12/2016. Intervento di riparazione colonna di scarico previo apertura del cavedio sia nell'alloggio assegnato al Sig. Graziano – Di Dio che nell'alloggio sovrastante e successivamente il ripristino dello stesso. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del FIR, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 749,99 oltre iva al 10% in regime di reverse charge come da Vostra offerta del 19/01/2017.
7. con **determina n. 140** del 15/03/2017 si è preso atto dei lavori urgenti o di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
8. si è conseguentemente impegnata la somma di € **11.769,92** (euro undicimilasettecentosessantanove/92), di cui € 10.699,93 imponibile ed € 1.069,99 per IVA, sugli stanziamenti di spesa di seguito riportati:
- € **8.139,92** di cui € 7.399,93 imponibile ed € 739,99 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;
- € **3.630,00** di cui € 3.300,00 imponibile ed € 330,00 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;
9. sulla base delle risultanze di sopralluogo riportate nella scheda tecnica con la descrizione dei lavori, la quantificazione economica e la documentazione fotografica, confrontate preliminarmente le offerte delle ditte Sammartano Impianti tecnologici di Sammartano Salvatore corrente in Erice (€ 2.680,00) e Ciaravolo Luigi corrente in Paceco (€ 2.000,00), con nota **prot. 2433** del 16/02/2017 è stato conferito incarico all'impresa **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:omissis.... e C.F.:omissis...., di importo complessivo a corpo pari a € **2.000,00** (euro duemila/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZD71D5E8C1** per l'esecuzione dei lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 4.3/2017]:
- (RDO-Scheda_12/2017_M.A.C.) TRAPANI Rione Cappuccinelli Corte G. Alloggio assegnato alla Sig.ra Sala Chiara. Istanza prot. 1296/2017. Impermeabilizzazione di tutto il terrazzo previa la pulizia e preparazione del piano di supporto e applicazione di apposita membrana liquida del tipo pedonabile ad alta resistenza ai raggi UV, da applicare a pennello o a rullo in doppio strato; rimozione nell'intradosso dei solai e delle travi del piano primo di tutti gli strati corticali in c.a. dei fondelli di laterizio in fase di distacco e/o che potrebbero costituire pericolo per l'incolumità degli occupanti. Intervento di risanamento delle travi e dei solai del tipo misto in c.a. e laterizio, oggetto del precedente intervento di rimozione, consistente nell'asportazione dello strato di ossido dell'armatura, mediante energica spazzolatura, applicazione di boiacca passivante sulle armature ed eventuale riempimento dei vuoti dovuti alla rimozione delle pignatte mediante appropriato materiale leggero adeguatamente ancorato al supporto. Applicazione, fresco su fresco, d'intonaco premiscelato su tutte le parti trattate, compreso lo strato finale di tonachino. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati, le opere di demolizione e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata con produzione del FIR, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore. Importo dei lavori a corpo € 2.000,00 come da vostra offerta, oltre iva al 10% in regime di reverse charge.
10. sulla base delle risultanze di sopralluogo riportate nella scheda tecnica con la descrizione dei lavori, la quantificazione economica e la documentazione fotografica, confrontate preliminarmente le offerte delle ditte Sammartano Salvatore corrente in Marsala (€ 750,00) e Ciaravolo Luigi corrente in Paceco (€ 649,00), con nota **prot. 2408** del 16/02/2017 è stato conferito incarico all'impresa **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:omissis.... e C.F.:omissis.... di importo complessivo a corpo pari a € **649,00** (euro seicentoquarantanove/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z951D5F55C** per l'esecuzione dei lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 4.4/2017]:
- (RDO -Scheda 13/2017 M.A.C.) TRAPANI – Via del Cipresso Edif. 2 scala A - Istanza Sig. Cusenza Antonio prot.n. 1687 del 07/02/2017. Revisione dell'impianto igienico - sanitario mediante saggi distruttivi in corrispondenza del bidet e water nell'appartamento soprastante quello del richiedente, e sostituzione delle tubazioni ammalorate con particolare attenzione alla tubazione che alimenta la cassetta di scarico, previa rimozione dei pezzi sanitari e successiva ricollocazione degli stessi. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie e il rifacimento dovrà avvenire mediante l'impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti e quant'altro occorre per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del FIR, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 649,00 oltre iva al 10% in regime di reverse charge, ome da vostra offerta.

11. sulla base delle risultanze di sopralluogo riportate nella scheda tecnica con la descrizione dei lavori, la quantificazione economica e la documentazione fotografica, confrontate preliminarmente le offerte delle ditte Ciaravolo Luigi (€ 1.952,61), Renda Salvatore corrente in Paceco (€ 1.800,00), Vasile Costruzioni di Vasile Giuseppa corrente in Marsala (€ 1.537,93) e CoCiP snc di Ignazio Pulizzi & C. corrente in Marsala (ribasso del 23,1717%, corrispondente a € 1.547,21), con nota **prot. 2812** del 21/02/2017 è stato conferito incarico all'impresa **VASILE Costruzioni** di Vasile Giuseppa, avente sede in Marsala nella Via Sibilla n° 54, P.IVA:omissis...., C.F.:omissis...., di importo complessivo a corpo pari a **€ 1.537,93** (euro millecinquecentotrentasette/93) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z701D6EB4A** per l'esecuzione dei lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 4.7/2017]:

(RDO-Scheda 13/2017 AC.) Trapani, via Catalano 18 e 20. Istanze Sigg.ri Candia Nicolò prot. n.18381/2016, Cammareri Letizia prot.n.20340/2016, Pitzalis Flavio prot.n.20172/2016. Intervento. - Tramite ausilio di piattaforma elevatrice: Rimozione di parti pericolanti negli aggetti; Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiat e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Strato di finitura per esterni, di colore simile all'esistente, su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 1.537,93 oltre iva al 10% in regime di reverse charge, come da vostra offerta.

POSTO che

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 3 interessano lo stabile composto dalle unità immobiliari individuate dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile
15938	SCALABRINO MARIA ASSUNTA	01239A000010
12029	LA PERA FRANCESCO	01239A010020
12103	INCALCATERRA MICHELE	01239A010030
13268	BURGARELLA MICHELE	01239A020040
20014	D'ANGELO ANNA MARIA	01239A020050
13270	BERTOLINO ANDREA	01239A030060
16534	MICELI GIUSEPPINA	01239A030070
13272	GIACALONE SEBASTIANO	01239A040080
20075	ANSELMO ALESSIA	01239A040090
13274	ROMANO VITO	01239A050100
17001	BURGARELLA ROSA	01239A050110
16215	LOMBARDO ROSALIA	01239A060120
13277	D'ANGELO PIETRO	01239A060130

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 6 interessano lo stabile composto dalle unità immobiliari individuate dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile
13500	TOSTO SALVATORE NATALE	01241C000030
		01241C000040
13502	BARONE MARIANO	01241C010010
13	ADRAGNA ALBERTO	01241C010020
13504	GRAZIANO LEONARDO	01241C020030
13505	LIOTTA GIOVANNI	01241C020040
13506	BARRESI GIACOMO	01241C030050
13507	INGRASSIA CARMELO	01241C030060
13508	CASANO LEONARDA	01241C040070
13509	GIACALONE NICOLO'	01241C040080
13510	GIACALONE LIBORIO	01241C050090

13511	BELLUSO SALVATORE	01241C050100
13512	INGRASSIA MARIA	01241C060110
13513	GIACALONE CATERINA	01241C060120

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:omissis.... e C.F.:omissis...., ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. FATTPA 4_17 del 16/03/2017** di complessivi € **1.296,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 4848/2017, ID SDI 66061367, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 1662/2017**;
 - **fattura n. FATTPA 8_17 del 18/03/2017** di complessivi € **749,99** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 4852/2017, ID SDI 66106470, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 1696/2017**;
 - **fattura n. FATTPA 6_17 del 18/03/2017** di complessivi € **2.000,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 4850/2017, ID SDI 66106089, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 2433/2017**;
 - **fattura n. FATTPA 9_17 del 18/03/2017** di complessivi € **649,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 4853/2017, ID SDI 66106581, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 2408/2017**;
- che la ditta **VASILE Costruzioni** di Vasile Giuseppa, avente sede in Marsala nella Via Sibilla n° 54, P.IVA:omissis...., C.F.:omissis...., ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. 2.E del 20/03/2017** di complessivi € **1.537,93** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 5004/2017, ID SDI 66156159, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 2812/2017**;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla copia cartacea della citata fattura dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 30 e l'art. 36 co. 2 lett. a) e l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 518 del 07/09/2016 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2016, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 130 del 23/12/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
- il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 310 del 27/02/2017, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 3255 del 28/02/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- la Deliberazione commissariale n. 13 del 28/02/2017 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n. 130 del 23/12/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

VISTO

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;
- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi descritti in premessa sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 relative al fabbricato;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:omissis.... e C.F.:omissis...., complessivi € **4.694,99** (euro quattromilaseicentonovantaquattro/99) a saldo delle suindicate fatture, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **Codice IBAN:**omissis....;
- all'Impresa **VASILE Costruzioni** di Vasile Giuseppa, avente sede in Marsala nella Via Sibilla n° 54, P.IVA:omissis...., C.F.:omissis...., complessivi € **1.537,93** (euro millecinquecentotrentasette/93) a saldo della suindicata fattura, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **Codice IBAN:**omissis....;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **6.232,92** (euro seimiladuecentotrentadue/92) al netto dell'IVA in regime di reverse charge, come di seguito specificato:
 - € **1.296,00** in favore della sopra qualificata ditta Ciaravolo Luigi, a saldo della fattura 4/17, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, giusto impegno di € 1.425,60 assunto con **D.D.Tec. n. 136** del 15/03/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 129,60 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;

- € 749,99 in favore della sopra qualificata ditta Ciaravolo Luigi, a saldo della fattura 8/17, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, giusto impegno di € 824,99 assunto con **D.D.Tec. n. 137** del 15/03/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 75,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
- € 2.000,00 in favore della sopra qualificata ditta Ciaravolo Luigi, a saldo della fattura 6/17, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, giusto impegno di € 2.200,00 assunto con **D.D.Tec. n. 140** del 15/03/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 200,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
- € 649,00 in favore della sopra qualificata ditta Ciaravolo Luigi, a saldo della fattura 9/17, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, giusto impegno di € 713,90 assunto con **D.D.Tec. n. 140** del 15/03/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 64,90 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
- € 1.537,93 in favore della sopra qualificata ditta Vasile Costruzioni di Vasile Giuseppa, a saldo della fattura 2E/17, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, giusto impegno di € 1.691,72 assunto con **D.D.Tec. n. 140** del 15/03/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 153,79 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;

DARE ATTO

- che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;

DARE ATTO CHE

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 3 interessano lo stabile composto dalle unità immobiliari individuate dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile
15938	SCALABRINO MARIA ASSUNTA	01239A000010
12029	LA PERA FRANCESCO	01239A010020
12103	INCALCATERRA MICHELE	01239A010030
13268	BURGARELLA MICHELE	01239A020040
20014	D'ANGELO ANNA MARIA	01239A020050
13270	BERTOLINO ANDREA	01239A030060
16534	MICELI GIUSEPPINA	01239A030070
13272	GIACALONE SEBASTIANO	01239A040080
20075	ANSELMO ALESSIA	01239A040090
13274	ROMANO VITO	01239A050100
17001	BURGARELLA ROSA	01239A050110
16215	LOMBARDO ROSALIA	01239A060120
13277	D'ANGELO PIETRO	01239A060130

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 6 interessano lo stabile composto dalle unità immobiliari individuate dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile
13500	TOSTO SALVATORE NATALE	01241C000030

		01241C000040
13502	BARONE MARIANO	01241C010010
13	ADRAGNA ALBERTO	01241C010020
13504	GRAZIANO LEONARDO	01241C020030
13505	LIOTTA GIOVANNI	01241C020040
13506	BARRESI GIACOMO	01241C030050
13507	INGRASSIA CARMELO	01241C030060
13508	CASANO LEONARDA	01241C040070
13509	GIACALONE NICOLO'	01241C040080
13510	GIACALONE LIBORIO	01241C050090
13511	BELLUSO SALVATORE	01241C050100
13512	INGRASSIA MARIA	01241C060110
13513	GIACALONE CATERINA	01241C060120

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Michele CORSO

AREA FINANZIARIA

<i>SERVIZIO PROPONENTE</i> MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO	<i>AREA INTERESSATA</i> GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto:	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 4.694,99 ALLA DITTA CIARAVOLO LUIGI E DI € 1.537,93 ALLA DITTA VASILE COSTRUZIONI DI VASILE GIUSEPPA. TOTALE DA LIQUIDARE € 6.232,92 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE.</i>
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 /Anno 3	
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 0,00 Ai capitoli sopradescritti	
Data 04-04-2017	NUNZIATA GABRIELE