



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO

ANNO 2017

**DETERMINA N. 165 DEL 21-03-2017**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 63

### OGGETTO:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 5.768,00 ALLA DITTA RIGGIO GIUSEPPE AL NETTO DELL'IVA.*

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

### PREMESSO CHE:

1. con determina n. 136 del 15/03/2017 si è preso atto dei lavori urgenti o di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
2. si è conseguentemente impegnata la somma di € **14.502,40** (euro quattordicimilacinquecentodue/40), di cui € 13.184,00 imponibile ed € 1.318,40 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;
3. sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 1659** del 07/02/2017 è stato conferito incarico all'impresa **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.: ....omissis....., P.IVA: ....omissis....., di importo complessivo a corpo pari a € **1.137,00** (euro millecentotrentasette/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZCB1D350AF** per l'esecuzione dei lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 2.4/2017]:  
(Verbale S.U. del 20/1/2017 Scheda 03/2017 AC) Trapani, via delle Oreadi lotto 4 Istanza prot. n.481/2017 avanzata dal Sig. Stelo Pietro per Papa Giuseppa nella qualità di intestataria dell'alloggio sito in Trapani, via delle Oreadi lotto 4. Revisione impianto igienico-sanitario vano bagno appartamento al piano quarto locato a Papa. Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i ferri di armatura con malta passivante; ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 1.137,00 oltre iva.
4. sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 1667** del 07/02/2017 è stato conferito incarico all'impresa **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.: ....omissis....., P.IVA: ....omissis....., di importo complessivo a corpo pari a € **1.110,00** (euro millecentodieci/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z9E1D3514D** per l'esecuzione dei lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 2.6/2017]:  
(Verbale S.U. del 25/1/2017 Scheda 05/2017 AC) Trapani, via delle Oreadi n.105 - lotto 6. Istanza prot. n. 20962/2016 avanzata dal Sig. Cardillo Pietro nella qualità di intestatario dell'alloggio. Intervento: Revisione impianto igienico-sanitario vano bagno appartamento al piano 5° locato a Liotta. Rimozione e ricollocazione di apparecchi igienico – sanitari ed eventuali opere di ripristino connesse. Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura

mediante spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i ferri di armatura con malta passivante; ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro. Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, miscelati con idonei aggreganti, atto ad assicurare un contributo all'isolamento termico (coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,129 W/m<sup>2</sup>K nonché una protezione antincendio REI 120 sulla faccia esposta al fuoco, su parete di forati da 8 cm) formato da uno strato applicato a macchina, con predisposti i sestì, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di strato di finitura per intonaco civile di cui alla voce 9.1.13, applicata a mano fino a dare la superficie liscia a regola d'arte e pronta per la coloritura, compreso l'onere per la formazione di spigoli, angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, etc., ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 1.110,00 oltre iva..

5. sulla base delle risultanze di sopralluogo riportate nella scheda tecnica con la descrizione dei lavori, la quantificazione economica e la documentazione fotografica, con nota **prot. 1681** del 07/02/2017 è stato conferito incarico all'impresa **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.: ....omissis....., P.IVA: ....omissis....., di importo complessivo a corpo pari a € **2.838,00** (euro duemilaottocentotrentotto) oltre IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z871D353ED** per l'esecuzione dei lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 2.9/2017]:

(Scheda 07/2017 AC.) Trapani, Piazzale Falcone e Borsellino, sede I.A.C.P., piano 3° lato sud. Intervento: Tinteggiatura parziale (escluso soffitto) di una superficie netta interessata di mq 573,00, con pittura lavabile per interni di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 2.838,00 (euro duemilaottocentotrentotto) oltre IVA.

6. con **determina n. 140** del 15/03/2017 si è preso atto dei lavori urgenti o di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
7. si è conseguentemente impegnata la somma di € **11.769,92** (euro undicimilasettecentosessantanove/92), di cui € 10.699,93 imponibile ed € 1.069,99 per IVA, sugli stanziamenti di spesa di seguito riportati:

- € **8.139,92** di cui € 7.399,93 imponibile ed € 739,99 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;
- € **3.630,00** di cui € 3.300,00 imponibile ed € 330,00 per IVA, per i lavori di manutenzione straordinaria richiamati in premessa al progressivo 9, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;

8. sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 2411** del 16/02/2017 è stato formalizzato incarico all'impresa **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.: ....omissis....., P.IVA: ....omissis....., di importo complessivo a corpo pari a € **683,00** (euro seicentoottantatre/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z1D1D5E2BE** per l'esecuzione dei lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 4.1/2017]:

(Verbale S.U. del 3/2/2017-Scheda 010/2017 AC) Trapani, via Pietro Mascagni, 54 scala E. istanza prot. n.1547/2017 avanzata dal Sig. Lubrano Manlio per Maugeri Giuseppa nella qualità di intestataria dell'alloggio sito in Trapani, via Pietro Mascagni, 54 scala E. Intervento: Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Revisione impianto igienico-sanitario vano bagno e scarico vasca appartamento al piano terzo (Casamento). Fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 140x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettona a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sestì, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 683,00 oltre iva.

POSTO che

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 3 interessano lo stabile composto dalle unità immobiliari individuate dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile
		01245_000010
11760	CAMMARERI MICHELE	01245_010010
19812	BONAFEDE VINCENZO	01245_010020
13630	BARRACO FRANCESCA	01245_020030
13631	VELLA ALBERTO	01245_020040
19037	LA TORRE VITO	01245_030050
13633	DI DIO ANTONIO	01245_030060
2555	PAPA GIUSEPPA	01245_040070
16971	MANCUSO ANNA	01245_040080
18347	MONTELEONE GIUSEPPE	01245_050090
15878	PRIMA ETTORE	01245_050100
18389	DI GIOVANNI MAURIZIO	01245_060110
13639	VASSALLO SALVATORE	01245_060120

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 4 interessano al 50% l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile
13661	LIOTTA SILVIO	01247_050100

ed al 50% lo stabile composto dalle unità immobiliari individuate dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile
		01247_000010
13652	GERBINO FRANCESCO	01247_010010
13653	CAMMARERI ROSA	01247_010020
13654	MISTRETTA GIUSEPPA	01247_020030
13655	MIONE PAOLO	01247_020040
13656	FATEBENE GIUSEPPA	01247_030050
13657	SANTORO MARIA	01247_030060
13658	ALAGNA ANNA	01247_040070
13659	CARDILLO PIETRO	01247_040080
13660	DRAGO VINCENZO	01247_050090
13661	LIOTTA SILVIO	01247_050100
12024	COSTANZA ANTONINO	01247_060110
13663	MANCUSO FRANCESCO	01247_060120

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 5 interessano la sede dello IACP;

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.: ....omissis....., P.IVA: ....omissis....., ha trasmesso le seguenti fatture
  - **fattura n. FATTPA 10\_17 del 16/03/2017** di complessivi € **1.137,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 4653/2017, ID SDI 65877441, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 1659/2017**;

- **fattura n. FATTPA 11\_17 del 16/03/2017** di complessivi € **1.110,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 4655/2017, ID SDI 65877448, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 1667/2017**;
- **fattura n. FATTPA 12\_17 del 16/03/2017** di complessivi € **2.838,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 4656/2017, ID SDI 65877458, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 1681/2017**;
- **fattura n. FATTPA 13\_17 del 16/03/2017** di complessivi € **683,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 4657/2017, ID SDI 65877473, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 2411/2017**;

#### VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla copia cartacea della citata fattura dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

#### VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;

#### VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 30 e l'art. 36 co. 2 lett. a) e l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

#### VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 518 del 07/09/2016 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2016, all'Ing. Michele Corso;

#### VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 130 del 23/12/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
- il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 310 del 27/02/2017, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 3255 del 28/02/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- la Deliberazione commissariale n. 13 del 28/02/2017 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n. 130 del 23/12/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

#### VISTO

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;
- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;

- che gli interventi manutentivi descritti in premessa sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 relative al fabbricato;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

#### RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

### DETERMINA

#### LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.: ....omissis....., P.IVA: ....omissis....., complessivi € **5.768,00** (euro cinquemilasettecentosessantotto/00) a saldo delle suindicate fatture, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **Codice IBAN:** ....omissis.....;

#### TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **5.768,00** (euro cinquemilasettecentosessantotto/00) al netto dell'IVA in regime di reverse charge, come di seguito specificato:
  - € 1.137,00 in favore della sopra qualificata ditta Riggio Giuseppe, a saldo della fattura 10/17, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, giusto impegno di € 1.250,70 assunto con **D.D.Tec. n. 136** del 15/03/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 113,70 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
  - € 1.110,00 in favore della sopra qualificata ditta Riggio Giuseppe, a saldo della fattura 11/17, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, giusto impegno di € 1.221,00 assunto con **D.D.Tec. n. 136** del 15/03/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 111,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
  - € 2.838,00 in favore della sopra qualificata ditta Riggio Giuseppe, a saldo della fattura 12/17, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, giusto impegno di € 3.121,80 assunto con **D.D.Tec. n. 136** del 15/03/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 283,80 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
  - € 683,00 in favore della sopra qualificata ditta Riggio Giuseppe, a saldo della fattura 13/17, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, giusto impegno di € 751,30 assunto con **D.D.Tec. n. 140** del 15/03/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 68,30 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;

## DARE ATTO

- che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;

## DARE ATTO CHE

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 3 interessano lo stabile composto dalle unità immobiliari individuate dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile
		01245_000010
11760	CAMMARERI MICHELE	01245_010010
19812	BONAFEDE VINCENZO	01245_010020
13630	BARRACO FRANCESCA	01245_020030
13631	VELLA ALBERTO	01245_020040
19037	LA TORRE VITO	01245_030050
13633	DI DIO ANTONIO	01245_030060
2555	PAPA GIUSEPPA	01245_040070
16971	MANCUSO ANNA	01245_040080
18347	MONTELEONE GIUSEPPE	01245_050090
15878	PRIMA ETTORE	01245_050100
18389	DI GIOVANNI MAURIZIO	01245_060110
13639	VASSALLO SALVATORE	01245_060120

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 4 interessano al 50% l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile
13661	LIOTTA SILVIO	01247_050100

ed al 50% lo stabile composto dalle unità immobiliari individuate dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile
		01247_000010
13652	GERBINO FRANCESCO	01247_010010
13653	CAMMARERI ROSA	01247_010020
13654	MISTRETTA GIUSEPPA	01247_020030
13655	MIONE PAOLO	01247_020040
13656	FATEBENE GIUSEPPA	01247_030050
13657	SANTORO MARIA	01247_030060
13658	ALAGNA ANNA	01247_040070
13659	CARDILLO PIETRO	01247_040080
13660	DRAGO VINCENZO	01247_050090
13661	LIOTTA SILVIO	01247_050100
12024	COSTANZA ANTONINO	01247_060110
13663	MANCUSO FRANCESCO	01247_060120

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 5 interessano la sede dello IACP;

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM  
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Ing. Michele CORSO

**AREA FINANZIARIA**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO	<b>AREA INTERESSATA</b> GESTIONE PATRIMONIO
--	--

<b>Oggetto:</b>	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 5.768,00 ALLA DITTA RIGGIO GIUSEPPE AL NETTO DELL'IVA.</i>
-----------------	--

Impegno n° Anno Gestione :

MISSIONE

CAP. /

Importo: € / Anno 2 /Anno 3

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'

**A T T E S T A**

La corretta imputazione della complessiva spesa di € :

**0,00**

Ai capitoli sopradescritti

Data 21-03-2017	MARIA ANGELA CORVITTO
-----------------	-----------------------