



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO  
ANNO 2017

**DETERMINA N. 349 DEL 16-05-2017**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 153

### OGGETTO:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 4.443,00 ALLA DITTA RIGGIO GIUSEPPE, AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE.*

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM  
Dr. Pietro SAVONA

### PREMESSO CHE:

1. con determina n. 228 del 06-04-2017 si è preso atto dei lavori urgenti o di somma urgenza da eseguire nel Comune di Trapani;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **9.446,80** (euro novemilaquattrocentoquarantasei/80), di cui € 8.588,00 imponibile ed € 858,80 per IVA, sugli stanziamenti di spesa di seguito riportati:
  - € 2.444,20, di cui € 2.222,00 imponibile ed € 222,20 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 2** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;
  - € 1.386,00, di cui € 1.260,00 imponibile ed € 126,00 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 3** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;
  - € 5.616,60, di cui € 5.106,00 imponibile ed € 510,60 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 2** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;
3. sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 4118** del 08/03/2017 è stato formalizzato incarico all'impresa **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.: ....omissis....., P.IVA: ....omissis....., di importo complessivo a corpo pari a € **552,00** (euro cinquecentocinquantadue/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z1C1DB86B4**, per l'esecuzione dei lavori di seguito riportati [SU 6.6/2017]

(Verbale S.U. del 6/3/2017-Scheda 18/2017 AC) Trapani, viale Marche lotto 9/A. Istanza prot. n.21991/2016 avanzata dalla Sig.ra Riserbato Caterina per Borghi Rosa nella qualità di intestataria dell'alloggio sito in Trapani, viale marche lotto 9/A. Intervento: Rimozione parti pericolanti intradosso pensilina e conseguente ripristino. Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciastratrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 552,00 oltre iva, compreso ribasso del 15%.

relativi ai seguenti immobili

Cod.ut.	Condominio	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
622	BORGHI ROSA	01066A030080	Iacp	97/2

4. con determina n. 221 del 05-04-2017 si è preso atto dei lavori urgenti o di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;

5. si è conseguentemente impegnata la somma di € **9.296,10** (euro novemiladuecentonovantasei/10), di cui € 8.451,00 imponibile ed € 845,10 per IVA, sugli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, di seguito riportati:

- € 2.076,80 sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2;
- € 539,00 sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 3;
- € 6.680,30 sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 2**;

6. sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 5398** del 24/03/2017 è stato formalizzato incarico all'impresa **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.: ....omissis...., P.IVA: ....omissis...., di importo complessivo a corpo pari a € **1.160,00** (euro millecentosessanta/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z251DE7C17**, per l'esecuzione dei lavori di seguito sinteticamente riportati [\[SU 9.1/2017\]](#)

(Verbale S.U. del 16/3/2017. Scheda 25/2017 AC) Trapani località Guarrato via Marsala 113. Istanza del 16/3/2017 avanzata dal Sig. Renda Antonio nella qualità di intestatario dell'alloggio. Intervento: Risanamento dell'intradosso di solaio vano ex cucina e parte camera da pranzo. Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; applicazione di rete tipo "Nervometal" sull'intera superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avrà funzione di supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i relativi prezzi di elenco. Sono compresi e compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 1.160,00 oltre iva, compreso ribasso del 15%

relativi ai seguenti immobili:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà-Cap.
2405	RENDA ANTONIO	01196_010030	Iacp-Cap.349/2

7. sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 5395** del 24/03/2017 è stato formalizzato incarico all'impresa **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.: ....omissis...., P.IVA: ....omissis...., di importo complessivo a corpo pari a € **1.463,00** (euro millequattrocentosessantatre/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZDC1DE7C64**, per l'esecuzione dei lavori di seguito sinteticamente riportati [\[SU 9.2/2017\]](#)

(Verbale S.U. del 17/3/2017. Scheda 26/2017AC) Trapani località Guarrato via Marsala 115. Richiesta sul luogo del 17/3/2017 avanzata dalla Sig.ra Oliveri Ignazia nella qualità di intestataria dell'alloggio sito in Trapani - località Guarrato - via Marsala 115. Intervento: Risanamento dell'intradosso di solaio vano cucina e vano scala. Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; applicazione di rete tipo "Nervometal" sull'intera superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avrà funzione di supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i relativi prezzi di elenco. Sono compresi e compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 1.463,00 oltre iva, compreso ribasso del 15%.

relativi ai seguenti immobili:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà-Cap.
2406	OLIVERI IGNAZIA	01196_010040	Iacp-Cap349/2

8. con **determina n. 261** del 13-04-2017 si è preso atto dei lavori urgenti o di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;

9. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **4.154,70** (euro quattromilacentocinquantaquattro/70), di cui € 3.777,00 imponibile ed € 377,70 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 2** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;

10. sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 5867** del 30/03/2017 è stato formalizzato incarico all'impresa **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.: ....omissis....., P.IVA:....omissis....., di importo complessivo a corpo pari a € **716,00** (euro settecentosedici/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZC51E09755**, di seguito richiamati **[Su 11.1 2017]:**

(Verbale S.U. del 24/03/2017. Scheda 33/2017 AC) Trapani Via Martiri di Nassiriyah ed. 2. Istanze prot. 3468/2017 Sig. Vassallo Salvatore e prot. 3604/2017 Sig.ra Onorato Rosaria. Intervento: Revisione impianto igienico-sanitario vano bagno appartamento al piano secondo (Vassallo S.) Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore. I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 716,00 oltre IVA in regime di reverse charge, compreso ribasso del 10%

relativi ai seguenti immobili:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
16897	VASSALLO SALVATORE	01259_020070	IACP	97/2

11. sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 6341** del 05/04/2017 è stato formalizzato incarico all'impresa **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.: ....omissis....., P.IVA: ....omissis....., di importo complessivo a corpo pari a € **552,00** (euro cinquecentocinquantaquattro/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z201E1CCCF**, di seguito richiamati **[Su 11.5 2017]:**

(Verbale S.U. del 13/4/2017-Scheda 36/2017 AC) Trapani, via delle Oreadi 101 Istanza prot. n. 21988/2016 avanzata dal Sig. Bonafede Vincenzo nella qualità di intestatario dell'alloggio sito in Trapani, via delle Oreadi 101. Intervento: Rimozione parti pericolanti solaio bagno di servizio e conseguente ripristino. Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; Sono compresi e compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 552,00 oltre iva, compreso ribasso del 15%

relativi ai seguenti immobili:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
19812	BONAFEDE VINCENZO	01245_010020	IACP	97/2

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.: ....omissis....., P.IVA: ....omissis....., ha trasmesso le seguenti fatture:
  - **fattura n. FATTPA 23\_17 del 09/05/2017** di complessivi € **552,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 8538/2017, ID SDI 70854054, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 4118/2017**;
  - **fattura n. FATTPA 20\_17 del 09/05/2017** di complessivi € **1.160,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 8540/2017, ID SDI 70854068, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 5398/2017**;

- **fattura n. FATTPA 21\_17 del 09/05/2017** di complessivi € **1.463,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 8541/2017, ID SDI 70854071, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 5395/2017**;
- **fattura n. FATTPA 22\_17 del 09/05/2017** di complessivi € **716,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 8542/2017, ID SDI 70854076, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 5867/2017**;
- **fattura n. FATTPA 19\_17 del 09/05/2017** di complessivi € **552,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 8539/2017, ID SDI 70854065, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 6341/2017**;

#### VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla copia cartacea della citata fattura dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

#### VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;

#### VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 30 e l'art. 36 co. 2 lett. a) e l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

#### VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 518 del 07/09/2016 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2016, all'Ing. Michele Corso;

#### VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 130 del 23/12/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
- il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 310 del 27/02/2017, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 3255 del 28/02/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- la Deliberazione commissariale n. 13 del 28/02/2017 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n. 130 del 23/12/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

#### VISTO

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;
- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;

- che gli interventi manutentivi descritti in premessa sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 ma interne al fabbricato;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

#### RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

### DETERMINA

#### LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.: ....omissis...., P.IVA: ....omissis...., complessivi € **4.443,00** (euro quattromilaquattrocentoquarantatre/00) a saldo delle fatture 23\_17 di € 552,00, 20\_17 di € 1.160,00, 21\_17 di € 1.463,00, 22\_17 di € 716,00, 19\_17 di € 552,00, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **Codice IBAN:** ....omissis....;

#### TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **4.443,00** (euro quattromilaquattrocentoquarantatre/00) dagli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, come di seguito specificato:
  - € 552,00 in favore della sopra qualificata ditta Riggio Giuseppe, a saldo della fattura 23/17, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 2**, giusto impegno di € 607,20 assunto con **D.D.Tec. n. 228** del 06/04/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 55,20 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00, per i lavori richiamati in premessa al progressivo 3 che qui si intendono riportati;
  - € 1.160,00 in favore della sopra qualificata ditta Riggio Giuseppe, a saldo della fattura 20/17, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 2**, giusto impegno di € 1.276,00 con **D.D.Tec. n. 221** del 05/04/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 116,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00, per i lavori richiamati in premessa al progressivo 6 che qui si intendono riportati;
  - € 1.463,00 in favore della sopra qualificata ditta Riggio Giuseppe, a saldo della fattura 21/17, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 2**, giusto impegno di € 1.609,30 con **D.D.Tec. n. 221** del 05/04/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 146,30 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00, per i lavori richiamati in premessa al progressivo 7 che qui si intendono riportati;
  - € 716,00 in favore della sopra qualificata ditta Riggio Giuseppe, a saldo della fattura 22/17, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 2**, giusto impegno di € 787,60 con **D.D.Tec. n. 261** del 13/04/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 71,60 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00, per i lavori richiamati in premessa al progressivo 10 che qui si intendono riportati;
  - € 552,00 in favore della sopra qualificata ditta Riggio Giuseppe, a saldo della fattura 19/17, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 2**, giusto impegno di € 607,20 con **D.D.Tec. n. 261** del 13/04/2017 che, al

netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 55,20 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00, per i lavori richiamati in premessa al progressivo 11 che qui si intendono riportati;

**DARE ATTO** che l'IVA sarà calcolata e liquidata dall'Area Finanziaria dell'Ente.

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM  
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Ing. Michele CORSO

**AREA FINANZIARIA**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO	<b>AREA INTERESSATA</b> GESTIONE PATRIMONIO
<b>Oggetto:</b>	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 4.443,00 ALLA DITTA RIGGIO GIUSEPPE, AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE.</i>
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 /Anno 3	
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' <b>A T T E S T A</b> La corretta imputazione della complessiva spesa di € : <b>0,00</b> Ai capitoli sopradescritti	
Data 16-05-2017	NUNZIATA GABRIELE