



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO

ANNO 2017

DETERMINA N. 387 DEL 25-05-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 176

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 7.647,03 ALLA DITTA COCIP SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C., DI € 586,00 ALLA DITTA CIALONA GIOVANNA E DI € 229,00 ALLA DITTA RIGGIO GIUSEPPE. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 8.462,03 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE.

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 215 del 04-04-2017 si è preso atto dei lavori urgenti da eseguire nel Comune di Trapani viale Marche lotto 12 scala A n. 6;
2. si è conseguentemente impegnata, previo confronto delle offerte delle ditte Buscemi Giovanni (€ 7.171,34), Co.Ci.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C. (€ 6.747,03), Lombardo Diego (€ 7.585,00), Renda Salvatore (€ 7.600,00) e Riggio Giuseppe (€ 7.970,00), la somma complessiva di **€ 7.421,73** (euro settemilaquattrocentoventuno/73), di cui **€ 6.747,03 imponibile** in favore della suindicata migliore offerente Co.Ci.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C. corrente in Marsala, ed € 674,70 per IVA al 10% in regime di reverse charge, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 2** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;
3. con nota **prot. 6613** del 10/04/2017 è stato conferito incarico all'impresa aggiudicataria **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:omissis....., di importo complessivo a corpo pari a **€ 6.747,03** (euro seimilasettecentoquarantasette/03) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, di cui € 277,50 (oltre IVA) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, **Lotto CIG: Z041DE2B9F**, per l'esecuzione dei lavori di seguito riportati [SU 8 2017]

(RDO-Scheda 19/2017 AC.) **Trapani, viale Marche lotto 12 scala A n.6**, Istanza prot. n.1931/2017 avanzata dalla Sig.ra Stellato Rosa per Bonanno Salvatore nella qualità di intestatario dell'alloggio sito in Trapani, viale Marche lotto 12 scala A n.6. Risanamento struttura torrino scala e impermeabilizzazione di tutto il terrazzo compresi risvolti su parapetti:

- Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica flessibile fino a -20°C a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa per l'impermeabilizzazione. L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte), che dovrà presentarsi pulito, solido e sgrassato. In caso di supporti cementizi dovranno essere asportate tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco, fino ad ottenere un sottofondo solido, avendo cura di eliminare residui polverosi che impediscono una corretta adesione del prodotto. In caso di supporti di piastrelle esistenti, si dovrà valutare l'adesione di queste ultime, la presenza delle adeguate pendenze e di eventuali fessurazioni, al fine di individuare la possibile necessità di uno strato di regolarizzazione, realizzato con rasatura cementizia (da computarsi a parte). Il prodotto dovrà essere applicato, su sottofondo pulito e asciutto, a spatola metallica liscia in uno spessore finale non inferiore a 3 mm e successivamente rifinito con la stessa spatola. Si dovrà prevedere l'applicazione del prodotto in due mani interponendo tra il primo ed il secondo strato, come armatura di rinforzo, una rete in fibra di vetro alcali resistente a maglia 4,5 mm x 4 mm e con grammatura di 150 g/m². Teli adiacenti di rete in fibra di vetro dovranno essere sormontati lungo i bordi per una larghezza di almeno 5 cm.
- Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
- Risanamento di strutture in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energia spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritrimento, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
- Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro

cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € **6.747,03** oltre iva.

relativi agli immobili dello IACP di seguito elencati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile
11788	RONDELLO MELCHIORRA VITTORIA	01216A010010
11789	BASIRICO' MICHELE	01216A010020
11790	CARDILLO TANINA	01216A020030
11791	PIACENTINO ROSETTA	01216A020040
11792	GIACALONE VITTORIO	01216A030050
11793	BALLOTTA FRANCESCO PAOLO	01216A030060
11794	BARBARO FRANCESCA	01216A040070
11795	BUFFA VINCENZA	01216A040080
11796	DI DIO PIETRO	01216A050090
11797	BONANNO SALVATORE	01216A050100

4. con determina n. 318 del 11-05-2017 si è preso atto dei lavori urgenti o di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **12.010,10** (euro dodicimiladieci/10), di cui € 10.831,00 imponibile ed € 1.179,10 per IVA, sugli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, di seguito riportati:
 - € **4.833,70** (euro quattromilaottocentotrentatre/70), di cui € 4.307,00 imponibile ed € 526,70 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, per i lavori descritti ai progressivi 2, 3, 4, 5, 7 e 8, della citata determina n. 318/2017;
 - € **7.176,40** (euro settemilacentosettantasei/40), di cui € 6.524,00 imponibile ed € 652,40 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 Cap. 349 Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, per i lavori descritti ai progressivi 1 e 6 della citata determina n. 318/2017;
6. sulla base delle risultanze di sopralluogo riportate nella scheda tecnica con la descrizione dei lavori, la quantificazione economica e la documentazione fotografica, confrontate altresì le offerte delle ditte Cialona Giovanna corrente in Petrosino (€ 586,00), Savedil srl corrente in Marsala (€ 638,20), Ruggeri Susanna corrente in Petrosino (€ 616,89), CoCiP snc di Ignazio Pulizzi & C. corrente in Marsala (€ 621,00) ed Olmo Costruzioni Sas di Forgia Vincenzo Nicolo & C. (€ 796,41), con nota **prot. 6595** del 10/04/2017 è stato conferito incarico all'impresa **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVAomissis...., Cod.Fisc.omissis...., di importo complessivo a corpo pari a € **586,00** (euro cinquecentottantasei/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z571E2C8E8**, per l'esecuzione dei lavori di seguito richiamati [Su12.1 2017]:

(RDO-Scheda_35/2017/AC.) Trapani, via Nicolò Rodolico lotto 4 scala B. Istanza Sig.ra Rindinella Barnaba per Cannizzaro Antonino prot. n.452/2017. Intervento di rimozione e rifacimento della pavimentazione del corridoio e del disimpegno completa di zocchetto (mq.6,60 circa) oltre la riparazione del pavimento del balcone. Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta. - Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Pavimento in piastrelle in monocottura di la scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regola, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiacatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 586,00 (euro cinquecentottantasei/00) oltre iva al 10% in regime di reverse charge, come da offerta

relativi ai seguenti immobili:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
---------	-----------	--------------	-----------	----------

13283	CANNIZZARO ANTONIO	01239B030060	Iacp	349/2
-------	--------------------	--------------	------	-------

7. sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 7133** del 18/04/2017 è stato formalizzato incarico all'impresa **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.:omissis...., P.IVA:omissis...., di importo complessivo a corpo pari a € **229,00** (euro duecentoventinove/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZE71E40240**, per l'esecuzione dei lavori di seguito richiamati **[Su12.7 2017]**:

(Verbale S.U. del 11/04/2017 -Scheda 37/2017 M.A.C.) Trapani, Via del Cipresso Edif. 1/F Istanza Sig.ra Cammereri Salvatrice - Revisione della colonna idrica nel tratto che va dal piano primo al piano terra, mediante saggi distruttivi in corrispondenza del cavedio del garage posto nella parte retrostante dell'edificio, con sostituzione della tubazione ammalorata e relativi raccordi e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore. Importo dei lavori a corpo, compreso il ribasso del 20% € 229,00 oltre IVA al 10% in regime di reverse charge.

relativi ai seguenti immobili:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
16752	BATTAGLIA DANIELA	01241F000090	Iacp	97/2
16530	GRAMMATICO MAURIZIO	01241F010010	Iacp	97/2
11391	CAMMARERI SALVATRICE	01241F010020	Iacp	97/2
13545	PAVIA GIUSEPPE	01241F020030	Iacp	97/2
13546	RUSSO SANTA	01241F020040	Iacp	97/2
15897	CORSO GIUSEPPE COSIMO	01241F030050	Iacp	97/2
1315	SOLINA STEFANO	01241F030060	Iacp	97/2
13549	DE VINCENZI MICHELE	01241F040070	Iacp	97/2
3342	AMATO SALVATORE	01241F040080	Iacp	97/2
13551	BALLOTTA NICOLO'	01241F050090	Iacp	97/2
13552	INCALCATERRA GIUSEPPE	01241F050100	Iacp	97/2
13553	MICELI ANTONIETTA	01241F060110	Iacp	97/2
11956	DI BONO SALVATORE	01241F060120	Iacp	97/2

8. sulla base delle risultanze di sopralluogo riportate nella scheda tecnica, con la descrizione dei lavori, la quantificazione economica e la documentazione fotografica, confrontate altresì le offerte delle ditte Cocip Snc di Ignazio Pulizzi & C. Corrente in Marsala (€ 200,00) e Renda Salvatore corrente in Paceco (€ 530,00), con nota **prot. 7115** del 18/04/2017 è stato conferito incarico all'impresa **CO.C.I.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:omissis.... di importo complessivo a corpo pari a € **200,00** (euro duecento/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZF81E4187B**, per l'esecuzione dei lavori di seguito richiamati

[Su12.8 2017]:

(RDO -Scheda_38/2017_M.A.C.) TRAPANI - Rione Cappuccinelli Corte A. Alloggio assegnato alla Sig.ra Tedesco Lucia. Istanza effettuata dalla proprietaria Lombardo Enrica prot. 413/2017. Revisione dell'impianto igienico-sanitario mediante saggi distruttivi in corrispondenza della nicchia esterna contenente il misuratore idrico e il motore dell'acqua, e sostituzione della tubazione ammalorata e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Occorre eseguire la dismissione della pavimentazione esterna strettamente necessaria. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata con produzione del FIR, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore. L'importo è stato stimato in misura pari a € 200,00 oltre iva al 10% in regime di reverse charge, come da offerta. .

relativi ai seguenti immobili:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
1233	TEDESCO LUCIA	01081_000210	Iacp	97/2

9. con **determina n. 344** del 12-05-2017 si è preso atto dei lavori urgenti o di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
10. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **8.422,80** (euro ottomilaquattrocentoventidue/80), di cui € 7.608,00 imponibile ed € 814,80 per IVA, stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 2** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;
11. sulla base delle risultanze di sopralluogo riportate nella scheda tecnica con la descrizione dei lavori, la quantificazione economica e la documentazione fotografica, confrontate altresì

le offerte delle ditte Renda Salvatore corrente in Paceco (€ 970,00) e CoCiP snc di Ignazio Pulizzi & C. corrente in Marsala (€ 700,00), con nota **prot. 8219** del 03/05/2017 è stato conferito incarico all'impresa **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA....*omissis*...., di importo complessivo a corpo pari a € 700,00 (euro settecento/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z841E6B254**, per l'esecuzione dei lavori di seguito richiamati

[Su 14.4 2017]:

(RDO -Scheda 43/2017 M.A.C.) Trapani – Via S. Ten. Carlo Giannitrapani 5 Corte E . Alloggio assegnato alla Sig.ra Signorino Michela. Accertamento d'ufficio. Rimozione su pilastri, travi, solaio del porticato e cordolo di coronamento, posto in corrispondenza del solaio del 1° piano, di tutti gli strati corticali in c.a., delle finiture e se necessario dei fondelli di laterizio all'intradosso del solaio in fase di distacco poiché potrebbero costituire pericolo per l'incolumità degli occupanti. Intervento di risanamento di tutte le strutture in c.a. (travi, pilastri e cordolo) e del solaio oggetto del precedente intervento di rimozione consistente nell'asportazione dello strato di ossido dell'armatura, mediante energica spazzatura, applicazione boiaccia passivante sulle armature ed eventuale riempimento dei vuoti dovuti allo sfondellamento delle pignatte mediante appropriato materiale leggero adeguatamente ancorato al supporto. Ricostruzione della sezione originaria mediante fornitura e applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani ed in ogni caso tale da garantire un copri ferro non inferiore a 2 cm, con finitura finale a fratazzo spugna e applicazione, fresco su fresco, di intonaco pre-miscelato su tutte le parti trattate, compreso lo strato di tonachino. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del FIR, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 700,00 oltre iva al 10% in regime di reverse charge, come da offerta.

relativi ai seguenti immobili:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
1340	SIGNORINO MICHELA	01085_000160	IACP	97/2

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:*omissis*...., ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. 15 del 19/05/2017** di complessivi € **6.747,03** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 9168/2017, ID SDI 71922322, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 6613/2017**;
 - **fattura n. 17 del 19/05/2017** di complessivi € **200,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 9178/2017, ID SDI 71930331, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 7115/2017**;
 - **fattura n. 16 del 19/05/2017** di complessivi € **700,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 9172/2017, ID SDI 71928623, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 8219/2017**;
- che la ditta **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA*omissis*...., Cod.Fisc.*omissis*...., ha trasmesso la
 - **fattura n. 12 del 18/05/2017** di complessivi € **586,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 9094/2017, ID SDI 71807051, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 6595/2017**;
- che la ditta **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.:*omissis*...., P.IVA:*omissis*...., ha trasmesso la
 - **fattura n. FATTPA 24_17 del 18/05/2017** di complessivi € **229,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 9116/2017, ID SDI 71869937, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 7133/2017**;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla copia cartacea delle citate fatture dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 30 e l'art. 36 co. 2 lett. a) e l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 518 del 07/09/2016 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2016, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 130 del 23/12/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
- il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 310 del 27/02/2017, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 3255 del 28/02/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- la Deliberazione commissariale n. 13 del 28/02/2017 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n. 130 del 23/12/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

VISTO

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;
- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi descritti in premessa sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 interne al fabbricato;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:omissis....., complessivi € **7.647,03** a saldo delle

- citare fatture n. 15/2017 di € 6.747,03, n. 17/2017 di € 200,00 e n. 16/2017 di € 700,00, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **Codice IBAN:**omissis....;
- all'Impresa **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVAomissis...., Cod.Fisc.omissis...., complessivi € **586,00** a saldo della citata fattura n. 12, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **Codice IBAN:**omissis....;
 - all'Impresa **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.:omissis...., P.IVA:omissis.... complessivi € **229,00** a saldo della citata fattura n. 24, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **Codice IBAN:**omissis....;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **8.462,03** (euro ottomilaquattrocentosessantadue/03), al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, come di seguito riportato:
 - € **7.333,03** al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 2** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, e specificamente
 - € **6.747,03** in favore della sopra qualificata ditta CoCiP snc di Ignazio Pulizzi & C., a saldo della fattura 15/2017, giusto impegno di € 7.421,73 assunto con D.D.Tec. n. 215/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 674,70 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00, per i lavori richiamati in premessa al progressivo 3, che qui si intendono riportati,
 - € **586,00** in favore della sopra qualificata ditta Cialona Giovanna, a saldo della fattura 12/2017, giusto impegno di € 644,60 assunto con D.D.Tec. n. 318/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 58,60 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00, per i lavori richiamati in premessa al progressivo 6, che qui si intendono riportati;
 - € **1.129,00** al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 2** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, e specificamente
 - € **229,00** in favore della sopra qualificata ditta Riggio Giuseppe, a saldo della fattura 24/2017, giusto impegno di € 251,90 assunto con D.D.Tec. n. 318/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 22,90 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00, per i lavori richiamati in premessa al progressivo 7, che qui si intendono riportati,
 - € **200,00** in favore della sopra qualificata ditta CoCiP snc di Ignazio Pulizzi & C., a saldo della fattura 17/2017, giusto impegno di € 220,00 assunto con D.D.Tec. n. 318/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 20,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00, per i lavori richiamati in premessa al progressivo 8, che qui si intendono riportati,
 - € **700,00** in favore della sopra qualificata ditta CoCiP snc di Ignazio Pulizzi & C., a saldo della fattura 16/2017, giusto impegno di € 770,00 assunto con D.D.Tec. n. 344/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 77,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra

un'economia di € 0,00, per i lavori richiamati in premessa al progressivo 11,
che qui si intendono riportati;

DARE ATTO

- che l'IVA sarà calcolata e liquidata dall'Area Finanziaria dell'Ente.

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Michele CORSO

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO	AREA INTERESSATA GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto:	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 7.647,03 ALLA DITTA COCIP SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C., DI € 586,00 ALLA DITTA CIALONA GIOVANNA E DI € 229,00 ALLA DITTA RIGGIO GIUSEPPE. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 8.462,03 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE.</i>
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 /Anno 3	
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 0,00 Ai capitoli sopradescritti	
Data 25-05-2017	NUNZIATA GABRIELE