



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO

ANNO 2018

**DETERMINA N. 612 DEL 10-08-2018**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 257

### OGGETTO:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA E PETROSINO EX AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE N. 11/2017. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 16.114,00 IN FAVORE DELLA DITTA EDIL MAR SRL AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CARGHE.*

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

### PREMESSO CHE:

1. con determina n. 626 del 13-09-2017 si è preso atto degli interventi urgenti di manutenzione ordinaria da effettuarsi in alloggi/edifici popolari siti nei comuni di Comuni di Trapani, Marsala e Petrosino;
2. si è conseguentemente impegnata, previo esame delle offerte ex avviso per la manifestazione d'interesse n. 11/2017, verbale del 07/09/2017, la somma complessiva di **€ 20.016,75** di cui € 18.197,04 (euro diciottomilacentonovantasette/04) imponibile in favore della ditta suindicata ed € 1.819,71 per IVA al 10% in regime di reverse charge, sui capitoli del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, di seguito riportati:
  - **€ 16.259,16** di cui **€ 14.781,05** imponibile ed € 1.478,11 per IVA al 10% in regime di reverse charge, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 2** per i lavori descritti ai progressivi 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 in determina;
  - **€ 2.569,56** di cui **€ 2.335,96** imponibile ed € 233,60 per IVA al 10% in regime di reverse charge, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 2** per i lavori descritti ai progressivi 1, 2, 5, 10 e 11 in determina;
  - **€ 1.188,03** di cui **€ 1.080,03** imponibile ed € 108,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 6** per i lavori descritti al progressivo 3 in determina;
3. stante l'esito della valutazione delle offerte pervenute e considerata l'urgenza dei lavori, con lettera ordinativa **prot. 14385** del 15/09/2017, di importo pari **€ 18.197,04** (euro diciottomilacentonovantasette/04) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, di cui € 707,64 (oltre IVA) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, sono stati affidati all'impresa aggiudicataria **EDIL MAR S.R.L.**, Società Unipersonale con sede in San Cipirrello (PA) Via Enrico Berlinguer n. 15 P.IVA: ...*omissis*..., **lotto CIG: ZC01FD5D3A**, i sotto riportati lavori [M.11/2017]:

1. (Manif.-Scheda n.1419/17) - **MARSALA - Amabilina - 532/C - pa.LC - Sc.A** - p. 2/3 - Inq. TITONE ANTONINO/LI CAUSI GIOVANNI - Segnalaz. Telef. Comune di Marsala - A)-Lavori da effettuarsi nell'alloggio di p.2 (Titone), con l'ausilio di adeguato ponteggio, di rimozione dello strato corticale di cls e di finitura ammalorato, dell'intradosso soletto dei vani bagno e cucina per complessivi mq.5,50 rinvenuto in via di distacco e successiva bonifica e ripristino, mediante: 1) Rimozione delle parti di finitura e/o cls rinvenute in via di distacco; 2)-Spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; 3)- Applicazione di boiacca passivante del tipo mono o bicomponente; 4)- Sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale; 5)- Applicazione per la superficie complessiva di mq 5,50 di intonaco premiscelato per interni rifinito a frattazzo spugna, compresa la formazione di spigoli e angoli; 6)- Applicazione per la superficie complessiva di mq 5,50 di finitura di tonachina rifinita a frattazzo spugna, compresa la formazione di spigoli e angoli.- B)- Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi, da effettuarsi nel bagno dell'alloggio di p.3(Li Causi), in corrispondenza delle parti murarie sulla quale si è manifestata la dispersione, al fine di individuare il tratto di tubatura idrica e/o di scarico ammalorato collocato sottotraccia a parete e/o a pavimento e provvedere alla sostituzione con tubatura e pezzi speciali di adeguata dimensione, nonché al successivo ripristino delle parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con intonaco premiscelato per interni e tonachina e/o con piastrelle in ceramica di tipo similare all'originale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori **€ 887,17** oltre IVA al 10%.

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
5413	TITONE ANTONINO	12191A020040	Iacp	97/2
5415	LI CAUSI GIOVANNI	12191A030060	Iacp	97/2

2. (Manif.-Scheda n.1420/17) - **MARSALA - Amabilina 532/A - pal. C - sc.C** - P.4 - Inq. BONOMO MARIA - Istanza: prot. n.1616 del 06/02/2017 - A)-Lavori di rimozione delle parti di strato di finitura di tonachina rinvenuti danneggiati e scrostati dell'intradosso solaio dei vani bagno, cucina e corridoio per effetto di una precedente dispersione; B)-Ripristino del supporto e successiva applicazione ex-novo di strato di finitura per interni su superfici già intonacate, di tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati, per complessivi mq 22,00 circa dell'intradosso solaio rispettivamente: del bagno (intero mq 9,00), cucina (intero mq 11,00), corridoio (parziale mq 2,00), compresi gli oneri per la formazione di angoli e spigoli ed ogni magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € 424,30 oltre IVA al 10%.

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
19766	BONOMO ANNA MARIA	12191C040080	Iacp	97/2

3. (Manif.-Scheda n.1421/17) - **MARSALA - Via F. Noto - lotto 6** - Inq. INGRASSIA GIUSEPPE - Istanza: prot.n. 9059 del 17/05/2017 - Lavori da effettuarsi con l'ausilio di adeguato ponteggio, di rimozione dello strato corticale di cls e di finitura di intonaco e tonachina per complessivi mq 15,60 ed in particolare, mq 2,00, mq 9,70 e mq 3,90 dell'intradosso rispettivamente: dell'intradosso solaio del vano soggiorno(parziale), cucina(intero) e veranda(intero), e successiva bonifica e ripristino, mediante: 1) Rimozione delle parti di finitura e/o cls rinvenute in via di distacco; 2)-Spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; 3)- Applicazione di boiacca passivante del tipo mono o bicomponente; 4)- Sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-mecchaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale; 5)- Applicazione per la superficie complessiva di mq 15,60 relativa ai tre ambienti interessati, di intonaco premiscelato per interni rifinito a frattazzo spugna, compresa la formazione di spigoli e angoli; 6)- Applicazione per la stessa succitata superficie, di finitura di tonachina rifinita a frattazzo spugna, compresa la formazione di spigoli e angoli. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € 1.080,03 oltre IVA al 10%.

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
13905	INGRASSIA GIUSEPPE	12160_010040	Regione	349/6

4. (Manif.-Scheda n.1422/17) - **MARSALA - Via Dante Alighieri - lotto 3** - p.2 - Inq. TITONE ROSA - Istanza: prot.n. 9057 del 24/05/2017 -A)-Lavori da effettuarsi con l'ausilio di piattaforma aerea omologata, di rimozione dello strato corticale di cls e di finitura di prospetto per complessivi mq 5,80 dei n. 2 balconi situati nel prospetto secondario dell'alloggio, rinvenuto in buona parte distaccato ed in parte in via di distacco con parte dei ferri d'armatura scoperti, e successiva bonifica e ripristino, mediante: 1) Rimozione delle parti di finitura e/o cls rinvenute in via di distacco; 2)-Spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; 3)- Applicazione di boiacca passivante del tipo mono o bicomponente; 4)- Sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-mecchaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale; 5)- Applicazione per la superficie complessiva di mq 5,80 relativa ai due balconi, di intonaco premiscelato per esterni rifinito a frattazzo spugna, compresa la formazione di spigoli e angoli. B)- F. e c. di soglie perimetrali mancanti dei balconi, in marmo perlato di Sicilia lucidato per complessivi ml. 2,40 per m.0,15 di larghezza dello spessore di cm.2, previo ripristino del supporto, ragguagliandoli alla pavimentazione dei balconi, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € 848,60 oltre IVA al 10%.

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
17126	TITONE ROSA	12089_020060	Iacp	349/2

5. (Manif.-Scheda n.1424/17) - **MARSALA - Via Omero n. 10** - p. 4/3 - Inq. DONATELLI BENVENUTO(proprietario)/PERRERA(ex Scardino G.) - Istanza prot. n.10423 del 08/06/2017 - A)- Lavori di ispezione, da effettuarsi mediante saggi distruttivi sulla muratura dell'alloggio di p. 4 (Perrera), ispezione da estendere qualora occorra anche ai piani sottostanti, della tubatura di scarico collocata sottotraccia a parete e/o a pavimento e all'interno del caveo, al fine di individuare e riparare mediante la sostituzione con idonea tubatura di adeguate dimensioni e pezzi speciali di raccorderia all'uopo occorrenti il tratto rinvenuto ammalorato, e ripristino delle parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con strato di tonachina rifinita a frattazzo spugna e/o con ala collocazione di piastrelle di ceramica di tipo similare all'originale; B)- Ispezione dello scarico della vasca da bagno e della perfetta sigillatura dei bordi della stessa, nell'alloggio di p.4 al fine di prevenire future dispersioni con conseguente nuovo danno alla integgiatura murale dell'alloggio sottostante; C)- Ripristino della finitura di integgiatura dell'intradosso solaio del bagno dell'alloggio di p. 3 (Donatelli-prop.), mediante applicazione di due mani di idropittura murale antimuffa, previa preparazione del supporto.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 555,45 oltre IVA al 10%.

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
19641	PERRERA VINCENZA	12314_040100	Iacp	97/2

6. (Manif.-Scheda n.1426/17) - **PETROSINO - Via V. Gioberti - lotto 8** - Inq. SORRENTINO PASQUALE/COND. - Istanza: prot.n. 6147 del 03/04/2017 - A)- Collocazione di mq 20,50 ponteggio per l'altezza di m.11,50 in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, compresi altresì gli oneri per la collocazione di mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, nonché gli oneri per lo smontaggio ad opera ultimata del ponteggio, ed il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito; B)- Lavori di messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle parti di strato corticale di cls e di finitura di intonaco e di prospetto, rinvenuto in più punti ammalorato ed in via di distacco, con parte dei ferri d'armatura scoperti, della facciata secondaria della palazzina popolare, in larga parte localizzate lungo il parapetto del terrazzo, ed in misura minore nei parapetti dei balconi, mediante: 1) Rimozione delle parti di finitura e/o cls rinvenute in via di distacco; 2)-Spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; 3)- Applicazione di boiacca passivante del tipo mono o bicomponente; 4)- Sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-mecchaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € 848,60 oltre IVA al 10%.

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
17338	SAMMARTANO MARIA PIA	17010_000010	Iacp	349/2
14232	SORRENTINO PASQUALE	17010_000020	Iacp	349/2
14238	GENNA ADRIANA	17010_010030	Iacp	349/2
18179	CIROBISI ROSA MARIA	17010_010040	Iacp	349/2
16072	RIGANO ANTONINO	17010_010050	Iacp	349/2
16447	DE VITA VINCENZA MARIA	17010_020060	Iacp	349/2
18609	GIACALONE ANTONINO G.	17010_020070	Iacp	349/2
16249	CANGEMI MARGHERITA	17010_020080	Iacp	349/2

7. (Manif.-Scheda n.1427/17) - **MARSALA - Amabilina 532/A - lotto 6 - scala C**. - Inq. GERARDI NICOLÒ/COND. - Prot. n.11820 del 05/07/2017 - 1) Lavori, da effettuarsi con l'ausilio di piattaforma aerea omologata, di accurata ispezione dello strato corticale di cls e finitura, degli intradossi e dei parapetti di taluni balconi situati nel prospetto principale della palazzina di 5 elev. f.t., con particolare attenzione al balcone dell'alloggio del richiedente (Gerardi N. - p.1) che si presenta maggiormente danneggiato, al fine di individuare le parti in via di distacco per effetto della vetustà e dell'ossidazione dei ferri d'armatura, e provvedere alla successiva bonifica e messa in sicurezza, mediante: A-rimozione delle parti murarie in via di distacco; B-spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; C-applicazione di boiacca passivante; D-sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-mecchaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale; E- Applicazione, sulle parti murarie strettamente interessate, di intonaco premiscelato per esterni di colore bianco. 2)- Lavori di rimozione, da effettuarsi con l'ausilio di piattaforma aerea omologata, della porzione di circa 0,75 mq di finitura, parzialmente distaccata dal supporto in prossimità del balcone del prospetto secondario dell'alloggio assegnato a Gerardi N. - p.1 e successivo ripristino per la stessa superficie, previo trattamento con procedimento come al punto 1, dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, e successiva applicazione di intonaco premiscelato per esterni. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 1.080,04 oltre IVA al 10%.

Cod.ut.	Condmino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
13557	NOTO MARGHERITA	12204C000010	Iacp	349/2
18153	STRUPPA IGNAZIA DANIELA	12204C000020	Iacp	349/2
10387	GERARDI NICOLO'	12204C010030	Iacp	349/2
15245	CRIMI MARIO	12204C010040	Iacp	349/2
10389	SALADINO TOMMASO	12204C020050	Iacp	349/2
20038	GENNA FRANCESCO PAOLO	12204C020060	Iacp	349/2
10391	TITONE BERNARDO	12204C030070	Iacp	349/2
19797	PELLEGRINO GIUSEPPINA	12204C030080	Iacp	349/2
16797	BARSALONA MAURIZIO	12204C040090	Iacp	349/2
14312	SALADINO VITA	12204C040100	Iacp	349/2

8. (Manif.-Scheda 68/2017 AC.) **Trapani, viale Marche 7 lotto 9 sc.A.** Istanza Sig. Sambucaro Domenico prot. 1688/2017. Rifacimento integrale vano bagno, compreso relativo impianto elettrico: Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in granglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Pavimento in piastrelle in monocottura di la scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiacatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettona a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. Fornitura e collocazione di punto acqua con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con conduttori sezione 1,5 mm<sup>2</sup> linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Compresse le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con conduttori sezione 2,5 mm<sup>2</sup>, linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Compresse le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 3.255,53.

Cod.ut.	Condmino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
617	SAMBUCARO DOMENICO	01066A010030	Iacp	349/2

9. (Manif.-Scheda-69/2017-AC.) **Trapani, viale Marche 3.** Istanza Sig.ra Di Giovanni Antonella prot. 6150/2017. Sostituzione lavello cucina: Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay delle dimensioni di 90x45 cm circa con tavola scolapiatti incorporata, completo di pilettona a griglia in ottone cromato da 1 3/4 con tappo e catenella, i flessibili, sifone a bottiglia, gruppo miscelatore in ottone cromato, le mensole in acciaio smaltato o le spallette in mattoni pieni intonacate, le opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 293,15.

Cod.ut.	Condmino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
19858	DI GIOVANNI ANTONELLA	01065_020060	Iacp	349/2

10. (Manif.-Scheda 70/2017 AC.) **Trapani, via Beppe Alfano 7.** Istanza Sig. Di Prima Vincenzo, prot. 5163/2017. Revisione impianto scarico vasca vano bagno. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 208,29.

Cod.ut.	Condmino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
17006	DI PRIMA VINCENZO	01264_050130	Iacp	97/2

11. (Manif.-Scheda 73/2017 AC.) **Trapani, via Beppe Alfano ed. 8** Istanza Sig. Di Via Leonardo prot. 6673/2017 .Revisione impianto idrico vano bagno, particolarmente relativamente alla tubazione acqua calda vasca da bagno. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Riparazione portoncino d'ingresso attraverso il consolidamento e reintegrazione delle parti danneggiate con legno della stessa specie dell'esistente. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € **260,75**.

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
18910	DI VIA LEONARDO	01265_010010	IACP	97/2

12. (Manif.-Scheda 75/2017 AC.) **Trapani, viale Emilia Romagna 4 lotto 1 A**, Istanza Sig.ra Messina Rosa prot. 4728/2017. Rimozione parti degradate nel lato esterno e interno dei parapetti e nelle pensiline dei balconi, successivo ripristino e intonacatura con rimozione delle copertine in marmo, revisione e fissaggio ringhiere ove necessario, in n. 6 alloggi di proprietà I.A.C.P., anche tramite uso di piattaforma elevatrice: piano 1 int.1 Maniscalco Francesco, piano 2 int.3 Scibilia Maria Concetta, piano 4 int.7 Orlando Rosario, piano 4 int.8 Laudicina Giacomo, piano 5 int.9 Messina Rosa, piano 5 int.10 Zimbello Alberto. Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Strato di finitura per esterni, di colore similare all'esistente, su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € **4.011,56**.

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
505	MANISCALCO FRANCESCO	01058A010010	IACP	349/2
507	SCIBILIA MARIA CONCETTA	01058A020030	IACP	349/2
511	ORLANDO ROSARIO	01058A040070	IACP	349/2
14893	LAUDICINA GIACOMO S.	01058A040080	IACP	349/2
513	MESSINA ROSA	01058A050090	IACP	349/2
514	ZIMBELLO ALBERTO	01058A050100	IACP	349/2

13. (Manif.-Scheda 76/2017 AC.) **Trapani, viale Emilia Romagna 10 lotto 3**, Istanza Sig. Ettari Antonino prot. 10249/2017. Rimozione parti degradate nel lato esterno e interno dei parapetti e nelle pensiline dei balconi, successivo ripristino e intonacatura con rimozione delle copertine in marmo, revisione e fissaggio ringhiere ove necessario, in n. 6 alloggi di proprietà I.A.C.P., anche tramite uso di piattaforma elevatrice: piano 1 int.2 Ettari Antonino, piano 2 int.3 Serpentina Leonardo, piano 4 int.7 Buffa Michela, piano 4 int.8 Oro Antonina, piano 5 int.9 Corso Filomena, piano 5 int.10 Mancuso Gioacchino. Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Strato di finitura per esterni, di colore similare all'esistente, su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € **3.749,26**.

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
19927	ETTARI ANTONINO	01060_010020	IACP	349/2
19893	SERPENTANIA LEONARDO	01060_020030	IACP	349/2
541	BUFFA MICHELA	01060_040070	IACP	349/2
542	ORO ANTONINA	01060_040080	IACP	349/2
543	CORSO FILOMENA	01060_050090	IACP	349/2
544	MANCUSO GIOACCHINO	01060_050100	IACP	349/2

14. (Manif. -Scheda 64/2017 M.A.C.) **TRAPANI - Via V. Sammartano, 4 lotto 13/B**. Nota ASP di Trapani prot. n.10500/2017. Ripristino almeno del 20% della superficie dell' intradosso del solaio del corridoio, del bagno principale, di servizio e della camera. Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche ; ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; Sono compresi e compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta. Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La rimozione e comunque la superficie trattata non dovrà essere inferiore a 20 mq. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € **694,31**.

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
11826	ADAMO FRANCESCO	01217B020040	IACP	349/2

VISTO che

- i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- a seguito delle verifiche eseguite in contraddittorio il 11/07/2018, è stato accertato che non è necessario eseguire le seguenti lavorazioni:

- punto 3, Marsala Via F. Noto lotto 6, importo da detrarre € 1.080,03;
- punto 10, Trapani Via Beppe Alfano 7, a detrarre € 208,29;
- punto 14, Trapani Via Sammartano 4, a detrarre € 694,31;
- a seguito delle verifiche eseguite in contraddittorio il 20/07/2018, è stato accertato che è possibile riconoscere parte delle lavorazioni previste al punto 11, Trapani Via Beppe Alfano 8, nella misura pari a € 160,34;
- l'importo a saldo delle prestazioni rese è stato pertanto rideterminato in <sup>(18197,04-1080,03-208,29-694,31-260,75+160,34=)</sup> € 16.114,00, come altresì comunicato al termine degli accertamenti mediante mail del 20/07/2018 (ore 14:34), precisando altresì che l'emissione della fattura avrebbe comportato l'implicita e definitiva accettazione del suddetto importo di € 16.114,00 a saldo della citata ordinativa prot. 14385/2017;
- a seguito delle minori lavorazioni eseguite si registra l'economia complessiva di <sup>(18197,04-16114,00)</sup> € 2.083,04 oltre € 208,30 per IVA al 10% in regime di reverse charge, ripartita sui seguenti capitoli di spesa:
  - € 1.080,03 imponibile ed € 108,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 6** per la mancata esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 3;
  - € 694,31 imponibile ed € 69,43 per IVA al 10% in regime di reverse charge, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 2** per la mancata esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 14;
  - € 308,70 <sup>(208,29+260,75-160,34)</sup> imponibile ed 30,87 <sup>(20,83+26,07-16,03)</sup> per IVA al 10% in regime di reverse charge, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 2** per la mancata o ridotta esecuzione dei lavori descritti in premessa ai progressivi 10 e 11;
- i lavori sono stati ultimati nel 2018, occorre effettuare una variazione di esigibilità dell'imponibile pari a € 18.197,04 impegnato in favore della ditta esecutrice e dell'IVA al 10% in regime di reverse charge pari a € 1.819,71, onde trarre il corrispondente mandato di pagamento dalla gestione competenze del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2020;
- la ditta **EDIL MAR S.R.L.** Società Unipersonale con sede in San Cipirrello (PA) Via Enrico Berlinguer n. 15 P.IVA: ...*omissis*..., ha trasmesso la
  - **fattura n. 06A del 23/07/2018** di complessivi € 16.114,00 acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 10843/2018, Id Sdi 112440057, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 14385/2017**;

#### VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta, ai sensi delle linee guida ANAC sensi art. 9.4 "*contabilità semplificata*", sulla copia cartacea della citata fattura di spesa dal D.L. o, in sua assenza, dal RUP;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

#### VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;

#### VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 30 e l'art. 36 co. 2 lett. a) e l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;

- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

#### VISTO

- la D.D.Tec. n. 386 del 06/07/2016 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.A.G.P. n. 159 del 07/03/2018 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2018, all'Ing. Michele Corso;

#### VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 139 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 994 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio gestionale 2018/2020;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 39/S3 del 11/01/2018, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 422 del 12/01/2018 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la Deliberazione commissariale n. 2 del 16/01/2018 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n. 139 del 29/12/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

#### VISTO

- la Circolare 14/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate sull'applicazione del "reverse charge" ex art. 17 co. 6 lett. a-ter) DPR 633/72 ai lavori identificati dai codici Ateco 2007 interni ai fabbricati;
- la nota di chiarimento prot. 4608 del 02/04/2015 del Dirigente SEF sul meccanismo del "reverse charge";
- le modifiche apportate all'art. 17 del DPR 633/72 dall'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 50/2017 sull'applicazione dello split payment nei confronti della P.A.;
- la disposizione prot. 12586 del 24/07/2017 del Dirigente dell'Area Finanziaria sul meccanismo dello "split payment";
- che gli interventi manutentivi descritti in premessa, identificati dai codici Ateco 2007 ed interni ai fabbricati, sono soggetti a "reverse charge";
- la mail del 17/07/2018 del Dirigente dell'Area Finanziaria, reierata il 26/07/2018 con la quale si subordina la liquidazione alle diciture tipo "dato atto che i lavori non possono beneficiare delle detrazioni fiscali" ovvero "dato atto che i lavori possono beneficiare delle detrazioni fiscali";

#### RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

### **DETERMINA**

#### **LIQUIDARE E PAGARE**

- all'Impresa **EDIL MAR S.R.L.** Società Unipersonale con sede in San Cipirrello (PA) Via Enrico Berlinguer n. 15 P.IVA: ...*omissis*..., complessivi € 16.114,00 (euro sedicimilacentoquattordici/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, a saldo della citata fattura n. 06/2018, mediante bonifico presso l'Istituto finanziario Codice IBAN: ...*omissis*...;

## DARE ATTO CHE

- i lavori sono stati regolarmente ultimati nel 2018 e pertanto occorre effettuare una variazione di esigibilità dell'importo di € 20.016,75, di cui € 18.197,04 imponibile impegnato in favore della ditta esecutrice ed € 1.819,71 per IVA al 10% in regime di reverse charge, onde trarre il corrispondente mandato di pagamento dalla gestione competenze del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2020, come di seguito precisato:
  - **€ 16.259,16** di cui **€ 14.781,05** imponibile ed € 1.478,11 per IVA al 10% in regime di reverse charge, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 2**;
  - **€ 2.569,56** di cui **€ 2.335,96** imponibile ed € 233,60 per IVA al 10% in regime di reverse charge, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 2**;
  - **€ 1.188,03** di cui **€ 1.080,03** imponibile ed € 108,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 6**;

## TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € 16.114,00 (euro sedicimilacentoquattordici/00) in favore della sopra qualificata ditta esecutrice **Edil Mar Srl corrente in San Cipirrello (PA)** ed € 1.611,40 per IVA al 10% in regime di reverse charge, dagli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione competenze e precisamente:
  - **€ 14.086,74** imponibile ed € 1.408,67 per IVA al 10% in regime di reverse charge, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 2**, come di seguito specificato:
    - **€ 14.086,74** imponibile in favore della sopra qualificata ditta esecutrice, per i lavori descritti in premessa ai progressivi 4, 6, 7, 8, 9, 12 e 13 che qui si intendono riportati, giusto impegno di € 14.781,05 assunto con la citata determina n. 626/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 1.408,67 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 694,31 sull'imponibile oltre € 69,43 per IVA al 10% in regime di reverse charge, stante la mancata esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 14;
  - **€ 2.027,26** imponibile ed € 202,73 per IVA al 10% in regime di reverse charge, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 2**, come di seguito specificato:
    - **€ 2.027,26** imponibile in favore della sopra qualificata ditta esecutrice, per i lavori descritti in premessa ai progressivi 1, 2 e 5 che qui si intendono riportati, giusto impegno di € 2.335,96 assunto con la citata determina n. 626/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 233,60 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 308,70 sull'imponibile oltre € 30,87 per IVA al 10% in regime di reverse charge, stante la mancata o ridotta esecuzione dei lavori descritti in premessa ai progressivi 10 e 11;

## DARE ATTO

- che a seguito della mancata esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 3, si registra altresì un'economia di spesa pari a € 1.080,03 sull'imponibile oltre € 108,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, pari all'intero importo impegnato sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 6**, con la citata determina n. 626/2017;

## STABILIRE

- al fine di svincolare le risorse impegnate e non utilizzate, stante la sopra motivata economia complessiva di € 2.083,04 sull'imponibile impegnato in favore della ditta esecutrice, e di € 208,30 per IVA al 10% in regime di reverse charge, di ridurre l'impegno di spesa assunto con la determina n. 626/2017 come di seguito specificato:
  - da € 1.080,03 imponibile ed € 108,00 per IVA in regime di reverse charge, ad € 0,00 sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 6** stante la mancata esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 3;
  - da € 14.781,05 imponibile ed € 1.478,11 per IVA in regime di reverse charge, ad € 14.086,74 imponibile oltre € 1.408,67 per IVA in regime di reverse charge, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 2** stante la mancata esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 14;
  - da € 2.335,96 imponibile ed € 233,60 per IVA in regime di reverse charge, ad € 2.027,26 imponibile oltre € 202,73 per IVA in regime di reverse charge, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 2** stante la mancata o ridotta esecuzione dei lavori descritti in premessa ai progressivi 10 e 11;

## DARE ATTO CHE

- i lavori descritti in premessa ai progressivi 6 e 7, che qui si intendono riportati, ricadono nel novero degli interventi di recupero edilizio ex art. 3 co. 1 lettera a) DPR 380/2001 ed essendo stati eseguiti sulle parti comuni dello stabile possono fruire delle agevolazioni fiscali ex L. 205/2017 art. 1, co.3, lett. b) punto 2;
- restano a carico dell'Area Finanziaria il calcolo e la liquidazione dell'IVA, le modalità e le verifiche prodromiche alla fruizione dell'agevolazione, già previste dalla Legge n. 449 del 1997 e richiamate nella circolare n. 3/E del 2/03/2016 dell'Agenzia delle Entrate.

IL CAPO DELL' AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM  
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Ing. Michele CORSO

### AREA FINANZIARIA

<i>SERVIZIO PROPONENTE</i> MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO	<i>AREA INTERESSATA</i> GESTIONE PATRIMONIO
<b>Oggetto:</b>	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA E PETROSINO EX AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE N. 11/2017. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 16.114,00 IN FAVORE DELLA DITTA EDIL MAR SRL AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CARGHE.</i>
VISTO di regolarità contabile	
Data 10-08-2018	per NUNZIATA GABRIELE F.to MARIA ANGELA CORVITTO