



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2014

DETERMINA N. 173 DEL 25-03-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 49

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO, MARSALA, PARTANNA, PETROSINO, POGGIOREALE, SALEMI E SANTA NINFA (AMBITO B). – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 25.355,27 ALL'IMPRESA PIRRECA COSTRUZIONI SAS, DI € 549,00 ALLA DITTA OASI SAS DI ZINNA MASSIMO & C., DI € 4.620,00 ALLA DITTA SAMMARTANO IMPIANTI TECNOLOGICI DI SAMMARTANO SALVATORE, DI € 1.529,00 ALL'IMPRESA SAMMARTANO SALVATORE, DI € 1.650,00 ALL'IMPRESA CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C. TOTALE DA LIQUIDARE € 33.703,27.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 680 del 06/12/2013 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire in alloggi/edifici popolari siti nei Comuni di Castelvetro, Marsala, Partanna, Petrosino, Salemi e Santa Ninfa (ambito B);
2. si è conseguentemente impegnata, previo esame delle offerte ex avviso per la manifestazione d'interesse n. 18/2013, verbale del 04/12/2013, la somma complessiva di € **18.464,45 (diconsi euro diciottomilaquattrocentosessantaquattro/45)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 2, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2013**, gestione competenze;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati, all'Impresa PIRRECA COSTRUZIONI S.A.S. avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, giusta lettera d'incarico **prot. 2013/17601** del 09/12/2013 di importo pari a € **18.464,45 (diconsi euro diciottomilaquattrocentosessantaquattro/45)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZA40CBE83D**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [M_18/2013]:

1. [Scheda 560A_2013/B]. Partanna, Via Carlo Frasca n. 22 lotto A/1. Istanza sig. Ramo Antonino, prot. 13039 del 02/10/2013. Messa in sicurezza mediante ispezione integrale con l'ausilio di autoscala omologata ai sensi delle leggi e norme in vigore, di tutte le facciate e degli oggetti dell'edificio, con particolare riguardo alle travi e pensiline di coronamento, mediante rimozione degli strati corticali di c.a., e finiture prospettiche, in fase di distacco e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità. Risanamento delle strutture in c.a., con l'ausilio di piattaforma area omologata, consistente nella demolizione degli strati corticali e finiture prospettiche ammalorati, pulitura delle barre d'armatura mediante energia spazzolatura ed eventuale integrazione, irruvidimento della superficie in c.a. mediante boiardatura, trattamento protettivo delle barre d'armatura con boiaccia passivante di ruggine, pulitura con acqua fino a saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico meccaniche (classe R4) avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione di calcestruzzo originaria, da applicare in una o più mani secondo le caratteristiche del prodotto. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 658,67 oltre IVA.

2. [Scheda 563L_2013/B]. Salemi, Via Aldo Moro 30, 3°p. Istanza sig. Artista Leonardo, prot. 13752/2013. Ispezione del bocchettone di raccolta delle acque piovane sulle terrazze e successivamente, mediante saggi distruttivi sul cavedio ubicato all'interno del bagno, nel quale è allocata la colonna di scarico acque piovane e l'impianto idrico, al fine di individuare, riparare/sostituire il tratto di tubatura ammalorato ed infine ripristinare le parti di muratura strettamente interessati. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 292,74 oltre IVA.

3. [Scheda 568L_2013/B]. Castelvetro, P.le Gentile 73, 1°p. Istanza sig. Gandolfo - Condominio, prot. 13294/2013. Ispezione mediante autoscala omologata delle coperture a falde e tegole marsigliesi, al fine di individuare e riparare la parte di copertura in corrispondenza del vano cucina dalla quale si insinua l'acqua piovana, ricollocando a regola d'arte le tegole integre rinvenute distaccate e/o sostituendo le tegole lesionate, provvedendo altresì a sigillare eventuali ulteriori lesioni riscontrate. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 439,11 oltre IVA.

4. [Scheda 569L_2013/B]. Petrosino, Via Gioberti 8, 2°p. Istanza Sig.ra Cangemi Margherita/condominio, prot. 13362/2013. Rimozione, con ausilio di autoscala omologata, delle parti in via di distacco dello strato corticale di finitura a prospetto e di cls degli oggetti balconi di 2° piano e di copertura, per la superficie di complessivi mq 2.00 circa e successivo ripristino previa spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiaccia passivante e sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm 2. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 292,74 oltre IVA.

5. [Scheda 580L_2013/B]. Castelvetro, Via Benevides 11. Istanza sig. Tagliavori Antonino/condominio, prot. 14636/2013. Rimozione, in più punti, di parti di finitura di modesta entità, risultati in via di distacco, da n. 3 pareti del gabbio ascensore e vano scala che insistono sul terrazzo dell'edificio e successivo ripristino con idoneo materiale premiscelato per esterni, previo eventuale idoneo trattamento dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, mediante spazzolatura, applicazione di boiaccia passivante e sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico meccaniche avente spessore di almeno 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 329,34 oltre IVA.
6. [Scheda 581A_2013/B]. Partanna, Via L. Sturzo 33. Istanza sig. Accardo Rosario, prot. 14021/2013. -A- Pulitura e ripristino del piano di calpestio della terrazza condominiale, interamente deteriorato, fino a creare un supporto stabile, levigato e privo di parti friabili, ed idoneo per i lavori di impermeabilizzazione, estesi mq 130 circa oltre risvolti di almeno cm 20 sui parapetti, previa formazione di sgancio ai bordi con malta reoplastica e smussatura di tutti gli spigoli vivi. Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm per mano. Si dovrà interporre, tra il primo ed il secondo strato, una rete in fibra di vetro alcali resistente, di maglia 4 x 4,5 mm. Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche: massa volumica dell'impasto (kg/m³) 1.700, durata dell'impasto 60', adesione al calcestruzzo secondo UNI 9532 (N/mm²) 1,1 (a +23°C e 50% U.R.), impermeabilità (EN 12390/8 mod.), allungamento DIN 53504 (%) 30 (a +23°C e 50% U.R.), fattore di permeabilità al vapore (m) 1.500, crack bridging a rottura del film armato con rete 1,5, resistenza al cloruro di calcio, resistenza al cloruro di sodio, resistenza alla carbonatazione. -B- Smontaggio di tutti i pluviali dello stabile e sostituzione integrale di n. 5 colonne aventi altezza ml 18 circa, con l'ausilio di piattaforma mobile e ponteggio metallico conforme alle vigenti leggi in materia di sicurezza, per la colonna interna. -C- Messa in sicurezza mediante ispezione integrale con l'ausilio di autoscala omologata ai sensi delle leggi e norme in vigore, di tutte le facciate e degli oggetti dell'edificio, con particolare riguardo alle travi e pensiline di coronamento, mediante rimozione degli strati corticali di c.a., e finiture prospettiche, in fase di distacco e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità. Risanamento delle strutture in c.a., con l'ausilio di piattaforma area omologata, consistente nella demolizione degli strati corticali e finiture prospettiche ammalorate, pulitura delle barre d'armatura mediante energica spazzolatura ed eventuale integrazione, irruvidimento della superficie in c.a. mediante bocciardatura, trattamento protettivo delle barre d'armatura con boiaccia passivante di ruggine, pulitura con acqua fino a saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico meccaniche (classe R4) avente spessore coprifermo non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione di calcestruzzo originaria, da applicare in una o più mani secondo le caratteristiche del prodotto. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) e ponteggio. Importo dei lavori a corpo (interventi A+B+C): € 7.684,50 oltre IVA.
7. [Scheda 582A_2013/B]. Santa Ninfa, Via Raffaello Sanzio 2 Scala B. Istanza sig. Augello Gianfranco, prot. 10702 del 06/09/2013. Revisione integrale dell'impianto idrico e di scarico dei vani cucina, bagno e w.c.. Si prevede la messa a nudo della tubazione idrica e di scarico e la sostituzione dei tratti ammalorati con nuovi elementi del tipo multistrato, compresi pezzi speciali, raccordi, ed opere murarie di demolizione e ripristino correlate, inclusa la fornitura e collocazione di piastrelle analoghe e similari per qualità, formato e colore alle esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 1.683,27 oltre IVA.
8. [Scheda 125M_2013/B]. Marsala, C.da Amabilina 532/C lotto 1 scala A. Istanza sig.ra Martinez Adriana, prot. 14882 del 24/10/2013. -A- Dismissione e rifacimento del pavimento relativo al vano soggiorno e revisione dell'impianto idrico del servizio w.c. La tubazione idrica dovrà essere realizzata con tubazioni del tipo multistrato, che garantiscono una perfetta durata nel tempo, mentre dovranno essere dismesse le piastrelle strettamente necessarie per la realizzazione degli impianti; il rifacimento dovrà avvenire mediante l'utilizzo di piastrelle di uguale dimensione e di colore simile. -B- Messa in sicurezza dei prospetti mediante demolizione delle parti ammalorate ed intervento di risanamento consistente nella pulitura delle barre d'armatura mediante energica spazzolatura ed eventuale integrazione, irruvidimento della superficie in c.a. mediante bocciardatura, trattamento protettivo delle barre d'armatura con boiaccia passivante di ruggine, pulitura con acqua fino a saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico meccaniche (classe R4) avente spessore coprifermo non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione di calcestruzzo originaria, da applicare in una o più mani secondo le caratteristiche del prodotto. Compresi l'ausilio di piattaforma area omologata, il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori (interventi A+B) a corpo: € 2.645,66 oltre IVA.
9. [Scheda 127M_2013/B]. Marsala, C.da Amabilina 532/A lotto 2 scala D. Istanza sig. Lo Grasso Matteo, prot. 14174 del 15/10/2013. Messa in sicurezza dei prospetti mediante demolizione delle parti ammalorate ed intervento di risanamento consistente nella pulitura delle barre d'armatura mediante energica spazzolatura ed eventuale integrazione, irruvidimento della superficie in c.a. mediante bocciardatura, trattamento protettivo delle barre d'armatura con boiaccia passivante di ruggine, pulitura con acqua fino a saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico meccaniche (classe R4) avente spessore coprifermo non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione di calcestruzzo originaria, da applicare in una o più mani secondo le caratteristiche del prodotto. Compresi l'ausilio di piattaforma area omologata, il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 1.107,30 oltre IVA.
10. [Scheda 131M_2013/B]. Marsala, C.da Amabilina 532/C lotto 9A. Istanza sig. Riggio Giovanni, prot. 15277 del 30/10/2013. Eliminazione delle infiltrazioni rilevate nell'alloggio dell'ultimo piano mediante intervento di demolizione delle parti ammalorate e successivo risanamento consistente nella pulitura delle barre d'armatura mediante energica spazzolatura ed eventuale integrazione, irruvidimento della superficie in c.a. mediante bocciardatura, trattamento protettivo delle barre d'armatura con boiaccia passivante di ruggine, pulitura con acqua fino a saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico meccaniche (classe R4) avente spessore coprifermo non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione di calcestruzzo originaria, da applicare in una o più mani secondo le caratteristiche del prodotto. Compresi l'ausilio di piattaforma area omologata, il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 504,25 oltre IVA.
11. [Scheda 132M_2013/B]. Marsala, Via Istria 9/A lotto 6. Istanza sig. ra Fina Maria Cristina, prot. 14757 del 23/10/2013. Revisione dei raccordi collettore-tubazioni, finalizzata all'eliminazione delle modeste perdite d'acqua rilevate in corrispondenza della centralina di distribuzione. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 40,98 oltre IVA.
12. [Scheda 134M_2013/B]. Marsala, C.da Amabilina 524 lotto 4. Istanza sig. ra Genova Giuseppina, prot. 15278 del 30/10/2013. Revisione della piletta e relativi raccordi della vasca da bagno, finalizzata all'eliminazione delle perdite d'acqua rilevate. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 94,41 oltre IVA.
13. [Scheda 135M_2013/B]. Marsala, C.da Amabilina 524 lotto 4. Istanza sig. Roccaforte Francesco del 04/11/2013. Messa in sicurezza dei prospetti mediante demolizione delle parti ammalorate ed intervento di risanamento consistente nella pulitura delle barre d'armatura mediante energica spazzolatura ed eventuale integrazione, irruvidimento della superficie in c.a. mediante bocciardatura, trattamento protettivo delle barre d'armatura con boiaccia passivante di ruggine, pulitura con acqua fino a saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico meccaniche (classe R4) avente spessore coprifermo non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione di calcestruzzo originaria, da applicare in uno o più strati secondo le caratteristiche del prodotto.

Compresi l'ausilio di piattaforma area omologata, il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 1.012,89 oltre IVA.

4. con determina n. 688 del 09/12/2013 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetrano, Marsala, Salemi e Santa Ninfa;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **13.056,13 (diconsi euro tredicimilacinquantasei/13)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 2, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2013**, gestione competenze;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati alla ditta **O.A.S.I. S.A.S.** di Zinna M. & C. corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA 00628000812, giusta lettera d'incarico **2013/17284** del 04/12/2013, di importo pari a € **610,00 (seicentodieci/00)** IVA compresa al 22%, **Lotto CIG: ZEC0CA240A**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Su_24.3.2013]:
Salemi, località Cuba pal. 1-2. Istanza Comando Polizia Municipale prot. 25932/2013. Ispezione dell'intera rete fognaria e delle griglie e caditoie di raccolta dell'acqua piovana collocate nella parte antistante e retrostante le palazzine 1 e 2; pulizia e sturatura della stessa al fine di rendere efficiente l'impianto e permettere il regolare deflusso e smaltimento delle acque piovane. Compresi gli oneri per il trasporto, lo smaltimento a norma di legge dei materiali (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 500,00 oltre IVA.
7. con determina n. 728 del 23/12/2013 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetrano, Marsala e Santa Ninfa;
8. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **10.241,00 (diconsi euro diecimiladuecentoquarantuno/00)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 2, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2013**, gestione competenze;
9. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati alla ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici di Sammartano Salvatore**, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814, giusta lettera d'incarico **2013/18138** del 19/12/2013, di importo pari a € **3.971,00 (euro tremilanovecentosettantuno/00)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZAB0D0644B**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Su_25.4.2013]:
1) Castelvetrano, Via Giancontieri pal. 5. Istanza prot. 17679 del 10/12/2013 sig.ra Bivona Anna. Eliminazione delle perdite verificatesi al piano sottostante mediante revisione, nell'alloggio in uso alla richiedente, dell'impianto idrico con sostituzione della tubazione in acciaio zincato ammalorata con nuovi tubi in multistrato, dal punto di adduzione esterno fino ai punti acqua e sanitari interni, nei vani bagno, w.c. e cucina, sistemazione di piletta vasca, smontaggio e rimontaggio sanitari; sostituzione di braghe ed altri componenti deteriorati della tubazione di scarico; formazione di massetto m 3.00 x 1.50 circa, fornitura e collocazione di piastrelle analoghe e similari alle esistenti, ed opere murarie correlate al ripristino dell'impianto idrico quali tracce a parete, demolizioni e ripristini. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 3.200,00 oltre IVA.
2) Marsala, Via Omero n. 9. Unità immobiliari Sig. Stabile Salvatore e Sig. Urso Vito; istanza prot. 16539 del 21/11/2013 Sig. Stabile Salvatore. Intervento di apertura e chiusura cavedio in cartongesso nell'unità immobiliare del Sig. Urso Vito, con sostituzione degli elementi ammalorati, al fine di eliminare le perdite rilevate, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 410,00 oltre IVA.
10. con determina n. 68 del 11/02/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetrano e Marsala;
11. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **12.243,00 (diconsi euro dodicimiladuecentoquarantatre/00)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
12. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati **12.1** alla ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici di Sammartano Salvatore**, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814, giusta lettera d'incarico **2014/1742** del 05/02/2014, di importo pari a € **2.024,00 (euro duemilaventiquattro/00)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z170DAC3B6**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU:1.4/2014]:
1) [scheda 601L/2014] Castelvetrano, Via Eleonora Duse 3 piano 4°. Istanze prot. n. 13 del 2/1/2014, prot. n. 190 del 9/1/2014; sollecito telefonico del 9/1/2014. Ispezione mediante saggi distruttivi della piletta di scarico della vasca da bagno e della tubatura sottotraccia e

successiva sostituzione della stessa piletta e della tubatura rinvenuta ammalorata dell'impianto idrico. Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle similari alle esistenti. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 1.250,00 oltre IVA.

2) [scheda 9M/2014] Marsala, Via G. Falcone lotto 1. Istanza condominiale prot. 625 del 17/01/2014. Ripristino delle tubazioni di scarico, previo svuotamento dei liquami versati e successiva chiusura dell'accesso mediante fornitura e collocazione di sportello in ferro zincato. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 590,00 oltre IVA;

12.2 all'impresa **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C.da Bosco, P.IVA 02302120817, giusta lettera d'incarico **2014/777** del 21/01/2014, di importo pari a € **1.243,00 (euro milleduecentoquarantatre/00)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z710D5F4F8**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU:1.3/2014]:

Marsala, C/da Amabilina 532/A lotto 2 scala D. istanza condominiale prot. 17536/2013 del 06/12/2013. Lavori di revisione e relativo ripristino della cisterna condominiale, invasa da radici, con pulitura, chiusura dei fori, impermeabilizzazione interna con prodotti corrispondenti a caratteristiche adeguate alla potabilità, passati a frattazzo a due mani, previa adeguata predisposizione del supporto, da sottoporre a preventivo ed insindacabile giudizio della D.L. E' compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos), il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 1.130,00 oltre IVA.

12.3 all'impresa **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C.da Bosco, P.IVA 02302120817, giusta lettera d'incarico **2014/1782** del 06/02/2014, di importo pari a € **286,00 (euro duecentoottantasei/00)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z710D5F4F8**, i lavori integrativi di seguito sinteticamente riportati [SU:1.6/2014]:

[scheda 5bisM/2014] Marsala, C/da Amabilina 532/A lotto 2 scala D. istanza condominiale prot. 17536/2013 del 06/12/2013. Integrazione incarico prot. 777/2014, consistente nella fornitura e collocazione di sportello di ispezione e sistemazione della copertura del box di accesso. E' compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos), il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 260,00 oltre IVA.

13. con **determina n. 83** del 18/02/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Poggioreale, Salemi e Santa Ninfa;

14. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **9.878,00 (diconsi euro novemilaottocentosestantotto/00)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;

15. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati alla ditta **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810, giusta lettera d'incarico **2014/2054** del 11/02/2014, di importo pari a € **1.650,00 (euro milleseicentocinquanta/00)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z330DC2462**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU:2.2/2014]:

Poggioreale, Via Catania 1. [Acc.G.Allotta/2014] Messa in sicurezza dei prospetti e delle superfici aggettanti mediante rimozione delle parti ammalorate e/o in fase di distacco, che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e priva incolumità. Risanamento di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, preparazione del supporto con boccardatura e saturazione, applicazione di boiaccia passivante, ricostituzione dello strato corticale asportato mediante malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche (classe R4) avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria di conglomerato, da applicare in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto. Fornitura e applicazione di intonaco civile premiscelato per esterni a copertura delle parti trattate, previa rettifica dei bordi. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 1.500,00 oltre IVA.

16. con **determina n. 119** del 04/03/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetrano, Marsala, Partanna, Petrosino, Salemi e Santa Ninfa;

17. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **6.890,82 (diconsi euro seimilaottocentonovanta/82)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;

18. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **PIRRECA COSTRUZIONI S.A.S.** avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, giusta lettera d'incarico prot. **2014/476** del 16/01/2014, di importo pari a € **6.890,82 (diconsi euro seimilaottocentonovanta/82)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z7F0D4FCC3**, i lavori integrativi di seguito sinteticamente riportati [L19.]:

1. [Scheda 590A_2013]. Santa Ninfa, Via Pio La Torre n. 8. Istanza Amministratore condominiale prot. 16722 del 25/11/2013 relativa all'appartamento del Sig. Princiotta Giuseppe. Revisione della tubazione idrica del vano bagno e della centralina posta nella veranda attigua al vano cucina, ed opere murarie di demolizione e ripristino, al fine di eliminare le perdite rilevate, compresa la sostituzione di

parti ammalorate con nuove tubazioni in multistrato. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 439,30 oltre IVA.

2. [Scheda 591A_2013]. Santa Ninfa, Via Pio La Torre n. 8. Istanza Amministratore prot. 16722 del 25/11/2013 relativa all'appartamento del Sig. Leggio Calogero. Revisione della tubazione idrica del vano bagno e della centralina posta nella veranda attigua al vano cucina, ed opere murarie di demolizione e ripristino correlate, al fine di eliminare le perdite rilevate, con sostituzione della vasca da bagno. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 549,12 oltre IVA.

3. [Scheda 585L_2013]. Castelvetro, Via C. Colombo 8. Istanza prot. 15662/2013 Sig. Pecorella Vito. Preventiva ispezione della piletta di scarico vasca bagno, eventuale sostituzione della stessa o del tratto di tubatura ammalorato e ripristino delle parti di muratura strettamente interessate fino al rivestimento con piastrelle similari alle esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 292,87 oltre IVA.

4. [Scheda 588L_2013]. Salemi, Via A. Moro 24. Istanza prot. 15956/2013 Sig.ra Kopeski Filippa. Rimozione delle parti di cls e di finitura in via di distacco dall'intradosso del ballatoio alle terrazze per circa mq 1.50 e successivo ripristino fino allo strato di tonachino, previo trattamento dei ferri delle armature rinvenuti ossidati, mediante spazzolatura, applicazione di boiaccia passivante e sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico meccaniche avente lo spessore di almeno 2 cm e ricostituendo in ogni caso il profilo del cls originario. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 256,26 oltre IVA.

5. [Scheda 592A_2013]. Santa Ninfa, Via Giosuè Carducci 3. Istanza Sig.ra Favara Serafina prot. 17150 del 2/12/2013. Fornitura e collocazione di vasca da bagno e bidet, revisione della tubazione idrica e di scarico, con sostituzione dei tratti ammalorati, revisione e ripristino della funzionalità e della sicurezza degli impianti elettrici. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 1.208,07 oltre IVA.

6. [Scheda 596A_2013]. Partanna, Piazza Donizetti 2. Istanza prot. 16721 del 25/11/2013 Sig. Russo Angelo. Demolizione di pavimentazione nella veranda/balcone, regolarizzazione del sottofondo, applicazione di malta bicomponente epossimentizia in due mani da mm 2 cadauno previa eventuale interposizione di rete in corrispondenza delle due soglie e delle relative aperture sui vani cucina e soggiorno, fornitura e collocazione delle piastrelle asportate con elementi analoghi e similari alle esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 329,47 oltre IVA.

7. [Scheda 597A_2013]. Santa Ninfa, Via Ciullo D'Alcamo 8. Istanza Sig. Riggio Paolino prot. 16899 del 27/11/2013. Apertura del cavedio della colonna di scarico, a partire dal vano cucina dell'alloggio al piano 2° in locazione al richiedente, sostituzione del/i tratto/i ammalorato/i. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 292,86 oltre IVA.

8. [Scheda 137M_2013]. Marsala, C.da Amabilina 532/A. Istanza Sig.ra Di Giuseppe Grazia prot. 15959 del 12/11/2013. Sostituzione della vasca da bagno e del gruppo scarico fino alla colonna, oltre la revisione dei tratti di adduzione idrica, nell'appartamento in uso alla Sig.ra Abate Loredana, soprastante quello del richiedente. Le tubazioni da utilizzare dovranno essere del tipo multistrato, mentre le piastrelature di uguale dimensione e di colore simile. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 456,87 oltre IVA.

9. [Scheda 147M_2013]. Marsala, C.da Amabilina lotto 9/B. Istanza Sig.ra Civello Antonina prot. 16537 del 21/11/2013. Sostituzione del piatto doccia e degli elementi di collegamento, nel wc dell'appartamento in uso alla Sig. Lupo Gioacchino, soprastante quello del richiedente. Le tubazioni da utilizzare dovranno essere del tipo multistrato, mentre le piastrelature di uguale dimensione e di colore simile. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 333,13 oltre IVA.

10. [Scheda 148M_2013]. Marsala, C.da Amabilina lotto 9/B. Istanza Sig.ra Titone Lucia Santa prot. 16388 del 19/11/2013, assegnatario Sig. Giacalone Giuseppe. Sostituzione della vasca da bagno, compreso lo scarico fino alla colonna, oltre la revisione dei tratti di adduzione idrica; le tubazioni da utilizzare dovranno essere del tipo multistrato, mentre le piastrelature di uguale dimensione e di colore simile. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 456,87 oltre IVA.

11. [Scheda 150M_2013]. Marsala, Via Salemi lotto 11/E. Assegnatario Sig. Giunta Leonardo, istanza prot. 16534 del 21/11/2013. Sostituzione della vasca da bagno con un nuovo piatto doccia, come richiesto dall'inquilino, e revisione delle tubazioni idriche e degli scarichi; le tubazioni da utilizzare dovranno essere del tipo multistrato, mentre le piastrelature di uguale dimensione e di colore simile. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 545,46 oltre IVA.

12. [Scheda 156M_2013]. Marsala, Viale Regione Siciliana 8/B. Assegnataria Sig. Zichitella Marianna, istanza prot. 17390 del 05/12/2013. Apertura del cavedio in prossimità delle veranda, revisione e sostituzione del/i tratto/i ammalorato/i, e quant'altro necessario per il ripristino a regola d'arte. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 90,79 oltre IVA.

13. [Scheda 156M_2013]. Marsala, Viale Regione Siciliana lotto 3. Condominio, istanza prot. 17539 del 06/12/2013. Rimozione, con ausilio di piattaforma aerea omologata a norma di legge, delle parti in via di distacco dello strato corticale di cls e delle finiture prospettiche, nonché degli oggetti; risanamento mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, preparazione del supporto con bocciardatura e saturazione, applicazione di boiaccia passivante, ricostituzione dello strato corticale asportato mediante malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche (classe R4) avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria di conglomerato, da applicare in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 1.013,31 oltre IVA.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **PIRRECA COSTRUZIONI S.A.S.** avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, ha trasmesso le seguenti fatture
 - **fattura n. 2** del 03/02/2014 di complessivi € **18.464,45**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2014/1625** del 04/02/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/17601, lotto CIG: **ZA40CBE83D**;

- **fattura n. 6** del 14/02/2014 di complessivi € **6.890,82**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/2525** del 18/02/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/476, lotto CIG: Z7F0D4FCC3;
- che la ditta **O.A.S.I. S.A.S.** di Zinna M. & C. corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA 00628000812, ha trasmesso la seguente
 - **fattura n. 182/14** del 10/02/2014 di complessivi € **549,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/2784** del 20/02/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/17284, lotto CIG: ZEC0CA240A;
- che la ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici di Sammartano Salvatore**, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814, ha trasmesso le seguenti fatture
 - **fattura n. 2** del 04/02/2014 di complessivi € **3.971,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/1770** del 05/02/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/18138, lotto CIG: ZAB0D0644B;
 - **fattura n. 3** del 19/02/2014 di complessivi € **6.490,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/2781** del 20/02/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/1742, lotto CIG: Z170DAC3B6;
- che la ditta **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C.da Bosco, P.IVA 02302120817, ha trasmesso le seguenti fatture
 - **fattura n. 2/2014** del 10/02/2014 di complessivi € **1.496,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/2180** del 12/02/2014, relativa ai lavori affidati con le citate note prot. 2014/777 e prot. 2014/1782, lotto CIG: Z710D5F4F8;
 - **fattura n. 3/2014** del 19/02/2014 di complessivi € **33,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/3009** del 24/02/2014, relativa al saldo dei lavori affidati con le citate note prot. 2014/777 e prot. 2014/1782, lotto CIG: Z710D5F4F8;
- che la ditta **CO.C.I.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810, ha trasmesso la seguente
 - **fattura n. 04/14** del 19/02/2014 di complessivi € **1.650,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/2795** del 20/02/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/2054, lotto CIG: Z330DC2462;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;
- il bilancio di previsione 2014;

VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 720 del 17/12/2013 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2013, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- il bilancio di previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 21/01/2014;

VISTO

- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 5138 del 05/02/2014, con il quale si approva il Bilancio di Previsione 2014 del I.A.C.P. di Trapani;

VISTA

- la Deliberazione Commissariale n. 13 del 07/02/2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo;

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

tutto ciò premesso

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'impresa **PIRRECA Costruzioni S.a.s.** avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, complessivi € **25.355,27 (diconsi euro venticinquemilatrecentocinquantacinque/27)** a saldo delle citate fatture n. 2 del 03/02/2014 di € 18.464,45 e n. 6 del 14/02/2014 di € 6.890,82 a mezzo bonifico bancario presso la B.C.C. Don Rizzo, Codice IBAN: **IT 43 J 08946 43490 000007473943**;
- alla Ditta **O.A.S.I. S.A.S.** di Zinna M. & C. corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA 00628000812, complessivi € **549,00 (diconsi euro cinquecentoquarantanove/00)**, a saldo della citata fattura n. 182/14 del 10/02/2014, a mezzo bonifico bancario presso la BCC Banca DON RIZZO sede di Erice Casa Santa (TP) C/C n°15482093 intestato a O.A.S.I. Di Zinna M. & C. S.a.s., Codice IBAN: IT14B0894681850000015482093, Codice BIC SWIFT: ICRAITRRQAO;
- all'Impresa **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814, complessivi € **4.620,00 (euro quattromilaseicentoventi/00)** a saldo delle citate fatture n. 2 del 04/02/2014 di € 3.971,00 e n. 3 del 19/02/2014 di € 649,00, a mezzo bonifico bancario presso la Banca "INTESA SAN PAOLO" **Codice IBAN: IT 32 C030 6981 8901 0000 0000 220**;
- all'Impresa **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C.da Bosco, P.IVA 02302120817, complessivi € **1.529,00 (diconsi euro millecinquecentoventinove/00)** a saldo delle citate fatture n. 02/2014 del 10/02/2014 e n. 03/2014 del 19/02/2014, a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto CREDEM Agenzia/Filiale San Leonardo – C.da San Leonardo n. 140 Marsala, ABI: 03032, CAB: 25902, CIN: U, N. Conto 010/000001484-0, **Codice IBAN: IT 76 U030 3225 9020 1000 0001 484**;
- all'Impresa **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: 01480720810, complessivi € **1.650,00 (diconsi euro milleseicentocinquanta/00)** a saldo della citata fattura n. 04/14 del 19/02/2014, a mezzo

bonifico bancario presso la Banca UNICREDIT filiale di Marsala località Strasatti **Codice IBAN: IT86U0200825908000300323835.**

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **33.703,27** (diconsi euro trentatremilasettecentotré/27) come di seguito precisato:
 - € 18.464,45 a saldo della citata fattura n. 02/14 della ditta Pirreca Costruzioni Sas, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione residui 2013, giusto impegno di € 18.464,45 assunto con **D.D.Tec. n. 680** del 06/12/2013 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00;
 - € 549,00 a saldo della citata fattura n. 182/14 della ditta OASI Sas, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione residui 2013, giusto impegno di € 13.056,13 assunto con **D.D.Tec. n. 688** del 09/12/2013 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 8.558,60;
 - € 3.971,00 a saldo della citata fattura n. 2/14 della ditta Sammartano Impianti Tecnologici, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione residui 2013, giusto impegno di € 10.241,00 assunto con **D.D.Tec. n. 728** del 23/12/2013 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00;
 - € 2.178,00 di cui
 - € 649,00 a saldo della citata fattura n. 3/14 della ditta Sammartano Impianti Tecnologici,
 - € 1.496,00 a saldo della citata fattura n. 2/14 ed € 33,00 a saldo della citata fattura n. 3/14 della ditta Sammartano Salvatore, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze, giusto impegno di € 12.243,00 assunto con **D.D.Tec. n. 68** del 11/02/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 6.050,00;
 - € 1.650,00 a saldo della citata fattura n. 04/14 della ditta Co.Ci.P. snc, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze, giusto impegno di € 9.878,00 assunto con **D.D.Tec. n. 83** del 18/02/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 7.733,00;
 - € 6.890,82 a saldo della citata fattura n. 6/14 della ditta Pirreca Costruzioni sas, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze, giusto impegno di € 6.890,82 assunto con **D.D.Tec. n. 119** del 04/03/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Michele CORSO