



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2014

DETERMINA N. 227 DEL 14-04-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 68

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO, MARSALA, PETROSINO E SANTA NINFA (AMBITO B). – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 3.707,00 ALL'IMPRESA SAMMARTANO IMPIANTI TECNOLOGICI DI SAMMARTANO SALVATORE, DI € 7.425,00 ALL'IMPRESA CIALONA GIOVANNA, DI € 990,00 ALL'IMPRESA OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICOLO' & C. E DI € 158,40 ALL'IMPRESA SAMMARTANO SALVATORE. TOTALE DA LIQUIDARE € 12.280,40.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 83 del 18/02/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Poggioreale, Salemi e Santa Ninfa;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **9.878,00 (diconsi euro novemilaottocentosettantotto/00)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati alla ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814, giusta lettera d'incarico **prot. 2014/2397** del 17/02/2014, di importo pari a € **693,00** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z220DDC662**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_2.6/2014]:
[scheda 22M/2014] Marsala, C.da Amabilina 532/A lotto 6 sc. C. Istanza Sig.ra Lamia Rosa. Revisione e ripristino della funzionalità e delle condizioni di sicurezza dell'impianto elettrico, degli scarichi in prossimità della colonna, compresa l'integrazione di placche e frutti, opere murarie e quant'altro necessario per dare gli impianti completi funzionanti a regola d'arte. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 630,00 oltre IVA.
4. con determina n. 108 del 25/02/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Gibellina e Petrosino;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **7.590,00 (diconsi euro settemilacinquecentonovanta/00)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati alla ditta **CIALONA Giovanna**, avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA

01997170814, Cod.Fisc. CLNGNN80H51D423H, giusta lettera d'incarico **prot. 2014/2692** del 19/02/2014, di importo pari a € **1.375,00** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZD80DEB992**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU:3.1/2014]:

1) Castelvetro, Via Eleonora Duse n. 6, p.1° e p.2°. Istanza Sigg. Mistretta Baldassare e Francesca Prot. 2014/886. Ispezione e sostituzione di un breve tratto di tubazione di scarico in prossimità del lavabo del vano bagno dell'alloggio di p. 2° (Mistretta Francesca) e ripristino delle parti di muratura strettamente interessate. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 300,00 oltre IVA .

2) Petrosino, Via Gioberti n. 9. Istanza Sig.ra Mineo Laura prot. 2014/2105 e fax VV.FF. Prot. 1779/2914. Ispezione integrale con l'ausilio di autoscala omologata della facciata del prospetto secondario, al fine di individuare e rimuovere le parti dello strato corticale di cls e della finitura in via di distacco dal cornicione di copertura del gabbio scala e dei parapetti ed intradossi dei n. 3 balconi, e di provvedere successivamente alla bonifica e messa in sicurezza mediante idoneo trattamento del ferro delle armature rinvenuto ossidato con spazzolatura dello stesso, applicazione di boiacca passivante e successiva sigillatura e ricostituzione della struttura in c.a. interessata, con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico meccaniche da sottoporre a preventiva approvazione della DL, avente spessore minimo cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria di calcestruzzo. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 950,00 oltre IVA.

7. con **determina n. 120** del 04/03/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino e Santa Ninfa;
8. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **7.562,50 (diconsi euro settemilacinquecentosessantadue/50)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;

9. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 02370910818, giusta lettera d'incarico **prot. 2014/3403** del 28/02/2014, di importo pari a € **990,00** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZA40DACB52**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_4.3/2014]:

Castelvetro, Via Cavallari nn. 1-3. Inquilini Sig.ri Cusumano Antonina e Mattioli Rosalia. Fax VV.FF. Prot. 2014/887 del 22/01/2014. Integrazione incarico prot. 2014/1788 del 6/2/2014. Ispezione integrale, mediante autoscala omologata, delle facciate del prospetto degli edifici bifamiliari di pt e p1°, compreso i pilastri, al fine di individuare e rimuovere tutte le parti dello strato corticale di cls e della finitura in via di distacco e di provvedere successivamente alla bonifica e messa in sicurezza mediante idoneo trattamento del ferro delle armature rinvenuto ossidato con spazzolatura dello stesso, applicazione di boiacca passivante e successiva sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche e spessore copriferro non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale di ricostituire la sezione originaria. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 900,00 oltre IVA.

10. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **CIALONA Giovanna**, avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA 01997170814, Cod.Fisc. CLNGNN80H51D423H, giusta lettera d'incarico **prot. 2014/3431** del 03/03/2014, di importo pari a € **1.760,00** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZD80DEB992**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_4.4/2014]:

Petrosino, Via Gioberti n. 9. Istanza Sig.ra Mineo Laura prot. 2014/2105 e fax VV.FF. Prot. 1779/2914. Integrazione incarico prot. 2692 del 19/02/2014. Risulta necessaria la rimozione dell'intero parapetto di m 1.10+2.10+1.10 per 0.60 di altezza realizzata in struttura sottile di cls, e della soprastante ringhiera in ferro, rinvenuta all'ispezione totalmente ammalorata e pericolosa per la pubblica incolumità. L'intervento consiste nello smontaggio della ringhiera, nella demolizione dell'intero parapetto di m 1.10+2.10+1.10 per 0.60 di altezza, realizzato in struttura sottile di cls e della soprastante ringhiera in ferro, e ricostruzione con blocchi di cemento pomice dello spessore di cm 15 adeguatamente incatenati ed ancorati alla muratura, rifiniti a regola d'arte sia internamente che esternamente fino allo strato di rasante con idoneo materiale premiscelato per esterni di colore grigio. Ricollocazione della ringhiera precedentemente rimossa. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 1.600,00 oltre IVA .

11. con **determina n. 157** del 14/03/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro e Marsala;
12. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **6.191,90 (diconsi euro seimilacentonovantuno/90)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
13. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814, giusta lettera d'incarico

prot. **2014/4075** del 13/03/2014, di importo pari a € **3.014,00** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZC30E45147**, i lavori di seguito riportati [SU_5.2/2014]:

[scheda 36M/2014] Marsala, C.da Amabilina 532/A lotto 1 sc. B. Istanza Sig. De Marco Salvatore prot. 3512 del 4/3/2014. Revisione degli impianti idrico e di scarico del bagno e del wc, anche mediante saggi da effettuare in prossimità del cavedio del piano sottostante. La tubazione idrica dovrà essere realizzata con tubazioni del tipo multistrato che garantiscono una perfetta durata nel tempo, dovranno essere dismesse le piastrelle strettamente necessarie per la realizzazione degli impianti; il rifacimento dovrà avvenire mediante l'utilizzo di piastrelle di uguale dimensione e di colore simile. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 2.740,00 oltre IVA.

14. con determina n. 190 del 27/03/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Partanna e Santa Ninfa;

15. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **7.150,00 (diconsi euro settemilacentocinquanta/00)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;

16. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **CIALONA Giovanna**, avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA 01997170814, Cod.Fisc. CLNGNN80H51D423H, giusta lettera d'incarico prot. **2014/4211** del 14/03/2014, di importo pari a € **4.290,00** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z0E0E503F6**, i lavori di seguito riportati [SU_6.1/2014]:

[Verbale di somma urgenza 14/03/2014] Santa Ninfa, Via Ciullo D'Alcamo 2. Istanza Sig.ra Falcetta Francesca del 13/03/2014. Ripristino della pavimentazione del vano ingresso, soggiorno, corridoio e disimpegno. I lavori da eseguire consistono nella rimozione della pavimentazione esistente, sistemazione del massetto, fornitura e collocazione di pavimentazione e zoccolatura battiscopa avente caratteristiche analoghe e similari all'esistente, per una superficie di intervento non inferiore a mq 60,00. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 3.900,00 oltre IVA.

17. con determina n. 213 del 08/04/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Marsala e Poggioreale;

18. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **2.721,40 (diconsi euro duemilasettecentoventuno/40)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;

19. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C/da Bosco 758, P.IVA:02302120817, giusta lettera d'incarico prot. **2014/4868** del 27/03/2014, di importo pari a € **158,40** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z7C0E7F728**, i lavori di seguito riportati [SU_7.2/2014]:

[scheda 47M/2014] Marsala Via Virgilio n. 2 Istanza Sig.ra Salvina Macaluso, segnalazione telefonica. Si accerta fuoriuscita d'acqua nel vano bagno causata da dispersione idrica in prossimità del vaso; si richiede intervento di somma urgenza mediante la revisione della rete idrica e di scarico del vaso. E' compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos), il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 144,00 oltre IVA.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814, ha trasmesso le seguenti fatture
 - **fattura n. 16** del 18/03/2014 di complessivi € **693,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/4534** del 21/03/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/2397;
 - **fattura n. 17** del 18/03/2014 di complessivi € **3.014,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/4535** del 21/03/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/4075;
- che la ditta **CIALONA Giovanna**, avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA 01997170814, Cod.Fisc. CLNGNN80H51D423H, ha trasmesso le seguenti fatture

- **fattura n. 07/2014** del 14/03/2014 di complessivi € **3.135,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/4700** del 24/03/2014, relativa ai lavori affidati con le citate note prot. 2014/2692 e prot. 2014/3431;
- **fattura n. 09/2014** del 02/04/2014 di complessivi € **4.290,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/5280** del 04/04/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/4211;
- che la ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 02370910818, ha trasmesso la
 - **fattura n. 08** del 10/03/2014 di complessivi € **990,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/4743** del 25/03/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/3403;
- che la ditta **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C/da Bosco 758, P.IVA:02302120817, ha trasmesso la seguente
 - **fattura n. 09_2014** del 01/04/2014 di complessivi € **158,40**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/5145** del 02/04/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/4868.

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;
- il bilancio di previsione 2014;

VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 720 del 17/12/2013 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2013, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- il bilancio di previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 21/01/2014;

VISTO

- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 5138 del 05/02/2014, con il quale si approva il Bilancio di Previsione 2014 del I.A.C.P. di Trapani;

VISTA

- la Deliberazione Commissariale n. 13 del 07/02/2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo;

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814 , complessivi € **3.707,00** (euro tremilasettecentosette/00), a saldo della citate fatture n. 16 del 18/03/2014 di € 693,00 relativa ai lavori affidati con nota prot. 2014/2397 – Lotto CIG Z220DDC662, e n. 17 del 18/03/2014 di € 3.014,00 relativa ai lavori affidati con nota prot. 2014/4075 – Lotto CIG ZC30E45147, a mezzo bonifico bancario presso la Banca “INTESA SAN PAOLO” **Codice IBAN: IT 32 C030 6981 8901 0000 0000 220;**
- all'Impresa **CIALONA Giovanna**, avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA 01997170814, Cod.Fisc. CLNGNN80H51D423H, complessivi € **7.425,00** (euro settemilaquattrocentoventicinque/00), a saldo delle citate fatture **n. 07/2014** del 14/03/2014 di € 3.135,00 relativa ai lavori affidati con note prot. 2014/2692 e prot. 2014/3431 – Lotto CIG ZD80DEB992, e **n. 09/2014** del 02/4/2014 di € 4.290,00 relativa ai lavori affidati con nota prot. 2014/4211 – Lotto CIG Z0E0E503F6, a mezzo bonifico bancario presso Credito Emiliano di Petrosino filiale 416 **Cod. IBAN: IT08 I030 3281 7710 1000 0001 024;**
- all'Impresa **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 0237091081 complessivi € **990,00** (euro novecentonovanta/00), a saldo della citata fattura **n. 08** del 10/03/2014 relativa ai lavori affidati con nota prot. 2014/3403 – Lotto CIG ZA40DACB52, a mezzo bonifico bancario presso la Banca “Unicredit Spa” di Marsala Via XI Agenzia B, **Codice IBAN: IT 97 C 02008 25904 000300751863;**
- all'Impresa **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C.da Bosco, P.IVA 02302120817, complessivi € **158,40** (diconsi euro centocinquantaquattro/40) a saldo della citata fatture **n. 09_2014** del 01/04/2014 relativa ai lavori affidati con nota prot. 2014/4868 – Lotto CIG Z7C0E7F728, a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto CREDEM Agenzia/Filiale San Leonardo – C.da San Leonardo n. 140 Marsala, ABI: 03032, CAB: 25902, CIN: U, N. Conto 010/000001484-0, **Codice IBAN: IT 76 U030 3225 9020 1000 0001 484;**

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **12.280,40** (diconsi euro dodicimiladuecentoottanta/40) come di seguito precisato:
 - € **693,00** a saldo della citata fattura n. 16/14 della ditta **Sammartano** Impianti tecnologici di Sammartano Salvatore, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze, giusto impegno di € 9.878,00 assunto con **D.D.Tec. n. 83** del 18/02/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di € 2.860,00;**

- € 1.375,00 parziale della citata fattura n. 07/14 della ditta **Cialona** Giovanna, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze, giusto impegno di € 7.590,00 assunto con **D.D.Tec. n. 108** del 25/02/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 2.420,00;
- € 2.750,00 di cui
 - € 990,00 a saldo della citata fattura n. 08/14 della ditta **Olmo** Costruzioni Sas, ed
 - € 1.760,00 a saldo della citata fattura n. 07/2014 della ditta **Cialona** Giovanna, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione competenze, giusto impegno di € 7.562,50 assunto con **D.D.Tec. n. 120** del 04/03/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 1.952,50;
- € 3.014,00 a saldo della citata fattura n. 17/14 della ditta **Sammartano** Impianti tecnologici, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione competenze, giusto impegno di € 6.191,90 assunto con **D.D.Tec. n. 157** del 14/03/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 2.860,00;
- € 4.290,00 a saldo della citata fattura n. 09/14 della ditta **Cialona** Giovanna, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione competenze, giusto impegno di € 7.150,00 assunto con **D.D.Tec. n. 190** del 27/03/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 2.860,00;
- € 158,40 a saldo della citata fattura n. 09/14 della ditta **Sammartano** Salvatore, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione competenze, giusto impegno di € 2.721,40 assunto con **D.D.Tec. n. 213** del 08/04/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 2.563,00.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Michele CORSO