



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2014

DETERMINA N. 233 DEL 28-04-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 71

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO, PARTANNA, SALEMI E SANTA NINFA (AMBITO B). – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 12.393,08 ALL'IMPRESA GEOM. LUNA PIETRO E DI € 2.860,00 ALL'IMPRESA PIRRECA COSTRUZIONI SAS. TOTALE DA LIQUIDARE € 15.253,08.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 608 del 13/11/2013 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire in alloggi/edifici popolari siti nei Comuni di Castelvetro, Marsala, Salemi e Santa Ninfa (ambito B);
2. si è conseguentemente impegnata, previo esame delle offerte ex avviso per la manifestazione d'interesse n. 17/2013, verbale del 11/11/2013, la somma complessiva di **10.270,09 € (diecimiladuecentosettanta/09 euro)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 2, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2013**, gestione competenze;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati, all'Impresa edile **GEOM. LUNA PIETRO**, avente sede in San Giuseppe Jato (PA), CAP. 90048, C.da Traversa km 0,1 snc, C.F.:LNUPTR81P24G348T, P.IVA 05010630829, giusta lettera d'incarico **prot. 2013/16180** del 14/11/2013 di importo pari a **10.270,09 € (diecimiladuecentosettanta/09 euro)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZE60C529C6**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [M_17/2013]:

1. [Scheda 540A/2013B]. Santa Ninfa, Via Leonardo Da Vinci 12. Istanza Ilie Vasilica prot. 16634 del 4/12/12. Intervento di risanamento del manto di copertura consistente nella rimozione da terrazze, torrioni e corpi accessori delle guaine integralmente deteriorate su una superficie stimata di mq 240 circa, pulitura e ripristino dei piani di posa al fine di creare un supporto stabile, levigato e privo di parti friabili, formazione di sguinci perimetrali con malta reoplastica, impermeabilizzazione delle superfici (circa mq 240) mediante malta pronta bicomponente tixotropica a basso modulo elastico, a base di cementi modificati con speciali polimeri sintetici in emulsione e silicafume, contenente inerti selezionati ad alto contenuto di parti fini e speciali additivi, da applicarsi a spatola in due mani da mm 2 per uno spessore complessivo di 4 mm, interponendo l'apposita rete in fibra di vetro resistente agli alcali, compresi i tratti di sormonto orizzontale di cm 10 circa ed i risvolti sui paramenti orizzontali non inferiori a cm 15. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 4.979,44 oltre IVA.

2. [Scheda 542A/2013B]. Partanna, Via Francesco Crispi 167. Istanza condomini prot. 13063 del 02/10/2013. Ripristino della planarità del marciapiede condominiale posto in aderenza alla palazzina, previa demolizione dei tratti imbarcati o soggetti ad abbassamenti, riempimento con materiale arido drenante adeguatamente costipato, ripristino della pavimentazione, formazione di sguinci e raccordi a regola d'arte, sigillatura delle parti distaccate dai paramenti murari lungo tutto il perimetro. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 585,82 oltre IVA.

3. [Scheda 545L/2013B]. Castelvetro, Via Eleonora Duse 4 p. 2° lato dx. Segnalazione telefonica Servizi Sociali del Comune di Castelvetro. Tompagnatura del portoncino d'ingresso delle dimensioni di m 0.90x2.10 dell'alloggio vandalizzato da ignoti e reso inagibile, con segati di tufo dello spessore di cm 14 e malta bastarda da rivestire esternamente con intonaco premiscelato di colore bianco.

Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 109,84 oltre IVA.

4. [Scheda 548L/2013B]. Salemi, Via Aldo Moro 1. Istanza prot. 2013/12125 Sig.ra Palermo Maria/cond. Messa in sicurezza mediante ispezione integrale con l'ausilio di autoscala omologata, di tutte le facciate e degli aggetti dell'edificio, rimozione degli strati corticali di c.a., e finiture prospettiche, in fase di distacco e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità. Risanamento mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura e pulitura a saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche, avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione di calcestruzzo originaria. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 1.171,63 oltre IVA.

5. [Scheda 550L/2013B]. Castelvetro, Via C.A. Dalla Chiesa 1/C p. 3°. Istanza prot. 2013/11896 Sig. Marciante Francesco. (A) Ispezione mediante saggi distruttivi delle tubazioni sottotraccia del/i bagno/i al fine di individuare e sostituire i tratti deteriorati, ripristino dei rivestimenti interessati con piastrellature, finitura in tonachino inclusa. (B) Rimozione del cls e della finitura a prospetto per circa 1.5 mq, in via di distacco dal bordo del balcone di copertura del vano cucina, e successivo risanamento mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura e pulitura a saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche, avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione di calcestruzzo mancante. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 475,98 oltre IVA.

6. [Scheda 551L/2013B]. Castelvetro, Via C.A. Dalla Chiesa 3/B. Istanza Sig. Accardo Giuseppe/cond. prot. 6750 del 22/05/2013 e segnalazione telefonica. (A) Rimozione di piastrelle al pavimento per mq 9,00 in tutto il corridoio, ripristino del piano di posa e successiva fornitura e collocazione di piastrelle per pavimentazione in monocottura di prima scelta con superficie smaltata a tinta unica, analoga e similare all'esistente, in opera con collanti, compreso l'onere per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. (B) Ripristino di n. 1 supporto in ferro del telaio porta terrazzo e della muratura interessata, mediante riparazione delle parti deformate, inclusa l'eventuale sostituzione e/o integrazione di parti metalliche e quant'altro dovesse rendersi necessario per dare l'opera perfettamente finita e funzionante. (C) Fornitura e collocazione a regola d'arte, con l'ausilio di autoscala omologata, di pannello in lamiera zincata della superficie di m 6,00x0,60 circa nell'ultimo piano dal lato del prospetto interno delle palazzine a 5 elevazioni fuori terra; revisione di tutta la lamiera coprigiunto con correzione delle anomalie rilevate, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e ripristinare la perfetta planarità, impermeabilità, tenuta ed il fissaggio del coprigiunto in lamiera metallica. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 878,72 oltre IVA.

7. [Scheda 552L/2013B]. Salemi, Via Aldo Moro 24 p. 1°. Istanza prot. 2013/12623 Sig. Kopeschi Filippa. Ispezione della colonna di scarico delle acque piovane e della tubatura dell'impianto idrico all'interno del cavedio ubicato nel vano cucina, mediante saggi distruttivi, al fine di individuare e sostituire il tratto di tubazione ammalorata ed infine ripristinare le parti di muratura strettamente interessate dall'intervento. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 366,13 oltre IVA.

8. [Scheda 556L/2013B]. Castelvetro, Via Cavallari 10. Istanza prot. 2013/12848 Sig. Iannazzo Domenico. Rimozione dello strato corticale dell'intradosso del solaio in via di distacco per mq 6,00 circa del vano bagno e della scala; ripristino mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura e pulitura a saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche, avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione di calcestruzzo, rinzaffo fresco su fresco mediante malta cementizia per intonaci premiscelata ed applicazione dello strato di finitura in tonachino. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 475,97 oltre IVA.

9. [Scheda 558L/2013B]. Castelvetro, Via Vespucci 1/A - 1°P. Istanza prot. 2013/13293 Sig. Romano Domenico. Rimozione della parte di laterizio lesionato e dello strato corticale di c.a. in via di distacco per mq 1,50 circa dall'intradosso del solaio del bagno e ripristino mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura e pulitura a saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche, avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione di calcestruzzo, rinzaffo fresco su fresco mediante malta cementizia per intonaci premiscelata ed applicazione dello strato di finitura in tonachino. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 292,91 oltre IVA.

4. con determina n. 68 del 11/02/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro e Marsala;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **12.243,00 (dodicimiladuecentoquarantatre/00)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati tra l'altro affidati all'Impresa edile **GEOM. LUNA PIETRO**, avente sede in San Giuseppe Jato (PA), CAP. 90048, C.da Traversa km 0,1 snc, C.F.:LNUPTR81P24G348T, P.IVA 05010630829, giusta lettera d'incarico prot. **2014/1786** del 06/02/2014, di importo pari a € **1.485,00 (diconsi euro millequattrocentoottantacinque/00)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZE60C529C6**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Su_1.7/2014]:

[ex scheda 556L/2013]. Castelvetro, Via Cavallari 10. Istanza prot. 2013/12848 Sig. Iannazzo Domenico. Integrazione incarico prot. 16180/2013 del 14/11/2013. Ispezione dell'intero intradosso solaio della copertura a falda unica del porticato d'accesso all'alloggio unifamiliare di p.t.p.1, rimozione delle parti di cls e laterizio in via di distacco e successiva ricostruzione e ripristino fino allo strato d'intonaco al civile delle parti rinvenute ammalorate, previo idoneo trattamento del ferro dei travetti rinvenuto ossidato con spazzolatura dello stesso, applicazione di boiaccia passivante e successiva sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico meccaniche avente spessore non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione di cls originaria. Sostituzione delle tegole marsigliesi danneggiate. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 1.350,00, (compresa l'applicazione del ribasso del 27,6010% ex avviso n.17/2013).

7. con determina n. 120 del 04/03/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Castelvetro, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino e Santa Ninfa;
8. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **7.562,50 (diconsi euro settemilacinquecentosessantadue/50)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
9. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa edile **GEOM. LUNA PIETRO**, avente sede in San Giuseppe Jato (PA), CAP. 90048, C.da Traversa km 0,1 snc, C.F.:LNUPT81P24G348T, P.IVA 05010630829, giusta lettera d'incarico prot. **2014/3429** del 03/03/2014, di importo pari a € **638,00 (diconsi euro seicentotrentotto/00)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZE60C529C6**, i lavori di seguito sinteticamente riportati

[SU_4.6/2014]:

Santa Ninfa, Via Leonardo Da Vinci 12. Istanza Ilie Vasilica prot. 16634 del 4/12/12. Integrazione incarico prot. 16180/2013 del 14/11/2013. Intervento di risanamento del manto di copertura consistente nella rimozione da terrazze, torrioni e corpi accessori delle guaine integralmente deteriorate per ulteriori mq 50 circa, oltre i mq 240 circa già rilevati, pulitura e ripristino dei piani di posa al fine di creare un supporto stabile, levigato e privo di parti friabili, formazione di sguinci perimetrali con malta reoplastica, impermeabilizzazione delle superfici (ulteriori mq 50 circa) mediante malta pronta bicomponente tixotropica a basso modulo elastico, a base di cementi modificati con speciali polimeri sintetici in emulsione e silicafume, contenente inerti selezionati ad alto contenuto di parti fini e speciali additivi, da applicarsi a spatola in due mani da mm 2 per uno spessore complessivo di 4 mm, interponendo l'apposita rete in fibra di vetro resistente agli alcali, compresi i tratti di sormonto orizzontale di cm 10 circa ed i risvolti sui paramenti orizzontali non inferiori a cm 15. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 580,00, (compresa l'applicazione del ribasso del 27,6010% ex avviso n.17/2013).

10. con determina n. 190 del 27/03/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Partanna e Santa Ninfa;
11. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **7.150,00 (diconsi euro settemilacentocinquanta/00)** IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
12. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati all'Impresa **PIRRECA Costruzioni** S.a.s. Impresa Edile e Stradale avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, giusta lettera d'incarico prot. **2014/4635** del 24/03/2014, di importo pari a € **2.860,00 (euro duemilaottocentosessanta/00)** IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z160E6CD0E**, i lavori di seguito riportati [SU_6.2/2014]:

[Verb.S.U.21/3/2014_Geom.Allotta]. Partanna, Via Piero Gobetti 8, Sig.ra Caporelli Marisa Stefania. Accertamento d'ufficio. (A) Messa in sicurezza mediante ispezione integrale con l'ausilio di piattaforma aerea omologata a norma di legge, delle parti in via di distacco dello strato corticale di cls e delle finiture prospettiche, nonché degli aggetti. (B) Risanamento mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, preparazione del supporto con bocciardatura e saturazione, applicazione di boiacca passivante, ricostituzione dello strato corticale asportato mediante malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche (classe R4) avente spessore coprifermo non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria di conglomerato, da applicare in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto, da sottoporre a preventiva approvazione della DL. Fornitura e collocazione di intonaco di sottofondo premiscelato nelle parti trattate, previa retifica e regolarizzazione dei bordi. (C) Rimozione dei detriti depositatisi all'interno della grondaia di raccolta e scarico acqua piovana, revisione, ripristino e/o sostituzione della grondaia e del pluviale ammalorati. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori (A+B+C) a corpo: € 2.600,00 oltre IVA.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **GEOM. LUNA PIETRO**, avente sede in San Giuseppe Jato (PA), CAP. 90048, C.da Traversa km 0,1 snc, C.F.:LNUPT81P24G348T, P.IVA 05010630829, ha trasmesso la
 - **fattura n. 03** del 21/03/2014 di complessivi € **12.393,08**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2014/4993** del 31/03/2014, relativa ai lavori affidati con le citate note prot. 2013/16180, prot. 2014/1786 e prot. 2014/3429, **lotto CIG: ZE60C529C6**;
- che la ditta **PIRRECA Costruzioni** S.a.s. Impresa Edile e Stradale avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, ha trasmesso la

- **fattura n. 10** del 02/04/2014 di complessivi € **2.860,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/5332** del 07/04/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2013/4635, lotto CIG: Z160E6CD0E;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i., che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;
- il bilancio di previsione 2014;

VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 720 del 17/12/2013 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2013, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- il bilancio di previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 21/01/2014;

VISTO

- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 5138 del 05/02/2014, con il quale si approva il Bilancio di Previsione 2014 del I.A.C.P. di Trapani;

VISTA

- la Deliberazione Commissariale n. 13 del 07/02/2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo;

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'impresa **GEOM. LUNA PIETRO**, avente sede in San Giuseppe Jato (PA), CAP. 90048, C.da Traversa km 0,1 snc, C.F.:LNUPTR81P24G348T, P.IVA 05010630829, complessivi € **12.393,08 (euro dodicimilatrecentonovantatre/08)**, a saldo della citata fattura n. **03** del 21/03/2014, lotto CIG: ZE60C529C6, a mezzo bonifico bancario presso la Banca "CREDEM" filiale di San Cipirrello (PA) ABI:03032 – cab:43580 – CIN: F – N°CC:010000001003 intestato a Luna Pietro, **Codice IBAN: IT03 F030 3243 5800 1000 0001 003**;
- all'impresa **PIRRECA Costruzioni S.a.s.** avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, complessivi € **2.860,00 (euro duemilaottocentosessanta/00)** a saldo della citata fattura n. **10** del 02/04/2014, lotto CIG: Z160E6CD0E a mezzo bonifico bancario presso la B.C.C. Don Rizzo, Codice IBAN: **IT 43 J 08946 43490 000007473943**.

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **15.253,08** (diconsi euro quindicimiladuecentocinquante/08) come di seguito precisato:
 - € 10.270,09 parziale della citata fattura n. 03/14 della ditta **Geom. Luna Pietro**, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione residui 2013, giusto impegno di € 10.270,09 assunto con **D.D.Tec. n. 608** del 13/11/2013 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00;
 - € 1.485,00 parziale della citata fattura n. 03/14 della ditta **Geom. Luna Pietro**, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione competenze, giusto impegno di € 12.243,00 assunto con **D.D.Tec. n. 68** del 11/02/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00;
 - € 638,00 a saldo della citata fattura n. 03/14 della ditta **Geom. Luna Pietro**, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione competenze, giusto impegno di € 7.562,50 assunto con **D.D.Tec. n. 120** del 04/03/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 324,50;
 - € 2.860,00 a saldo della citata fattura n. 10/14 della ditta **Pirreca Costruzioni sas**, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione competenze, giusto impegno di € 7.150,00 assunto con **D.D.Tec. n. 190** del 27/03/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO